

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF



Uma empresa do grupo



Descrição de alguma coisa

CONTRATO 053/2020 - SEINF

31º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
– REL 31_30000830.70.AT.004.RL.0031

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS PARA O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM
EDUCAÇÃO E SANEAMENTO DE FORTALEZA – PROINFRA LOTE
03

DEZEMBRO / 2022

As informações e dados deste documento corresponde a:

Edição: 31

Mês/Ano de Referência: Dezembro de 2022

Data de Fechamento do Relatório: 31 de Dezembro de 2022



Manoel Pedro da Silva Neto
Coordenador Gerenciadora
Concremat Engenharia

1. APRESENTAÇÃO	1
1.1 CONTEXTO	1
1.2 OBJETIVOS DO PROGRAMA	2
1.3 ÁREA DE ABRANGÊNCIA E POPULAÇÃO BENEFICIADA	3
1.4 O PROGRAMA PROINFRA	4
2 INFORMAÇÕES CONTRATUAIS	6
2.1 SOBRE O CONTRATO 053/2020 – CONCREMAT/SEINF	6
3 CONCEITO DO PROGRAMA.....	7
3.1 OBJETIVO DO PROGRAMA	7
3.2 COMPONENTES DO PROGRAMA	8
3.3 METAS DO PROGRAMA	8
4 GERENCIAMENTO	9
4.1 AVANÇO E SITUAÇÃO GERAL DOS CONTRATOS DE OBRAS	9
4.2 AVANÇO E SITUAÇÃO GERAL DOS CONTRATOS DE GERENCIAMENTO	592
4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE GERENCIAMENTO	602
4.2.1 PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO	602
4.2.2 GESTÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	606
4.2.3 APOIO À LICITAÇÃO	608
4.2.4 APOIO ADMINISTRATIVO	608




1. APRESENTAÇÃO

1.1 CONTEXTO

O Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento – PROINFRA contribuirá para desenvolvimento social e urbano do município de Fortaleza abrangendo diretamente três vertentes críticas: Educação, através da construção de Escolas de Tempo Integral, Centros de Educação Infantil e da implantação dos Núcleos de Formação Esportiva - NFE (Projeto Areninha) em áreas de alta vulnerabilidade social; Saneamento Básico, através de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, rede de abastecimento de água e rede de esgotamento sanitário; e Mobilidade Urbana, com pavimentação de vias das comunidades beneficiadas pelas ações, desta forma contribui para o desenvolvimento social do município, focando em áreas consideradas de extrema vulnerabilidade socioeconômica.

Desta forma o Programa PROINFRA promoverá o desenvolvimento integrado, a melhoria das condições de vida da população residente nas áreas de intervenção, para impulsionar o desenvolvimento da cidade em suas diversas áreas, garantindo a sua função social, diminuindo os índices de doenças transmissíveis pelo acúmulo de água e falta de saneamento básico, assim como, proporcionará a inclusão social através da educação em tempo integral que consequentemente é um importante agente de impacto na diminuição da taxa de violência urbana.

A diminuição da desigualdade social existente em Fortaleza e a quebra do paradigma da falta de investimentos sociais nas regiões mais pobres do município são dois aspectos extremamente relevantes considerados no Programa.



A é composto
condições de
s Secretarias
stigmatizadas

1.2 OBJETIVOS DO PROGRAMA

O objetivo geral do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da cidade de Fortaleza, por meio de projetos de infraestrutura com obras estruturantes de saneamento básico, pavimentação, iluminação pública, esporte integral e futebol em comunidades.

O objetivo


Aumentar

Reduzir a

Melhorar a

no espaço

Reduzir o



egral;

ização física

Proporcionar melhor cobertura de infraestrutura pública de drenagem de águas pluviais;

Redução o desequilíbrio social e a violência em comunidades vulneráveis com o favorecimento da prática esportiva;

Favorecer um ambiente saudável e convidativo para o convívio das comunidades beneficiadas pelo Programa;

Melhorar as condições de habitabilidade da população localizadas nas áreas de influência do Programa;

Construir ou reconstruir a malha viária na área de influência dos corpos hídricos, para favorecer a infiltração e a diminuição da velocidade de escoamento das águas;

Possibilitar o acesso à coleta de resíduos sólidos;

Ampliar os serviços de transporte público;

Reduzir a incidência de enfermidades de veiculação hídrica e os focos de propagação de moléstias transmissíveis por insetos e roedores;

Congregar esforços para a diminuição da mortalidade infantil, já que a ausência de saneamento é a terceira maior causa de morte de crianças no primeiro ano de vida;

Auxiliar na diminuição dos gastos com saúde, já que estudos demonstram que para cada real investido em saneamento há economia entre 1,5 e 4 reais na saúde.

1.3 ÁREA DE ABRANGÊNCIA E POPULAÇÃO BENEFICIADA

O conjunto de ações propostas pelo Programa de Infraestrutura em Saneamento e Educação – PROINFRA tem grande amplitude sobre a área da cidade de Fortaleza, com intervenções em 6 das 7 regionais de Fortaleza, sejam elas de mobilidade urbana, saneamento ou educação.

Porém, vale destacar que a maior concentração de intervenções é voltada para regiões mais carentes, com baixos níveis de IDH e áreas de risco, mais vistas nas regionais V e VI de Fortaleza.

Quanto à educação, serão implantadas 29 Escolas de Tempo Integral em 21 bairros das regionais I, II, III, V e VI, sendo eles: Planalto Ayrton Senna, Conjunto Ceará, Siqueira, Vila Velha, Messejana, Mondubim, Parque Presidente Vargas, Curió, Praia do Futuro, Cais do Porto, Jangurussu, Barroso, Luciano Cavalcante, Canindezinho, Padre Andrade, Ancuri, Conjunto Esperança e Granja Lisboa, atingir 13.050 crianças/adolescentes, de 11 a 14 anos, que estão cursando o Ensino Fundamental 2 (6º a 9º ano).

Serão construídos 88 Centros de Educação Infantil em 39 bairros em 6 das 7 regionais de Fortaleza (exceção da regional Centro): Cais do Porto, Vicente Pizon, Praia do Futuro II, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Floresta, Quintino Cunha, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Conjunto Ceará II, Conjunto Ceará I, Granja Portugal, Granja Lisboa, Bom Jardim, Siqueira, Canindezinho, Parque Presidente Vargas, Conjunto Esperança, Vila Manoel Satiro, Mondubim, Escola José Walter, Maraponga, Palmeiras, Jangurussu, Coaçu, Lagoa Redonda, Curió, Barroso, Cajazeiras, Pedras, Edson Queiroz, Cidade dos Funcionários, Dias Macedo, Passaré, Serrinha, Itapery, Parque Dois Irmãos, Autran Nunes, Granja Portugal. As unidades

de Centro de Educação Infantil beneficiarão 15.488 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

O Programa prevê, ainda, ações que incluem a elaboração e a execução de projetos de infraestrutura urbana, de saneamento básico, creches, escolas e núcleos de formação esportiva (areninhas). Para a execução destas ações a Unidade de Coordenação do Programa contará com o apoio de consultoria especializada para supervisão técnica das obras, apoio ao gerenciamento, elaboração/acompanhamento de projetos executivos e auditoria externa para verificação do uso adequado dos recursos do Programa, assim com de consultoria de assessoramento técnico-operacional e gerencial.

1.4 O PROGRAMA PROINFRA

O PROINFRA financiado pela CAF foi desenvolvido considerando uma Estrutura Analítica do Programa (EAPg) organizada nas seguintes componentes: Engenharia e Administração; Obras Civas e Supervisão; Fortalecimento Institucional; Plano de Mobilidade Urbana; Desapropriações e Compensação Sócio Ambiental, conforme apresentado a seguir:




Figura 1– EAP do Programa PROINFRA

Componente 1 – Obras

Estudos e projetos – Elaboração de estudos e projetos do Programa.

Educação – (i) Construção, aquisição e instalação de equipamentos para aproximadamente 29 (vinte e nove) escolas de tempo integral, 88 (oitenta e oito) centros de educação infantil e 26 (vinte e seis) núcleos de formação esportiva; (ii) Preparação e distribuição de cartilhas pedagógicas sobre mudanças climáticas.

Saneamento e Drenagem – Implantação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e obras complementares para funcionalidade das áreas de intervenção.

Componente 2 – Gestão Do Programa

Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) – Apoio às atividades de gestão da implementação do Programa por meio do assessorando técnico à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras – (i) Supervisão da execução física das obras, (ii) gestão ambiental e dos aspectos sociais relativos às obras do Programa.

Auditoria Externa – Auditoria das demonstrações financeiras e contábeis do Programa.

Componente 3 – Custos Financeiros

Gastos de avaliação do Programa realizada pela CAF

Comissão de financiamento da CAF

A partir do escopo foi desenvolvida um quadro de investimentos para cada componente e por fontes de recursos, conforme apresentado a seguir:

Execução Financeira PROINFRA CAF

dez/22

PROINFRA CAF - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA POR FONTES DE RECURSOS										
CÓD	CATEGORIAS	INVESTIMENTO POR FONTE (US\$)		TOTAL PROGRAMA (US\$)	REALIZADO POR FONTE DE RECURSOS (US\$)				TOTAL REALIZADO (US\$)	
		CAF	PMF		CAF		PMF			
1	Obras	138.615.000,00	149.460.000,00	288.075.000,00	85.317.006,14	61,55%	58.807.543,38	39,35%	144.124.549,52	50,03%
1.1	Estudos e Projetos	4.200.000,00	700.000,00	4.900.000,00	3.799.157,06	90,46%	700.000,00	100,00%	4.499.157,06	91,82%
1.2	Educação	92.000.000,00	130.360.000,00	222.360.000,00	42.263.486,45	45,94%	21.835.849,17	16,75%	64.099.335,62	28,83%
1.3	Saneamento e Drenagem	42.415.000,00	18.400.000	60.815.000,00	39.254.362,63	92,55%	36.271.694,21	197,13%	75.526.056,84	124,19%
2	Gestão do Programa	10.060.000,00	540.000,00	10.600.000,00	4.331.631,32	43,06%	0,00	0,00%	4.331.631,32	40,86%
2.1	Supervisão	8.000.000,00	430.000,00	8.430.000,00	2.925.001,03	36,56%	0,00	0,00%	2.925.001,03	34,70%
2.2	Apoio à UGP	1.920.000	95.000,00	2.015.000,00	1.367.549,55	71,23%	0,00	0,00%	1.367.549,55	67,87%
2.3	Auditoria Externa	140.000,00	15.000,00	155.000,00	39.080,74	27,91%	0,00	0,00%	39.080,74	25,21%
3	Custos Financeiros	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.325.000,00	100,00%
3.1	Comissão de Financiamento	1.275.000		1.275.000,00	1.275.000	100,00%	0,00	0,00%	1.275.000,00	100,00%
3.2	Gastos de Avaliação	50000		50.000,00	50000	100,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
TOTAL		150.000.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00	90.973.637,46	60,65%	58.807.543,38	39,21%	149.781.180,84	49,93%

Valores acumulados até o momento

Observação: Os valores de contrapartida foram atualizados, considerando apenas a 1ª e 2ª prestações de contas apresentadas para a CAF.

A atualização se deve ao acordo feito entre o Município de Fortaleza e CAF no âmbito do aditivo ao contrato de empréstimo, que está em curso.

2 INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

2.1 SOBRE O CONTRATO 053/2020 – CONCREMAT/SEINF

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Execução de Serviços Técnicos para o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza – PROINFRA.

Data de Assinatura: 25 de maio de 2020;

Data da Ordem de Serviços: 11 de junho de 2020;

Prazo: 12 meses.

2.2 EMPREENDIMENTO

Objeto do Empreendimento: O financiamento de Programas como o PROINFRA pela CAF tem como objetivo viabilizar operações específicas que melhoram qualidade de vida da população, com obras previstas tanto em infraestrutura quanto na área de educação, promovendo uma expressiva mudança positiva da garantia de acesso a serviços básicos e na oferta de ensino de qualidade para crianças e jovens, nas zonas mais necessitadas da cidade.

Localização: Município de Fortaleza, Ceará.

Prazo de contrato de financiamento com a CAF: 06 de junho de 2023

Equipe técnica:

	dez/22
Nome	
AIRTON BASTOS MAIA	
ANTÔNIO FERNANDO SILVA CAVALCANTE JÚNIOR	
ALESSANDRA REBOUCAS DE ALBUQUERQUE	
ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA	
ANA KLARA VIEIRA DE MACEDO	
CAMILA COSTA DE OLIVEIRA	
DENISE MARIA NOGUEIRA MELO BARROS	
ELISANGELA DE CASTRO LEITE BARROSO	
FABIANE DA SILVA VIEIRA GADELHA	
GEORGE WASHINGTON DIAS PASSOS	
GILTON DE ABREU SILVA	
HENRIQUE MARINHO RODRIGUES	
JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA MARTINS	
LUCIANA CAMILA FEITOZA MOREIRA	
MARIA LUIZA MARQUES LIMA	
PAULINA NATALIA BELO LEITE	
RITA DE CASSIA E SILVA KESSELRING	
SABRINA DOS SANTOS ALVES	
WILKIE JOSÉ CORREIA MARTINS	

3 CONCEITO DO PROGRAMA

3.1 Objetivo do Programa

O objetivo geral do PROINFRA é possibilitar o desenvolvimento socioeconômico de Fortaleza, por meio de projetos de intervenções relacionadas a saneamento básico, pavimentação e urbanização, além da ampliação do número de escolas de tempo integral e centros de educação infantil, e da urbanização e requalificação de campos de futebol em comunidades, assim como melhoria da mobilidade urbana com o incremento do sistema de faixas exclusivas para ônibus, o que se traduz em melhorar as condições de vida da população de Fortaleza e promover a resiliência da cidade

frente às mudanças climáticas, através da construção de infraestrutura de saneamento básico e drenagem, educação e mobilidade urbana.

Os objetivos específicos do Programa são:

Melhorar as condições de moradia da população nas áreas de influência dos projetos de água, saneamento e drenagem de águas pluviais do Programa;

Reduzir a vulnerabilidade da cidade frente aos efeitos das mudanças climáticas; e

Reduzir a desigualdade e níveis de pobreza.

3.2 COMPONENTES DO PROGRAMA

O Programa está estruturado em três componentes:

Componente 1 – Obras - Implementar estudos e projetos de investimento público nos três setores de atividade do Programa:

Saneamento e drenagem de águas pluviais: Implantação de sistemas de água potável, saneamento e, principalmente, drenagem pluvial, para otimizar a integração das redes e minimizar as interferências de umas sobre outras.

Estudos de pré-investimento: Preparação dos projetos executivos das obras do Programa.

Componente 2 - Gestão do Programa - Inclui as despesas de administração da Unidade de Gerenciamento do Programa e a supervisão externa de obras.

Componente 3 - Custos de Financiamento - Compreende despesas de avaliação de financiamento do empréstimo CAF.

3.3 Metas do Programa

As metas previstas no programa, conforme *Due Diligence* (dez/2014) são:

Incremento do sistema de saneamento básico, passando de 311,70 Km para 347,70 Km;

Incremento do sistema de faixas exclusivas para ônibus, passando de 11,10 Km para 18,10 Km;

Incremento de alunos matriculados nos centros de educação infantil da rede municipal, passando de 36.472 para 51.960;

Incremento de alunos matriculados nas escolas de tempo integral da rede municipal, passando de zero para 13.050.

4 GERENCIAMENTO

4.1 AVANÇO E SITUAÇÃO GERAL DOS CONTRATOS DE OBRAS

Licitação	
Edital:	RDC 005/2016
Publicação do Aviso:	01/06/2016
Sessão Inicial:	26/07/2016
Assinatura:	26/07/2016
Proposta:	24/05/2016
Contratação	
Contrato:	Nº 097/2016
Objeto:	CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B CEI CONJUNTO CEARÁ
Ordem de Serviço:	22/08/2016

Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	23/03/2017
Prazo de Execução Atual:	23/01/2021
Vigência Atual:	26/03/2021
Valor P0 Inicial:	2.035.680,86
Valor P0 Atual:	2.361.223,28
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	1.813.081,24
Saldo P0	548.142,04
Reajustes Medidos	100.130,05
Reajustes Projetados	548.142,04
Valor Projetado	3.009.495,37
Percentual Executado	76,79%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONJUNTO CEARÁ- Janeiro	1.813.081,24
Saldo P0	548.142,04

Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	548.142,04
Valor Projetado	2.909.365,32
Percentual Executado	76,79%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta, e Décima Sétima, conforme abaixo discriminada: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 27/01/2017 a 26/07/2017; Execução por mais 03 (três) meses, a contar de 23/03/2017 a 23/06/2017.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta e Décima Sétima, conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 05 (cinco) meses, a contar de 27/07/2017 a 26/12/2017; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 24/06/2017 a 23/12/2017.</p> <p>Aditivo Nº 03 -</p> <p>Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta e Décima Sétima do Contrato nº 97/2016, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa para execução da obra de conclusão da construção de 01 (hum) Centro de Educação Infantil proinfância tipo b, no Município de Fortaleza-CE, referente ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 005/2016, conforme abaixo descrito: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 27/08/2018 a 26/02/2019; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 24/06/2018 a 23/12/2018;</p> <p>Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta e Décima Sétima do Contrato nº 97/2016, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa para a execução da obra de conclusão da construção de 01 (hum) Centro de Educação Infantil proinfância tipo b, no</p>	

Município de Fortaleza - CE, referente ao Lote 01 da Licitação RDC Presencial nº 005/2016, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 10 (dez) meses, a contar de 27/02/2019 a 26/12/2019; Execução por mais 10 (dez) meses, a contar de 24/12/2018 a 23/10/2019.

Aditivo Nº 06 - prorrogação do prazo de vigência e execução pelo período de 9 (nove) meses, com término previsto para 26 de setembro de 2020 para vigência e 23 de julho de 2020 para execução.

Aditivo Nº 07 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência por 6 (seis) meses, com início aos 27 de setembro de 2020 e término aos 26 de março de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução por 6 (seis) meses, com início em 24 de julho de 2020 e término aos 23 de janeiro de 2021.

Aditivo Nº 08 - Altera-se a planilha de custos do Contrato, com o reflexo financeiro de R\$ 325.542,42 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), passando o valor atualizado do contrato para R\$ 2.361.223,28 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

Licitação	
Edital:	RDC 012/2015
Publicação do Aviso:	28/07/2015
Sessão Inicial:	06/06/2016
Assinatura:	06/06/2016
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 070/2016 - FME-I
Objeto:	CENTRO DE EDUCAÇÃO INTANTIL - CEI LOTE 06
Ordem de Serviço:	27/06/2016
Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	27/04/2017
Prazo de Execução Atual:	02/08/2021
Vigência Atual:	05/12/2021
Valor P0 Inicial:	7.055.183,63
Valor P0 Atual:	8.799.323,53
Registro Banco:	

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	8.358.070,65
Saldo P0	441.252,88
Reajustes Medidos	1.203.872,82
Reajustes Projetados	441.252,88
Valor Projetado	10.444.449,23
Percentual Executado	94,99%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PLANALTO AYRTON SENNA 01- Abril	2.481.793,00
Saldo P0	132.568,15
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	132.568,15
Valor Projetado	2.746.929,30
Percentual Executado	94,93%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER (38)- Abril	2.810.901,36
Saldo P0	160.760,26

Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	160.760,26
Valor Projetado	3.132.421,88
Percentual Executado	94,59%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER (37)- Abril	3.065.376,29
Saldo P0	147.924,47
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	147.924,47
Valor Projetado	3.361.225,23
Percentual Executado	95,40%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do Contrato nº 70/2016, cujo objeto e a contratação de empresa especializada com fins a execução de serviços de construção de 03 (três) Centros de Educação Infantil Tipo 01, no Município de Fortaleza. Apresente contratação refere-se ao LOTE 06 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015. Conforme abaixo discriminados: Vigência a por mais 06 (seis) meses, a contar de 06/06/2017 a 05/12/2017: Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 27/04/2017 a 26/10/2017 de acordo com as Ordens de Serviço nº 20 e 21 de 2016.</p>	

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Clausula Quarta do contrato originário, cujo objeto e a contratação de empresa especializada para execução de services de construção de 03 (três) Centros de Educação Infantil Tipo 01, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 06 da licitação RDC Presencial nº 012/2015, para acrescer 10,08% (dez virgula zero oito por cento) do valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 711.318,13 (setecentos e onze mil, trezentos e dezoito reais e treze centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.055.183,63 (sete milhões. cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e lres reais e sessenta e três centavos). para R\$ 7.766.501,76 (sete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e um reais e setenta e seis centavos).

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do Contrato nº 70/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com fins à execução dos serviços de construção de 03 (três) Centros de Educação Infantil Tipo 01, no Município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 06 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015. Conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 06/12/2017 a 05/06/2018; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 27/10/2017 a 26/04/2018 de acordo com as Ordens de Serviços nº 20 e 21 de 2016.

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto de presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do Contrato nº 70/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com fim à execução dos serviços de construção de 03 (três) Centros de Educação Infantil Tipo 01, no Município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 06 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015, Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 08 (oito) meses, a contar de 06/06/2018 a 05/02/2019; Execução por mais 08 (oito) meses, a contar de 27/04/2018 a 26/12/2018.

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente termo aditivo da Cláusula Quarta do contrato originário, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa

especializada para execução de serviços de construção de 03 (três) Centros de Educação Infantil tipo 01, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 06 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015, para acrescentar 4,00% (quatro por cento) do valor originalmente contratado, correspondente a R\$ 282.495,45 (duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.766.501,76 (sete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e um reais e setenta e seis centavos), para R\$ 8.048.997,21 (oito milhões quarenta e oito mil noventa e sete reais e vinte e um centavos).

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do Contrato nº 70/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com fins à execução dos serviços de construção de 03 (três) Centros de Educação Infantil Tipo 01, no Município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 06 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015. Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 08 (oito) meses, a contar de 06/02/2019 a 05/10/2019; Execução por mais 08 (oito) meses, a contar de 27/12/2018 a 26/08/2019.

Aditivo Nº 07 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do Contrato nº 70/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com fins à execução dos serviços de construção de 03 (três) Centros de Educação Infantil Tipo 01, no Município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 06 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015. Conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/10/2019 a 05/10/2020; Execução por mais 08 (oito) meses, a contar de 27/08/2019 a 26/04/2020 para as obras referente a Ordem de Serviço/Compra nº 20/2016 e Ordem de Serviço/Compra nº 21/2016; e Execução por mais 08 (oito) meses, a contar de 01/09/2019 a 01/05/2020 para a obra referente a Ordem de Serviço/Compra nº 24/2018.

Aditivo Nº 08 - Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/10/2019 a 05/10/2020; Execução por mais 08 (oito) meses, a contar de 27/08/2019 a 26/04/2020 para as obras referente a Ordem de Serviço/Compra nº 20/2016 e Ordem de Serviço/Compra nº 21/2016; e Execução por mais 08 (oito) meses, a contar de 01/09/2019 a 01/05/2020 para a obra referente a Ordem de Serviço/Compra nº 24/2018.

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução conforme abaixo discriminado: PARAGRAFO PRIMEIRO: Vigência por mais 02 (dois) meses com término previsto para 05 de dezembro de 2020; PARAGRAFO SEGUNDO: Execução por mais 06 (seis) meses com término previsto para 26 de outubro de 2020 para as obras referente a Ordem de Serviço/Compra nº 20/2016 e Ordem de Serviço/Compra nº 21/2016; Execução por mais 07 (sete) meses com término previsto para 02 de dezembro de 2020 para a obra referente a Ordem de Serviço/Compra nº 24/2018

Aditivo Nº 10 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima - Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato passando à seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 10.1. Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica”, conforme Índice Nacional da Construção Civil – INCC – Coluna 35, pela fórmula a seguir relacionada. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. $R = V [(I - I_0) / I_0]$; (...) I_0 = Índice inicial – refere-se ao índice de custos do mês correspondente a data fixada para a entrega da proposta; I = Índice relativo a data do reajuste. (...)

Aditivo Nº 11 - Prorroga-se a vigência por mais 07 (sete) meses com término previsto para 05 de julho de 2021; PARAGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se a execução da unidade CEI PLANALTO AYRTON SENNA (OS 24/2018, por 02 (dois) meses, com término previsto para 02 de fevereiro de 2021.

Aditivo Nº 12 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 750.326,32 (setecentos e cinquenta mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), impactando num aumento percentual de 10,64% (dez virgula sessenta e quatro por cento) do contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 8.799,323,53 (oito milhões setecentos e noventa e nove mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos).

Aditivo Nº 13 - Prorroga-se os prazos de vigência e de execução do Contrato conforme abaixo discriminado: PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se a vigência do Contrato, com termino previsto para o dia 05 de dezembro de 2021. PARAGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se a execução das unidades CEI JOSÉ WALTER, RUA 15 (OS 20/2016) e CEI JOSÉ WALTER, RUA 16 (OS 21/2016), com termino previsto para o dia 26 de abril de 2021 e prorroga-se a execução da unidade PLANALTO AYRTON SENNA (OS 24/2018) com termino previsto para o dia 02 de agosto de 2021.

Licitação	
Edital:	RDC 005/2016
Publicação do Aviso:	05/04/2016
Sessão Inicial:	26/07/2017
Assinatura:	04/07/2017
Proposta:	22/03/2017
Contratação	
Contrato:	Nº 048/2017
Objeto:	CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B CEI CONJUNTO PALMEIRAS
Ordem de Serviço:	26/07/2017
Contratada:	EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	26/09/2017
Prazo de Execução Atual:	25/12/2018
Vigência Atual:	03/07/2019
Valor P0 Inicial:	2.012.703,91
Valor P0 Atual:	2.490.104,09
Registro Banco:	

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Setembro	2.222.336,29
Saldo P0	267.767,80
Reajustes Medidos	29.960,10
Reajustes Projetados	267.767,80
Valor Projetado	2.787.831,99
Percentual Executado	89,25%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONJUNTO PALMEIRAS- Setembro	2.222.336,29
Saldo P0	267.767,80
Reajustes Medidos	12.096,66
Reajustes Projetados	267.767,80
Valor Projetado	2.769.968,55
Percentual Executado	89,25%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta e Décima Sétima do Contrato nº 48/2017, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de 04 (quatro) Centros de Educação Infantil - CEI pro infância Tipo B, no Município de Fortaleza - CE, referente ao</p>	

Lote 04 da Licitação RDC Presencial nº 005/2016, conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 09 (nove) meses, a contar de 04/01/2018 a 03/10/2018; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 26/10/2017 a 25/04/2018.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração contratual da cláusula sexta e décima sétima do contrato nº 48/2017 cujo objeto e a contratação de empresa para a construção de 04 (quatro) Centros de Educação Infantil - CEI pro infância Tipo B no Município de Fortaleza - CE, referente ao Lote 04 da licitação RDC Presencial nº 005/2016, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 09 (nove) meses, a contar de 04/10/2018 a 03/07/2019; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 26/04/2018 a 25/10/2018.

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta – Do Prazo de Execução do Contrato nº 48/2017, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de 04 (quatro) Centros de Educação Infantil – CEI pro infância Tipo B, no Município de Fortaleza – CE, referente ao Lote 04 da Licitação RDC Presencial nº 005/2016, conforme abaixo discriminado: • Execução por mais 02 (dois) meses, a contar de 26/10/2018 a 25/12/2018.

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta – Do Valor Contratual do contrato originário para acrescer 23,72% (vinte e três vírgula setenta e dois por cento) ao valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 477.400,18 (quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos reais e dezoito centavos), passando o total do contrato de R\$ 2.012.703,91 (dois milhões, doze mil, setecentos e três reais e noventa e um centavos), para R\$ 2.491.104,09 (dois milhões quatrocentos e noventa e um mil cento e quatro reais e nove centavos).

Licitação	
Edital:	3456
Publicação do Aviso:	10/08/2017
Sessão Inicial:	15/01/2018
Assinatura:	11/12/2017
Proposta:	18/10/2017
Contratação	
Contrato:	Nº 088/2017
Objeto:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI CURIÓ
Ordem de Serviço:	11/01/2018
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	12/09/2018
Prazo de Execução Atual:	10/09/2020
Vigência Atual:	10/12/2020
Valor P0 Inicial:	5.221.493,37
Valor P0 Atual:	6.244.613,23
Registro Banco:	

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	5.647.966,05
Saldo P0	596.647,18
Reajustes Medidos	63.994,01
Reajustes Projetados	596.647,17
Valor Projetado	6.905.254,41
Percentual Executado	90,45%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - CURIÓ- Agosto	5.647.966,05
Saldo P0	596.647,18
Reajustes Medidos	-21.745,96
Reajustes Projetados	596.647,17
Valor Projetado	6.819.514,44
Percentual Executado	90,45%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a inclusão da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B - Cajazeiras, inscrita no CNPJ nº 04.889.085/0001-43, neste ato representado por sua Secretária, Ana Manuela Marinho Nogueira, brasileira,	

inscrita no RNP 060088998-0 e CPF nº 641.826.653-68, residente nesta capital, como parte INTERVENIENTE do Contrato nº 88/2017, com a finalidade de garantir um maior acompanhamento e fiscalização da presente obra.

Aditivo Nº 02 - Constitui o presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO do Contrato nº 88/2017, cujo o objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a complementação da construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, localizada na Avenida Odilon Guimarães, S/N, Bairro Curió - SR VI, do município de Fortaleza, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos. A presente contratação refere-se ao LOTE 03 da licitação RDC Presencial nº 004/2017, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 11/12/2018 a 10/06/2019; Execução por mais 05 (cinco) meses, a contar de 11/10/2018 a 10/03/2019.

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta - Do Valor Contratual do contrato originário para acrescer 10,02% (dez virgula zero dois por cento) ao valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 523.352,44 (quinhentos e vinte e três mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), passando o total do contrato de R\$ 5.221.493,37 (cinco milhões duzentos e vinte e um mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), para R\$ 5.744.845,81 (cinco milhões setecentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a complementação da construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, localizada na Avenida Odilon Guimarães, S/N, Bairro Curió - SR VI, do município de Fortaleza, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos. A presente contratação refere-se ao LOTE 03 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017.

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO do Contrato nº 88/2017, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa

especializada para a complementação da construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, localizada na Avenida Odilon Guimarães, S/N, Bairro Curió - SR VI, no município de Fortaleza, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos. A presente contratação refere-se ao LOTE 03 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 11/06/2019 a 10/12/2019; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 11/03/2019 a 10/09/2019.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 03 (três) meses, com término previsto para 10 de março de 2020 e prorrogação do prazo de execução pelo período de 03 (três) meses, com término previsto para 10 de dezembro de 20 19.

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando em acréscimo quantitativo de itens e serviços, provocando um impacto financeiro de R\$ 405.521,54 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e vinte e um mil reais e cinquenta e quatro centavos), representando o percentual aproximado de 7,77% (sete vírgula setenta e sete por cento) do valor atualizado do Contrato, que passa a ter o valor global de R\$ 6.150.367,35 (seis milhões, centos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 04 (quatro) meses, com término previsto para 10 de julho de 2020 e a prorrogação do prazo de execução pelo período de 03 (três) meses, com término previsto para 10 de março de 2020.

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando em um impacto financeiro de R\$ 94.245,88 (noventa e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), representando um percentual aproximado de 1,80% (um vírgula oitenta por cento) do valor original do Contrato, que passa a ter o valor global

de R\$ 6.244.613,23 (seis milhões duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e treze reais e vinte e três centavos).

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 05 (cinco) meses, com término previsto para 10 de dezembro de 2020 e a prorrogação do prazo de execução pelo período de 06 (seis) meses, com término previsto para 10 de setembro de 2020.

Licitação	
Edital:	RDC 004/2017
Publicação do Aviso:	10/08/2017
Sessão Inicial:	10/01/2018
Assinatura:	11/12/2017
Proposta:	18/10/2017
Contratação	
Contrato:	Nº 090/2017 - SEINF/FME
Objeto:	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI, LOCALIZADA NA RUA TEBAS, S/N, BAIRRO SIQUEIRA - SR V, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LOTE 04
Ordem de Serviço:	10/01/2018
Contratada:	CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Prazo de Execução Inicial:	10/09/2018
Prazo de Execução Atual:	10/07/2020
Vigência Atual:	11/03/2021
Valor P0 Inicial:	4.514.593,13

Valor P0 Atual:	5.565.054,55
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	4.487.128,51
Saldo P0	1.077.926,04
Reajustes Medidos	14.928,44
Reajustes Projetados	1.077.926,04
Valor Projetado	6.657.909,03
Percentual Executado	80,63%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - SIQUEIRA- Abril	4.487.128,51
Saldo P0	1.077.926,04
Reajustes Medidos	-20.811,35
Reajustes Projetados	1.077.926,04
Valor Projetado	6.622.169,24
Percentual Executado	80,63%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a inclusão da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B - Cajazeiras, inscrita no CNPJ nº 04.889.085/0001-43, neste ato representado por sua Secretária, Ana Manuela Marinho Nogueira, brasileira, inscrita no RNP 060088998-0 e CPF nº 641.826.653-68, residente nesta capital, como parte INTERVENIENTE do Contrato nº 90/2017, com a finalidade de garantir um maior acompanhamento e fiscalização da presente obra.

Aditivo Nº 02 - Alteração da CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO do Contrato nº 90/2017. • Vigência por mais 05 (cinco) meses, a contar de 12/12/2018 a 11/05/2019; • Execução por mais 05 (cinco) meses, a contar de 11/10/2018 a 10/03/2019.

Aditivo Nº 03 - Aditivo de itens de serviço

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Alteração da Cláusula Quarta - Do Valor Contratual- para acrescer 13,71% (treze vírgula setenta e um por cento), ao valor originalmente contratado, o que corresponde a R\$ 619.132,85 (seiscentos e dezenove mil cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), passando de R\$ 4.847.790,89 (quatro milhões oitocentos e quarenta e sete mil setecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), para R\$ 5.466.923,74 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e seis mil novecentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). 2.2 - Alteração da Cláusula Décima Nona - do Prazo de Vigência e Execução do Contrato, Vigência por mais 04 (quatro) meses, a contar de 12/05/2019 a 11/09/2019; Execução por mais 04 (quatro) meses, a contar de 11/03/2019 a 10/07/2019.

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Décima Nona - do Prazo de Vigência e Execução do Contrato 90/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a complementação da construção de 01 (uma) Escola de tempo Integral - ETI , localizada na Rua Tebas, S/N , Bairro Siqueira - SR V, do município de Fortaleza - CE (LOTE 04 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017). Conforme abaixo discriminado: Vigência

por mais 06 (seis) meses, a contar de 12/09/2019 a 11 /03/2020; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 11/07/2019 a 10/01/2020.

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Décima Nona - do Prazo de Vigência e Execução do Contrato 90/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a complementação da construção de 01(uma) Escola de tempo Integral - ETI, localizada na Rua Tebas, S/N, Bairro Siqueira - SR V, do município de Fortaleza - CE (LOTE 04 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 12/03/2020 a 11/03/2021; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 11/01/2020 a 10/07/2020.

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$98.131,84 (noventa e oito mil, cento e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), representando o percentual aproximado de 2.17% (dois vírgula dezessete por cento) do valor original do Contrato, que passa a ter o valor global de R\$5.565.054,55 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Licitação	
Edital:	RDC 004/2017
Publicação do Aviso:	10/08/2017
Sessão Inicial:	10/01/2018
Assinatura:	12/12/2017
Proposta:	18/10/2017
Contratação	
Contrato:	Nº 087/2017
Objeto:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI VILA VELHA
Ordem de Serviço:	10/01/2018
Contratada:	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	10/09/2018
Prazo de Execução Atual:	18/09/2022
Vigência Atual:	12/12/2022
Valor P0 Inicial:	5.257.479,61
Valor P0 Atual:	6.155.258,05
Registro Banco:	

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	5.280.267,64
Saldo P0	874.990,41
Reajustes Medidos	226.030,48
Reajustes Projetados	874.990,41
Valor Projetado	7.256.278,94
Percentual Executado	85,78%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - VILA VELHA- Agosto	5.280.267,64
Saldo P0	874.990,41
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	874.990,41
Valor Projetado	7.030.248,46
Percentual Executado	85,78%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a inclusão da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B - Cajazeiras, inscrita no CNPJ nº 04.889.085/0001-43, neste ato representado por sua Secretária, Ana Manuela Marinho Nogueira, brasileira,</p>	

inscrita no RNP 060088998-0 e CPF nº 641.826.653-68, residente nesta capital, como parte INTERVENIENTE do Contrato nº 87/2017, com a finalidade de garantir um maior acompanhamento e fiscalização da presente obra.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração contratual da Décima Nona do Contrato nº 87/2017, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a complementação de construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, localizada na Avenida L, S/N, Bairro Vila Velha - SR I, do município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 02 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017. Vigência por mais 05 (cinco) meses, a contar de 12/12/2018 a 11/05/2019; Execução por mais 04 (quatro) meses, a contar de 10/10/2018 a 09/02/2019;

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração contratual da Décima Nona do contrato nº 87/2017, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a complementação da construção de 01 (uma) Escola de tempo Integral - ETI, localizada na Avenida L, S/N, Bairro Vila Velha - SR I, do município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 02 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover as alterações por replanilhamento o acréscimo de serviços, com a inclusão de itens novos, provocando um impacto financeiro de R\$ 344.002,11 (trezentos e quarenta e quatro mil dois reais e onze centavos), representando o percentual aproximado de 6,54% (seis virgula cinquenta e quatro por cento) do valor atualizado do Contrato, que passa a ter o valor global de R\$ 5.601.481,72 (cinco milhões seiscentos e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).

Aditivo Nº 05 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato nº 87/2017 da seguinte forma: PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo e vigência será prorrogado por 06 (seis) meses, com término previsto para o dia 12 de Maio de 2020. PARAGRAFO

SEGUNDO: O prazo de execução será prorrogado por 09 (nove) meses, com término previsto para o dia 10 de Maio de 2020.

Aditivo Nº 06 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato nº 87/2017 da seguinte forma: PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência será prorrogado por 08 (oito) meses, com término previsto para o dia 12 de janeiro de 2021. PARAGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução será prorrogado por 10 (dez) meses, com término previsto para o dia 18 de dezembro de 2020.

Aditivo Nº 07 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato n.º 87/2017 da seguinte forma: PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do contrato, com término previsto para o dia 12 de outubro de 2021. PARAGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato, com término previsto para o dia 18 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 08 - Alteram-se os prazos de vigências e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 12 de março de 2022 e o de execução do contrato, com o término previsto para o dia 18 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 09 - Altera-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 12 de junho de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 18 de março de 2022.

Aditivo Nº 10 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de R\$ 294.167,56 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e sete reais, e cinquenta e seis centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ 5.895.649,28 (cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e vinte e oito centavos).

Aditivo Nº 11 - Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 12 de setembro de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 18 de junho de 2022.

Aditivo Nº 12 - ALTERAM-SE OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, DA SEGUINTE FORMA: PRORROGAM-SE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 E O DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM TERMINO PREVISTO PARA O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022.

Aditivo Nº 13 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de R\$ 276.904,53 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e quatro reais, e cinquenta e três centavos) e um decréscimo no valor de R\$ 17.295,76 (dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), tendo um reflexo financeiro no valor de R\$ 259.608,77 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oito reais e setenta e sete centavos) passando assim o novo valor do contrato para o valor de R\$ 6.155.258,05 (seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos). CLÁUSULA – TERCEIRA: A Contratada apres

Licitação	
Edital:	RDC 004/2017
Publicação do Aviso:	10/08/2017
Sessão Inicial:	11/01/2018
Assinatura:	11/12/2017
Proposta:	18/10/2017
Contratação	
Contrato:	Nº 089/2017-FME-I/SEINF
Objeto:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI CONJUNTO CEARÁ
Ordem de Serviço:	29/01/2018
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	11/09/2018
Prazo de Execução Atual:	28/02/2021
Vigência Atual:	10/06/2021
Valor P0 Inicial:	5.929.217,68
Valor P0 Atual:	6.843.560,18
Registro Banco:	

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	6.110.960,33
Saldo P0	732.599,85
Reajustes Medidos	94.134,12
Reajustes Projetados	732.599,85
Valor Projetado	7.670.294,15
Percentual Executado	89,30%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - CONJUNTO CEARÁ- Novembro	6.110.960,33
Saldo P0	732.599,85
Reajustes Medidos	-19.789,31
Reajustes Projetados	732.599,85
Valor Projetado	7.556.370,72
Percentual Executado	89,30%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a inclusão da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B - Cajazeiras, inscrita no CNPJ nº 04.889.085/0001-43, neste ato representado por sua Secretária, Ana Manuela Marinho Nogueira, brasileira,	

inscrita no RNP 060088998-0 e CPF nº 641.826.653-68, residente nesta capital, como parte INTERVENIENTE do Contrato nº 89/2017, com a finalidade de garantir um maior acompanhamento e fiscalização da presente obra.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO** do Contrato nº 89/2017, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a Complementação da Construção de 01(uma) Escola de Tempo Integral - ETI, Localizada na Avenida F, S/N, Bairro Conjunto Ceará - SR V, do município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017, conforme abaixo discriminados:

- Vigência por mais 05 (cinco) meses, a contar de 11/12/2018 a 10/05/2019;
- Execução por mais 04 (quatro) meses, a contar de 29/10/2018 a 28/02/2019.

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta - Do Valor Contratual do contrato originário para acrescer 8,25% (oito virgula vinte e cinco por cento) ao valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 489.265,28 (quatrocentos e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), passando o total do contrato de R\$ 5.929.217,96 (cinco milhões novecentos e vinte e nove mil duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), para R\$ 6.418.482,96 (seis milhões e quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a Complementação da Construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, localizada na Avenida F, S/N, Bairro Conjunto Ceará - SR V, do município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017.

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO** do Contrato nº 89/2017, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a Complementação da Construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, Localizada na Avenida F, S/N, Bairro Conjunto Ceará - SR

V, do município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 01 da licitação RDC Presencial nº 004/2017, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 11/05/2019 a 10/11/2019; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 28/02/2019 a 28/08/2019.

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO do Contrato nº 89/2017, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a Complementação da Construção de 01(uma) Escola de Tempo Integral-ETI , Localizada na Avenida F, S/N, Bairro Conjunto Ceará - SR V, do município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017. Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 08 (oito) meses, a contar de 11/11/2019 a 10/07/2020; Execução por mais 08 (oito) meses, a contar de 29/08/2019 a 28/04/2020.

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO do Contrato nº 89/2017, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para a Complementação da Construção de 01(uma) Escola de Tempo Integral-ETI , Localizada na Avenida F, S/N, Bairro Conjunto Ceará - SR V, do município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 004/2017. Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 08 (oito) meses, a contar de 11/11/2019 a 10/07/2020; Execução por mais 08 (oito) meses, a contar de 29/08/2019 a 28/04/2020.

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um acréscimo quantitativo de 5,36% (cinco vírgula trinta e seis por cento), ao valor originalmente contratado, o que corresponde a R\$ 317.672,73 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), e o decréscimo de - 1,84% (menos um vírgula oitenta e quatro por cento) o que corresponde a R\$ 108.888,74 (cento e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), tendo reflexo financeiro no contrato no total de R\$ 208.783,99 (duzentos e oito mil,

setecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), passando o valor do contrato de R\$ 6.418.482,96 (seis milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), para R\$ 6.627.266,95 (seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil; duzentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Aditivo Nº 08 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 5 (cinco) meses, com início aos 10 de julho de 2020 e término previsto para 10 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução pelo período de 5 (cinco) meses, com início aos 28 de abril de 2020 e término previsto para 28 de setembro de 2020.

Aditivo Nº 09 - presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta - Do Valor Contratual do contrato originário para acrescer 8,25% (oito vírgula vinte e cinco por cento) ao valor originalmente contratado correspondendo a R\$ 489.265,28 (quatrocentos e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) passando o total do contrato de RS 5.929.217,68 (cinco milhões novecentos e vinte e nove mil duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), para RS 6.418.482,96 (seis milhões quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Aditivo Nº 10 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta - Do Valor Contratual do contrato originário para acrescer , 3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento) ao valor originalmente contratado correspondendo a R\$ 216.293,23 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) passando o total do contrato para R\$ 6.843.560,18 (seis milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta reais e dezoito centavos).

Aditivo Nº 11 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para 10 de junho de 2021. PARÁGRAFO

SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para 28 de fevereiro de 2021.

Licitação	
Edital:	EDITAL 2347 - RDC 012/2015
Publicação do Aviso:	30/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	06/11/2015
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 158/2015-FME-I/SEINF
Objeto:	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 14
Ordem de Serviço:	09/11/2015
Contratada:	CONSTRUTORA CORREIA LIMA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	11/07/2020
Prazo de Execução Atual:	23/09/2022
Vigência Atual:	06/12/2022
Valor P0 Inicial:	7.173.983,83
Valor P0 Atual:	8.753.419,75
Registro Banco:	

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Julho	8.672.142,01
Saldo P0	81.277,74
Reajustes Medidos	2.159.237,66
Reajustes Projetados	81.277,74
Valor Projetado	10.993.935,15
Percentual Executado	99,07%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTO DA BALANÇA- Julho	2.706.325,38
Saldo P0	-1,39
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	-1,39
Valor Projetado	2.706.322,60
Percentual Executado	100,00%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - AEROPORTO- Julho	3.351.238,15
Saldo P0	66.312,98

Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	66.312,98
Valor Projetado	3.483.864,11
Percentual Executado	98,06%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - LUCIANO CAVALCANTE- Julho	2.614.578,48
Saldo P0	14.966,15
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	14.966,15
Valor Projetado	2.644.510,78
Percentual Executado	99,43%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 07/11/2016 a 06/05/2017. Execução prorrogando por mais 06 (seis) meses as Ordens de Serviço nº 05/2015 e nº 06/2015. ERRATA: Onde se lê: (...) Execução prorrogando por mais 06 (seis) meses as ordens de serviço nº 05/2015 e nº 06/2015, leia-se: Execução prorrogando por mais 06 (seis) meses a ordem de serviço nº 05/2015 (...).</p> <p>Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente termo aditivo da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato 158/2015, cujo objeto é a</p>	

contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 14 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 09 (nove) meses, a contar de 07/05/2017 a 06/02/2018; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 12/07/2017 a 11/01/2018 para a obra referente à Ordem de Serviço nº 05/2015 (CEI – Alto da Balança).

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 14 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), para acrescer 6,23% (seis vírgula vinte e três por cento) ao valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 447.072,35 (quatrocentos e quarenta e sete mil setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.173.983,83 (sete milhões, cento e setenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), para R\$ 7.621.056,15 (sete milhões, seiscentos e vinte e um mil, cinquenta e seis reais e quinze centavos). ERRATA: Onde se lê: (...) para R\$ 7.621.056,15 (sete milhões, seiscentos e vinte e um mil, cinquenta e seis reais e quinze centavos) (...), leia-se: para R\$ 7.621.056,18 (sete milhões, seiscentos e vinte e um mil, cinquenta e seis reais e dezoito centavos) (...).

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente termo aditivo da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato nº 158/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 14 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 10 (dez) meses, a contar de 07/02/2018

a 06/12/2018; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 12/01/2018 a 11/07/2018 para a obra referente à Ordem de Serviço nº 05/2015 (CEI – Alto da Balança).

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário para acrescer 0,89% (zero vírgula oitenta e nove por cento) ao valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 63.965,99 (sessenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.621.056,18 (sete milhões, seiscentos e vinte e um mil e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), para R\$ 7.685.022,17 (sete milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e vinte e dois reais e dezessete centavos), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 14 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015).

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato 158/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 14 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 07/12/2018 a 06/12/2019; Execução por mais 12 (doze) meses, a contar de 12/07/2018 a 11/07/2019.

Aditivo Nº 07 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato 158/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 14 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme

abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 07/12/2019 a 06/12/2020; Execução por mais 12 (doze) meses, a contar de 24/07/2019 a 23/07/2020 para a obra referente a Ordem de Serviço/Compra nº 06/2015 (CEI – AEROPORTO).

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REAJUSTE do referido Contrato passando à seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 10.1. Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica", conforme Índice Nacional da Construção Civil - INCC - Coluna 35, pela fórmula a seguir relacionada. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. $R = V [(I - I_0) / I_0]$; Sendo: R = Valor do reajuste procurado; V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado; I_0 = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente a data fixada para a entrega da proposta; I = Índice relativo a data do reajuste. (...)

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 08 (oito) meses, com término previsto para 06 de agosto de 2021 e prorrogação do prazo de execução no CEI Aeroporto pelo período de 12 (doze) meses, com término previsto para 23 de julho de 2021 e no CEI Luciano Cavalcante pelo o período de 15 (quinze) meses, com término previsto para 03 de julho de 2021.

Aditivo Nº 10 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o impacto financeiro de R\$ 765.773,26 (setecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), perfazendo alteração percentual de

10,67%, passando o contrato ao valor de R\$ 8.450.795,43(oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 11 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 06 de março de 2022; e o prazo de execução do CEI Aeroporto, com encerramento previsto para o dia 23/01/2022, e do CEI Luciano Cavalcante com encerramento previsto para o dia 03/01/2022.

Aditivo Nº 12 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 302.624,32 (trezentos e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), passando o contrato ao valor de R\$ 8.753.419,75 (oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos).

Aditivo Nº 13 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, por 09 (nove) meses, com término previsto para o dia 06/12/2022, ampliação do prazo de execução do CEI Aeroporto em 06 (seis) meses, com término previsto para o dia 23/07/2022 e a ampliação do prazo de execução do CEI Luciano Cavalcante em 04 (quatro) meses, com término previsto para o dia 03/05/2022.

Aditivo Nº 14 - Prorroga-se o prazo de execução do CEI Aeroporto em 02 (dois) meses, com término previsto para o dia 23/09/2022, e ampliação do prazo de execução do CEI Luciano Cavalcante em 02 (dois) meses, com término previsto para o dia 03/07/2022.

Licitação	
Edital:	RDC 009/2017
Publicação do Aviso:	05/10/2017
Sessão Inicial:	05/03/2018
Assinatura:	26/01/2018
Proposta:	06/11/2017
Contratação	
Contrato:	Nº 006/2018-FME-I
Objeto:	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI JOSÉ WALTER
Ordem de Serviço:	05/03/2018
Contratada:	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	05/01/2019
Prazo de Execução Atual:	04/05/2022
Vigência Atual:	25/05/2022
Valor P0 Inicial:	2.278.445,45
Valor P0 Atual:	2.664.955,65
Registro Banco:	

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Maio	2.444.776,96
Saldo P0	220.178,69
Reajustes Medidos	146.528,73
Reajustes Projetados	220.178,69
Valor Projetado	3.031.663,07
Percentual Executado	91,74%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER - AV. K- Maio	2.444.776,96
Saldo P0	220.178,69
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	220.178,69
Valor Projetado	2.885.134,34
Percentual Executado	91,74%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 06/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para conclusão de Centro de Educação Infantil no bairro Prefeito José Walter, no	

município de Fortaleza, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos. A presente contratação refere-se ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 009/2017, conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 6 (seis) meses, a contar de 26/01/2019 a 25/07/2019; Execução por mais 6 (seis) meses, a contar de 05/01/2019 a 04/07/2019.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 06/2018 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para conclusão de Centro de Educação Infantil no bairro Prefeito José Walter, no município de Fortaleza, acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos. A presente contratação refere-se ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 009/2017 conforme abaixo discriminado: • Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 26/07/2019 a 25/01/2020; • Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 05/07/2019 a 04/01/2020.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento o acréscimo de serviços no valor de R\$ 236.546,91 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), representando o percentual aproximado de 10,38% (dez virgula trinta e oito por cento) do valor atualizado do Contrato, que passa a ter o valor global de R\$ 2.514.992,36 (dois milhões, quinhentos e catorze mil, novecentos noventa e dois reais e trinta e seis reais).

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, com término previsto 25 de janeiro de 2021 e prorrogação do prazo de execução pelo período de 12 (doze) meses, com término previsto para o dia 04 de janeiro de 2021.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, com término previsto 25 de setembro de 2021 e prorrogação do prazo de execução, com término previsto para o dia 04 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, com término previsto 25 de novembro de 2021 e prorrogação do prazo de execução, com término previsto para o dia 04 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, com término previsto 25 de fevereiro de 2022 e prorrogação do prazo de execução, com término previsto para o dia 04 de fevereiro de 2022.

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, com término previsto 25 de maio de 2022 e prorrogação do prazo de execução, com término previsto para o dia 04 de maio de 2022.

Aditivo Nº 09 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 149.963,29 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), resultando em um valor contratual de R\$ 2.664.955,65 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC 012/15
Publicação do Aviso:	31/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	26/11/2018
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 150/2018-FME-I
Objeto:	A PRESENTE CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO LOTE 13 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 3 (TRÊS) CENTROS DE ENSINO INFANTIL - CEI'S, LOCALIZADAS NA RUA NICOLAU COELHO, S/N, SÃO BERNARDO, TV SIMEÃO, S/N, BAIRRO LAGOA REDONDA E R MANUEL BERNARDO, S/N, BAIRRO SAPIRANGA
Ordem de Serviço:	07/12/2018
Contratada:	ENGEPLAN ENGENHARIA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	07/12/2019
Prazo de Execução Atual:	15/06/2022

Vigência Atual:	26/07/2022
Valor P0 Inicial:	6.775.682,19
Valor P0 Atual:	8.195.895,59
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	7.274.962,63
Saldo P0	920.932,96
Reajustes Medidos	1.910.744,49
Reajustes Projetados	920.932,95
Valor Projetado	11.027.573,03
Percentual Executado	88,76%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - LAGOA REDONDA- Junho	1.704.665,21
Saldo P0	357.140,24
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	357.140,23
Valor Projetado	2.418.945,68

Percentual Executado	82,68%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SÃO BERNARDO- Junho	2.780.668,15
Saldo P0	252.510,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	252.510,98
Valor Projetado	3.285.690,11
Percentual Executado	91,68%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SAPIRANGA- Junho	2.789.629,27
Saldo P0	311.281,74
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	311.281,74
Valor Projetado	3.412.192,75
Percentual Executado	89,96%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 150/2018, cujo objeto é a contratação de empresa (s) especializada(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, conforme condições especificadas no Anexo I -Termo de Referência do Edital nº 234 7/2015 e seus anexos. A contratação refere-se ao LOTE 13, relativo a construção de 3 (três) Centros de Ensino Infantil -C E I' S, localizadas na Avenida Odilon Guimarães, S/N , bairro Curió, Travessa Simeão, S/N , bairro Lagoa Redonda e Rua Manuel Bernardo, S/N , bairro Sapiranga , no município de Fortaleza - SR VI , da Licitação RDC Presencial nº 12/2015.Conforme abaixo discriminado: • Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 27/11/2019 a 26/11/2020; • Execução por mais 10 (dez) meses, a contar de 08/10/2019 a 07/08/2020, para a obra referente a Ordem de Serviço/Compra nº 37/2018 (CEI - LAGOA REDONDA).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, com término previsto para 26 de novembro de 2020.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução pelo período de 07 (sete) meses, com término previsto para 19 de setembro de 2020 para a obra referente a Ordem de Serviço nº 37/2018.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR no referido contrato o endereço do CEI localizado na Av. Odilon Guimarães, S/N, bairro Curió, passando a constar o seguinte: LOCALIZADO NA RUA NICOLAU COELHO, S/N, BAIRRO SÃO BERNARDO.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato passando à seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 10.1. Os preços

contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica”, conforme Índice Nacional da Construção Civil – INCC – Coluna 35, pela fórmula a seguir relacionada. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. $R = V [(I - I_0) / I_0]$; (...) I_0 = Índice inicial – refere-se ao índice de custos do mês correspondente a data fixada para a entrega da proposta; I = Índice relativo a data do reajuste. (...)

Aditivo Nº 06 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato nº 150/2018, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Acréscimo equivalente a R\$227.000,04 (duzentos e vinte e sete mil reais e quatro centavos), correspondente a um aumento de 3,35% (três vírgula trinta e cinco por cento). **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O contrato passa a ter um valor previsto de R\$7.002.682,23 (sete milhões, dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos)

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato em 06 (seis) meses, contados de 27/11/2020 a 26/05/2021 e de execução CEI LAGOA REDONDA (OS 37/2018) em 03 (três) meses contados 20/09/2020 a 19/12/2020, e do CEI SAPIRANGA (OS 38/2018) em 04 (quatro) meses contados de 11/10/2020 a 10/02/2021.

Aditivo Nº 08 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato em 10 (dez) meses, contados de 27/05/2021 a 26/03/2022 e de execução do CEI LAGOA REDONDA (OS 37/2018) em 05 (cinco) meses contados de – 20/12/20 a 19/05/21, do CEI SAPIRANGA (OS 38/2018) em 06 (seis) meses contados de 11/02/21 a

10/08/21 e do CEI SÃO BERNARDO (OS 29/2020) em 06 (seis) meses contados de 16/04/21 a 15/10/21.

Aditivo Nº 09 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custo, com impacto financeiro de R\$ 1.118.176,10 (um milhão, cento e dezoito mil, cento e setenta e seis reais e dez centavos), passando o valor global a ser de R\$ 8.120.858,33 (oito milhões, cento e vinte mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).

Aditivo Nº 10 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 26 de maio de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 15 de março de 2022.

Aditivo Nº 11 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 26 de julho de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do CEI SAPIRANGA (OS 38/2018) para o dia 10/05/2022 e do CEI SÃO BERNARDO (OS 29/2020) para o dia 15/05/2022.

Aditivo Nº 12 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 75.037,26 (setenta e cinco mil, trinta e sete reais e vinte e seis centavos), passando o valor global a ser de R\$ 8.195.895,59 (oito milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 13 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de execução do CEI SAPIRANGA (OS 38/2018) para o dia 10/06/2022 e do CEI SÃO BERNARDO (OS 29/2020) para o dia 15/06/2022.

Licitação	
Edital:	EDITAL 2347 - RDC 012/15
Publicação do Aviso:	31/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	05/12/2018
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 148/2018-FME-I
Objeto:	A PRESENTE CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO LOTE 16 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) CENTROS DE ENSINO INFANTIL - CEI'S, LOCALIZADAS NA R DR. FRANCISCO MATOS, S/N, BAIRRO PAPICU E NA R PEDRO BARBOSA, S/N, BAIRRO VICENTE PIZON, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - SR II
Ordem de Serviço:	07/12/2018
Contratada:	CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Prazo de Execução Inicial:	07/10/2019
Prazo de Execução Atual:	07/02/2022

Vigência Atual:	05/03/2022
Valor P0 Inicial:	5.010.455,95
Valor P0 Atual:	5.719.495,55
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	2.190.055,58
Saldo P0	4.885.032,08
Reajustes Medidos	367.172,61
Reajustes Projetados	4.885.032,08
Valor Projetado	12.327.292,35
Percentual Executado	38,29%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PAPICU- Janeiro	2.015.643,55
Saldo P0	1.053.430,81
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.053.430,81
Valor Projetado	4.122.505,17

Percentual Executado	65,68%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VICENTE PINZON- Janeiro	174.412,03
Saldo P0	3.831.601,27
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	3.831.601,27
Valor Projetado	7.837.614,57
Percentual Executado	4,35%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Sexta - do Prazo de Vigência e Execução do Contrato 148/2018, cujo objeto é a contratação de empresa(s) especializadas(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza. A contratação refere-se ao LOTE 16 referente a construção de 2 (dois) Centros de Ensino Infantil - CEI's, localizadas na rua Dr. Francisco Matos S/N, bairro Papicu e na Rua Pedro Barbosa, S/N, bairro Vicente Pinzon, no município de Fortaleza - SR II, da Licitação RDC Presencial nº 12/2015, conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/12/2019 a 05/12/2020; Execução por mais 10 (dez) meses, a contar de 08/10/2019 a 07/08/2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato passando à seguinte redação: CLÁUSULA</p>	

DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 10.1. Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica”, conforme Índice Nacional da Construção Civil – INCC – Coluna 35, pela fórmula a seguir relacionada. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. $R = V [(I - I_0) / I_0]$; (...) I_0 = Índice inicial – refere-se ao índice de custos do mês correspondente a data fixada para a entrega da proposta; I = Índice relativo a data do reajuste. (...)

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período em 07 (sete) meses com término previsto para 05/07/2021 e da execução para o CEI Papicu e CEI Edson Queiroz em 07 (sete) meses, com término previsto para 07/03/2021.

Aditivo Nº 04 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato nº 148/2018, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Acréscimo equivalente a R\$ 612.954,31 (seiscentos e doze mil, novecentos e cinquenta e quatro e trinta e um centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do corresponde à 12,23% (doze virgula vinte e três por cento). **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 5.623.410,26 (cinco milhões, seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e seis centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 05 de dezembro de 2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 07 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 06 - O presente termo aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 5.054.888,73 (cinco milhões e cinquenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 07 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro R\$ 96.085,29 (noventa e seis mil, oitenta e cinco reais, e vinte e nove centavos), resultando o novo valor Contratual de R\$ 7.075.087,66 (sete milhões e setenta e cinco mil e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Aditivo Nº 08 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 05 de março de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 07 de fevereiro de 2022.

Licitação	
Edital:	EDITAL 2347 - RDC 012/15
Publicação do Aviso:	31/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	05/12/2018
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 149/2018
Objeto:	A PRESENTE CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO LOTE 15 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) CENTROS DE ENSINO INFANTIL - CEI'S, LOCALIZADAS NA AV FRANCISCO DANTAS, S/N, BAIRRO EDSON QUEIROZ; R GISELDA CYSNE, S/N, BAIRRO CIDADE 2000 E AV DESEMBARGADOR FELICIANO ATAÍDE,
Ordem de Serviço:	07/12/2018
Contratada:	CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Prazo de Execução Inicial:	07/10/2019
Prazo de Execução Atual:	07/02/2023

Vigência Atual:	05/03/2023
Valor P0 Inicial:	7.512.109,88
Valor P0 Atual:	8.582.471,60
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	7.315.031,79
Saldo P0	3.330.948,97
Reajustes Medidos	723.143,88
Reajustes Projetados	382.099,81
Valor Projetado	11.751.224,45
Percentual Executado	85,23%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDSON QUEIROZ (12)- Novembro	2.946.466,53
Saldo P0	340.805,86
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	340.805,86
Valor Projetado	3.628.078,25

Percentual Executado	89,63%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDSON QUEIROZ (48)- Novembro	16.410,60
Saldo P0	2.580.005,79
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.580.005,79
Valor Projetado	5.176.422,18
Percentual Executado	0,63%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CIDADE 2000 (16)- Novembro	4.352.154,66
Saldo P0	410.137,32
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	47.047,67
Valor Projetado	4.809.339,65
Percentual Executado	91,39%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Sexta - do Prazo de Vigência e de Execução do Contrato 149/2018, cujo objeto é a contratação de empresa(s) especializa(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza. A presente contratação refere-se ao LOTE 15 referente a construção de 3 (três) Centros de Ensino Infantil - CEI'S, localizadas na Avenida Francisco Dantas, S/N, Bairro Edson Queiroz; Rua Giselda Cysne, S/N, Bairro Cidade 2000 e Avenida Desembargador Feliciano Ataíde, S/N, Bairro Edson Queiroz, no município de Fortaleza - SR II, da Licitação RDC Presencial nº 12/2015. Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/12/2019 a 05/12/2020; Execução por mais 10 (dez) meses, a contar de 08/10/2019 a 07/08/2020.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover reflexo financeiro de R\$ 245.205,80 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos), equivalente a 3,26% (três virgula vinte e seis por cento) do valor inicial do Contrato, que passa a ter o valor global atualizado de R\$ 7.757.305,68 (sete milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato passando à seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 10.1. Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica”, conforme Índice Nacional da Construção Civil – INCC – Coluna 35, pela fórmula a seguir relacionada. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da

obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. $R = V [(I - I_0) / I_0]$; (...) I_0 = Índice inicial – refere-se ao índice de custos do mês correspondente a data fixada para a entrega da proposta; I = Índice relativo a data do reajuste. (...)

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 07 (sete) meses, com término previsto para o dia 05 de julho de 2021 e prorrogação do prazo de execução do contrato pelo período de 07 (sete) meses, com término previsto para o dia 07 de março de 2021.

Aditivo Nº 05 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 149/2018, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Acréscimo equivalente a R\$ 329.204,24 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do corresponde à 4,38% (quatro vírgula trinta e oito por cento). **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 8.086.519,92 (oito milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

Aditivo Nº 06 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 149/2018, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Acréscimo equivalente a R\$ 329.995,83 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do corresponde à 4,39% (quatro vírgula trinta e nove por cento).

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução do Contrato nos Seguintes termos: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 05 de dezembro de 2021. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 07 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 08 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 28.727,19 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), do contrato 149/2018– FME-I/SEINF, alterando o valor total do contrato para R\$ 8.445.242,94 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ R\$ 7.367.252,02 (sete milhões e trezentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 10 - Prorroga-se os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: PRIMEIRO PARÁGRAFO: Prorroga-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 05 de setembro de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para dia 07 de agosto de 2022.

Aditivo Nº 11 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de acréscimo reequilibrado é de R\$ 217.846,25 (duzentos e dezessete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), o valor de decréscimo é de R\$ 80.617,59 (oitenta mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), o valor líquido é de R\$ 137.228,66 (cento e trinta e sete mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) e o valor do contrato passa a ser R\$ 10.645.980,76 (dez milhões e seiscentos e quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

Aditivo Nº 12 - Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 05 de março de 2023 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 07 de fevereiro de 2023.

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	19/12/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 21/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL PROJETO ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. LOTE 02
Ordem de Serviço:	16/04/2019
Contratada:	AMP ENGENHARIA EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	16/10/2019
Prazo de Execução Atual:	16/11/2020
Vigência Atual:	08/02/2021

Valor P0 Inicial:	1.694.959,50
Valor P0 Atual:	2.106.105,45
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.945.299,78
Saldo P0	160.805,67
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	160.805,67
Valor Projetado	2.266.911,12
Percentual Executado	92,36%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 02 (ARENINHA PRAÇA DA JUVENTUDE)- Novembro	1.945.299,78
Saldo P0	160.805,67
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	160.805,67

Valor Projetado	2.266.911,12
Percentual Executado	92,36%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência em 2 (dois) meses, com término da execução em 16 de dezembro de 2019 e a vigência findando-se em 11 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato n.º 21/2019 em 80 (oitenta) dias, com término da execução em 05 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por 90 (noventa) dias, com término da execução em 03 de junho de 2020 e a vigência findando-se em 09 de junho de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de execução terá o término previsto para o dia 3 de agosto de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 9 de outubro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 08 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 02 de outubro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, resultando um reflexo financeiro no valor de R\$ 281.416,49 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 16,60% (dezesseis vírgula sessenta por cento),</p>	

passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 1.976.375,99 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Aditivo Nº 07 - presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO ÚNICO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 16 de novembro de 2020.

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanejamento, resultando um reflexo financeiro no valor de R\$ 129.729,46 (cento e vinte e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 7,65% (sete vírgula sessenta e cinco por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 2.106.105,45 (dois milhões, cento e seis mil, cento e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência do contrato com término previsto para o dia 08 de fevereiro de 2021.

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	19/12/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 23/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. LOTE 04.
Ordem de Serviço:	16/04/2019
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/10/2019
Prazo de Execução Atual:	01/09/2020
Vigência Atual:	07/11/2020

Valor P0 Inicial:	1.192.540,80
Valor P0 Atual:	1.298.797,49
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	1.294.328,72
Saldo P0	4.468,77
Reajustes Medidos	6.966,90
Reajustes Projetados	4.468,77
Valor Projetado	1.310.233,16
Percentual Executado	99,66%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 04 (ARENINHA DO ALTO ALEGRE)- Agosto	1.294.328,72
Saldo P0	4.468,77
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	4.468,77

Valor Projetado	1.303.266,26
Percentual Executado	99,66%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato nº 23/2019. PARAGRAFO PRIMEIRO: prorrogando a vigência pelo período de 02 (dois) meses, com o término previsto para o dia 11 de março de 2020. PARAGRAFO SEGUNDO; prorrogando a execução pelo período de 02 (dois) meses, com o término previsto para o dia 16 de dezembro de 2019.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O acréscimo equivale a R\$ 246.839,52 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde à 20,70% referente ao valor inicial do contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: A supressão equivale a R\$ 162.368,91 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), que corresponde à -13,62% referente ao valor inicial do contrato. PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor do reflexo financeiro é de R\$ 84.470,61 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e um centavos), que corresponde à 7,08% referente ao valor inicial do contrato.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato nº 23/2019. PARÁGRAFO ÚNICO: Prorrogando o prazo de execução pelo período de 85 (oitenta e cinco) dias, com o término previsto para o dia 10 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 23/2019. PARÁGRAFO ÚNICO: Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com o término previsto para o dia 08 de julho de 2020.</p>	

Aditivo Nº 05 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato n.º 23/2019. PARÁGRAFO ÚNICO: Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 60 (sessenta) dias, com o término previsto para o dia 08 de setembro de 2020.

Aditivo Nº 06 - Promove-se o replanilhamento e a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acrescenta-se à planilha de custos o valor de R\$ 21.786,08 (vinte e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos), com reflexo financeiro ao contrato inicial de 1,82%, que passa a ter o valor global atualizado de R\$ 1.298.797,49 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos). PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 07 de novembro de 2020.

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	19/12/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 25/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. LOTE 06.
Ordem de Serviço:	16/04/2019
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/10/2019
Prazo de Execução Atual:	08/11/2020
Vigência Atual:	24/02/2021

Valor P0 Inicial:	1.620.886,86
Valor P0 Atual:	1.988.325,73
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.946.388,04
Saldo P0	41.937,69
Reajustes Medidos	27.199,78
Reajustes Projetados	41.937,69
Valor Projetado	2.057.463,20
Percentual Executado	97,89%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 06 (ARENINHA DO SERRINHA)- Novembro	1.946.388,04
Saldo P0	41.937,69
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	41.937,69

Valor Projetado	2.030.263,42
Percentual Executado	97,89%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato nº 25/2019. PARAGRAFO PRIMEIRO: prorrogando a vigência pelo período de 03 (três) meses, com o término previsto para o dia 11 de abril de 2020. PARAGRAFO SEGUNDO: prorrogando a execução pelo período de 03 (três) meses, com o término previsto para o dia 16 de janeiro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato nº 25/2019, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O acréscimo equivale a R\$ 345.169,25 (trezentos e quarenta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), que corresponde à 21,30% referente ao valor inicial do contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: A supressão equivale a R\$ 171.987,77 (cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), que corresponde à 10,61% referente ao valor inicial do contrato.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato nº 25/2019. PARAGRAFO PRIMEIRO: prorroga-se a execução pelo período de 85 (oitenta e cinco) dias, com o término previsto para o dia 10 de abril de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato em 04 (quatro) meses, passando assim o novo prazo de vigência para o dia 11 de agosto de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, passando assim o novo prazo de</p>	

vigência para o dia 11 de novembro de 2020 e novo prazo de execução para o dia 24 de setembro de 2020.

Aditivo Nº 06 - Altera-se a planilha de custos do Contrato, para acrescentar itens e serviços ao Contrato, no montante de R\$ 75.771,80 (setenta e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), equivalente a aproximadamente 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) do valor inicial, que passa a ser R\$ 1.869.840,14 (um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e quatorze centavos).

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se a vigência do contrato, com termino previsto para o dia 26 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se a execução do contrato, com termino previsto para o dia 08 de novembro de 2020.

Aditivo Nº 08 - O presente aditivo fundamenta-se no Artigo 65, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e no Processo Administrativo nº P267850/2020. CLÁUSULA-SEGUNDA-DO OBJETO: Altera-se a planilha de custos do Contrato, para acrescentar itens e serviços ao Contrato, no montante de R\$ 118.485,59 (cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 7,31%, (sete vírgula trinta e um por cento) do valor inicial, que passa a ser R\$ 1.988.325,73 (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais, e setenta e três centavos).

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato para o dia 24 de fevereiro de 2021.

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	15/01/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 22/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. LOTE 03.
Ordem de Serviço:	16/04/2019
Contratada:	TECNOCON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/10/2019
Prazo de Execução Atual:	02/07/2020
Vigência Atual:	09/10/2020

Valor P0 Inicial:	986.624,68
Valor P0 Atual:	1.127.577,60
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	971.807,21
Saldo P0	155.770,39
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	155.770,38
Valor Projetado	1.283.347,98
Percentual Executado	86,19%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 03 (ARENINHA DO VIOLETA)- Junho	971.807,21
Saldo P0	155.770,39
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	155.770,38

Valor Projetado	1.283.347,98
Percentual Executado	86,19%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência pelo período de 02 (dois) meses, com término execução previsto para 16 de dezembro de 2019 e vigência previsto para 11 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogação dos prazos de execução pelo período de 86 (oitenta e seis) dias, com término execução previsto para 11 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com término previsto para 09 de julho de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Altera-se a planilha de custos do Contrato, promovendo o acréscimo e supressão de serviços, com inclusão de itens novos, provocando um reflexo financeiro de R\$ 140.952,92 (cento e quarenta mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), passando o valor do Contrato de R\$ 986.624,68 (novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 1.127.577,46 (um milhão, cento e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).</p> <p>Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato, com termino previsto para o dia 09 de outubro de 2020</p>	

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	19/12/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 24/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. LOTE 05.
Ordem de Serviço:	15/04/2019
Contratada:	LUZ ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	15/10/2019
Prazo de Execução Atual:	21/08/2020
Vigência Atual:	09/09/2020

Valor P0 Inicial:	1.638.053,55
Valor P0 Atual:	2.105.531,76
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Julho	1.998.150,78
Saldo P0	107.380,98
Reajustes Medidos	16.228,24
Reajustes Projetados	107.380,97
Valor Projetado	2.229.140,97
Percentual Executado	94,90%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 05 (ARENINHA ANTONY COSTA)- Julho	1.998.150,78
Saldo P0	107.380,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	107.380,97

Valor Projetado	2.212.912,73
Percentual Executado	94,90%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato nº 24/2019, pelo período de 02 (dois) meses, com término do prazo de vigência previsto para o dia 11 de março de 2020 e o término do prazo execução previsto para o dia 15 de dezembro de 2019.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um acréscimo no valor de R\$ 453.746,85 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e um decréscimo no valor de R\$ 250.994,88 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), refletindo um acréscimo total de 202.751,97 (duzentos e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), correspondente a 12,38% (doze vírgula trinta e oito por cento) do valor original do contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 1.840.805,52 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato nº 24/2019, pelo período de 87 (oitenta e sete) dias, com o término previsto para dia 11 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - , O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 24/2019, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com término previsto para o dia 09 de julho de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 05 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato n.º 24/2019. PARÁGRAFO ÚNICO: Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 60 (sessenta) dias, com o término previsto para o dia 09 de setembro de 2020.</p>	

Aditivo Nº 06 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro de R\$ 264.726,24 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), passando o valor global atualizado para R\$ 2.105.531,76 (dois milhões, cento e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	19/12/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 26/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. LOTE 07.
Ordem de Serviço:	15/04/2019
Contratada:	LUZ ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	15/10/2019
Prazo de Execução Atual:	09/07/2020
Vigência Atual:	09/09/2020

Valor P0 Inicial:	792.934,31
Valor P0 Atual:	991.496,50
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	951.756,16
Saldo P0	39.740,34
Reajustes Medidos	17.144,44
Reajustes Projetados	39.740,34
Valor Projetado	1.048.381,28
Percentual Executado	95,99%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 07 (ARENINHA DO SDO - GRANJA PORTUGAL)- Junho	951.756,16
Saldo P0	39.740,34
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	39.740,34

Valor Projetado	1.031.236,84
Percentual Executado	95,99%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência fica prorrogado por 2 (dois) meses, com término previsto para 11 de março de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução fica prorrogado por 2 (dois) meses, com término previsto para 15 de dezembro de 2019.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato n.º 26/2019, pelo período de 87 (oitenta e sete) dias, com o término previsto para o dia 11 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com término previsto para 09 de julho de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 198.562,19 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) representando o percentual de 25,04% do valor inicial do Contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ R\$ 991.496,50 (novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).</p> <p>Aditivo Nº 05 - Altera-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para 09 de setembro de 2020.</p>	

Licitação	
Edital:	EDITAL 2347 - RDC 012/15
Publicação do Aviso:	31/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	01/12/2015
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 168/2015
Objeto:	O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 E 05 (CINCO) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 02, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CONFORME
Ordem de Serviço:	04/01/2016
Contratada:	ENGEPLAN ENGENHARIA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/10/2016
Prazo de Execução Atual:	04/01/2020

Vigência Atual:	01/03/2020
Valor P0 Inicial:	6.908.614,94
Valor P0 Atual:	7.134.774,94
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	2.974.777,89
Saldo P0	4.159.997,05
Reajustes Medidos	-43.740,29
Reajustes Projetados	4.159.997,05
Valor Projetado	11.251.031,70
Percentual Executado	41,69%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESIDENTE VARGAS - Janeiro	2.974.777,89
Saldo P0	120.394,05
Reajustes Medidos	-53.376,33
Reajustes Projetados	120.394,05
Valor Projetado	3.162.189,66

Percentual Executado	96,11%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CANIDEZINHO- Janeiro	0,00
Saldo P0	1.791.503,62
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.791.503,62
Valor Projetado	3.583.007,24
Percentual Executado	0,00%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVO MONDUBIM- Janeiro	0,00
Saldo P0	2.248.099,38
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.248.099,38
Valor Projetado	4.496.198,76
Percentual Executado	0,00%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 168/2015, cujo objeto é contratação de empresa(s) especializada(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 04 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/12/2016 a 01/12/2017; Execução por mais 10 (dez) meses para o CEI Presidente Vargas, a contar de 05/11/2016 a 04/09/2017.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 168/2015, cujo objeto é contratação de empresa(s) especializada(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 1 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 04 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/12/2017 a 01/12/2018; Execução por mais 03 (três) meses para o CEI Presidente Vargas (Ordem de Serviço nº 22/2015), a contar de 05/09/2017 a 04/12/2017.

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente termo aditivo: O acréscimo de 3,27% (três vírgula vinte e sete por cento) ao valor contratado, correspondente a R\$ 226.160,00 (duzentos e vinte e seis mil cento e sessenta reais), passando de R\$ 6.908.614,94 (seis milhões novecentos e oito mil seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 7.134.774,94 (sete milhões cento e trinta e quatro mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos); e A prorrogação do prazo de Execução por mais de 04 (quatro) meses para o CEI Presidente Vargas (Ordem de Serviço nº 22/2015) a contar de 05/12/2017 a 04/04/2018, alterando, por conseguinte, as Cláusulas Sexta do Contrato nº 168/2015, cujo objeto é contratação de empresa(s) especializada(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de

Educação Infantil Tipo 1 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 04 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015).

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de Execução por mais 05 (cinco) meses para o CEI Presidente Vargas (Ordem de Serviço nº 22/2015) a contar de 05/04/2018 a 04/09/2018, alterando, por conseguinte, as Cláusulas Sexta do Contrato nº 168/2015, cujo objeto é contratação de empresa(s) especificada(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 04 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015).

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 168/2015, cujo objeto é contratação de empresa(s) especializada(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 04 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Vigência por mais 03 (três) meses, a contar de 02/12/2018 a 01/03/2019; Execução por mais 02 (dois) meses, a contar de 05/09/2018 a 04/11/2018.

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 168/2015, cujo objeto é a contratação de empresa(s) especializadas(s), para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 04 Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/03/2019 a 01/03/2020; Execução por mais 14 (quatorze) meses, a contar de 05/11/2018 a 04/01/2020.

Licitação	
Edital:	EDITAL 2347 - RDC 012/2015
Publicação do Aviso:	30/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	28/10/2015
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 156/2015
Objeto:	O OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 42(QUARENTA E DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 E 05 CENTROS DE EDUCAÇÃO TIPO 02, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LOTE 10.
Ordem de Serviço:	03/11/2015
Contratada:	BWS CONSTRUCOES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	20/06/2020
Prazo de Execução Atual:	20/03/2021
Vigência Atual:	28/06/2021

Valor P0 Inicial:	7.418.005,23
Valor P0 Atual:	9.296.002,12
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Fevereiro	8.830.067,21
Saldo P0	465.934,91
Reajustes Medidos	1.115.411,55
Reajustes Projetados	465.934,91
Valor Projetado	10.877.348,58
Percentual Executado	94,99%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JANGURUSSU- Fevereiro	2.614.358,45
Saldo P0	116.995,50
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	116.995,49
Valor Projetado	2.848.349,44
Percentual Executado	95,72%

Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ANCURI- Fevereiro	3.614.746,67
Saldo P0	200.105,84
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	200.105,83
Valor Projetado	4.014.958,33
Percentual Executado	94,75%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - BARROSO - Fevereiro	2.600.962,09
Saldo P0	148.833,58
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	148.833,58
Valor Projetado	2.898.629,25
Percentual Executado	94,59%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 12 (doze)	

meses, a contar de 29/10/2016 a 28/10/2017; Execução por mais 04 (quatro) meses, a contar de 04/09/2016 a 03/01/2017.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO**, do Contrato nº 156/2015, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 10 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Execução por mais 05 (cinco) meses, a contar de 04/03/2017 a 03/08/2017.

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula quarta do contrato originário, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 10 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), para acrescer 1,72% (um vírgula setenta e dois por cento) ao valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 127.499,72 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.418.005,23 (sete milhões, quatrocentos e dezoito mil, cinco reais e vinte e três centavos), para R\$ 7.545.504,97 (sete milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e noventa e sete centavos).

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO**, do Contrato nº 156/2015, cujo objeto de contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 10 da Licitação RDC Presencial nº 12/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 29/10/2017 a

28/10/2018; Vigência por mais 4 (quatro) meses, a contar 04/08/2017 a 03/12/2017.

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E REGIME DE CONTRATAÇÃO, do Contrato nº 156/2015, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 10 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), alterando o endereço da CEI Proinfância Tipo - 01 da Rua Frederico Severo, 120, Bairro Messejana para o endereço da CEI Ancuri na Rua Pedro de Sousa, S/N, Bairro Ancuri.

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 156/2015, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 10 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 29/10/2018 a 28/10/2019.

Aditivo Nº 07 - Constitui objeto do presente termo aditivo da Cláusula Quarta do contrato originário, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 10 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), para acrescer 8,23% (oito vírgula vinte e três por cento) ao valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 610.377,47 (seiscentos e dez mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.575.504,97 (sete milhões quinhentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e noventa e sete centavos), para R\$ 8.155.882,44 (oito milhões

cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Aditivo Nº 08 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 156/2015, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza (LOTE 10 da licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 29/10/2019 a 28/10/2020; Execução por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/06/2019 a 20/06/2020 para a obra referente Ordem de Serviço/Compra nº 04/2018 (CEI - ANCURI); e Execução por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/09/2019 a 01/09/2020 para a obra referente a Ordem de Serviço/Compra nº 13/2018 (CEI-BARROSO).

Aditivo Nº 09 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 156/2015 - FME-I/SEINF, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 655.836,06 (seiscentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos) cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 8,84% (oito virgula oitenta e quatro por cento), sendo 7,36% (sete virgula trinta e seis por cento) acréscimos quantitativos e 1,48% (um virgula quarenta e oito por cento) acréscimos qualitativos. PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor contratual passará a ser de R\$ 8.811.718,50 (oito milhões oitocentos e onze mil setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Aditivo Nº 10 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de execução por mais 03 (três) meses, com término em 01 de dezembro de 2020 (CEI BARROSO) e por mais 06 (seis) meses, com término em 20 de dezembro

de 2020 (CEI ANCURI). **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses, com término em 28 de fevereiro de 2021.

Aditivo Nº 11 - O presente aditivo fundamenta-se no Artigo 55, inciso III e Artigo 58, I § 1º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo n.º P157135/2020. **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato passando à seguinte redação: **CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 10.1.** Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica”, conforme Índice Nacional da Construção Civil – INCC – Coluna 35, pela fórmula a seguir relacionada. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. $R = V [(I - I_0) / I_0]$; (...) I_0 = Índice inicial – refere-se ao índice de custos do mês correspondente a data fixada para a entrega da proposta; I = Índice relativo a data do reajuste. (...)

Aditivo Nº 12 - Prorrogam-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, nos seguintes termos: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para 28 de junho de 2021. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Prorroga-se o prazo de execução do Centro de Educação Infantil do ANCURI, com término previsto para 20 de março de 2021. **PARÁGRAFO TERCEIRO:** Prorroga-se o prazo de execução do Centro de Educação Infantil do BARROSO, com término previsto para 01 de março de 2021.

Aditivo Nº 13 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanejamento do Contrato n.º 156/2015 - FME-I/SEINF, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O acréscimo equivalente a R\$ 484.283,62 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), representando uma alteração percentual de 6,53% (seis vírgulas cinquenta e três por cento) do valor original do contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor contratual passará a ser de R\$ 9.296.002,12 (nove milhões, duzentos e noventa e seis mil, dois reais e doze centavos).

Licitação	
Edital:	EDITAL 2150 - PP 034/2015
Publicação do Aviso:	04/05/2015
Sessão Inicial:	18/05/2015
Assinatura:	15/06/2016
Proposta:	01/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 034/2016
Objeto:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA AOS CAMPOS DE FUTEBOL DO PROJETO ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Ordem de Serviço:	27/06/2016
Contratada:	SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	27/06/2019
Prazo de Execução Atual:	27/06/2019
Vigência Atual:	27/06/2019

Valor P0 Inicial:	1.174.537,80
Valor P0 Atual:	1.174.537,80
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	896.468,42
Saldo P0	278.069,38
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	278.069,38
Valor Projetado	1.452.607,18
Percentual Executado	76,33%
Execução Financeira Produto	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA- Abril	896.468,42
Saldo P0	278.069,38
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	278.069,38
Valor Projetado	1.452.607,18
Percentual Executado	76,33%

Execução

Aditivo Nº 01 - 0 presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência pelo período de 12 (doze) meses, com termino da vigência previsto para o dia 27 de junho de 2018.

Aditivo Nº 02 - 0 presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência pelo período de 12 (doze) meses, com término previsto para o dia 27 de junho de 2019.

Licitação	
Edital:	PE Nº 173/2018
Publicação do Aviso:	13/07/2018
Sessão Inicial:	30/07/2018
Assinatura:	14/09/2018
Proposta:	01/08/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 046/2018
Objeto:	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO EDITAL
Ordem de Serviço:	16/07/2019
Contratada:	SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/07/2020
Prazo de Execução Atual:	14/11/2020
Vigência Atual:	14/11/2020
Valor P0 Inicial:	10.145.234,37

Valor P0 Atual:	10.145.234,37
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	10.013.340,63
Saldo P0	131.893,74
Reajustes Medidos	103.885,85
Reajustes Projetados	131.893,74
Valor Projetado	10.381.013,96
Percentual Executado	98,70%
Execução Financeira Produto	
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS- Agosto	10.013.340,63
Saldo P0	131.893,74
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	131.893,74
Valor Projetado	10.277.128,11
Percentual Executado	98,70%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência pelo período de 12 (doze) meses, com término previsto para o dia 14 de setembro de 2020.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência, ambos, com término previsto para o dia 14 de novembro de 2020.

Licitação	
Edital:	CP 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	19/12/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 28/2019
Objeto:	O OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 09
Ordem de Serviço:	16/04/2019
Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/07/2019
Prazo de Execução Atual:	16/04/2021

Vigência Atual:	11/06/2021
Valor P0 Inicial:	570.820,33
Valor P0 Atual:	711.683,17
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	588.759,96
Saldo P0	122.923,21
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	122.923,20
Valor Projetado	834.606,37
Percentual Executado	82,73%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS - LOTE 09 - CAMPINHO AEROPORTO - RUA DO SOL, S/N- Abril	166.595,59
Saldo P0	31.416,66
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	31.416,65

Valor Projetado	229.428,90
Percentual Executado	84,13%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS - LOTE 09 - CAMPINHO CRISTO REDENTOR - RUA SANTA ELISA, S/N- Abril	190.768,36
Saldo P0	41.238,86
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	41.238,85
Valor Projetado	273.246,07
Percentual Executado	82,23%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS - LOTE 09 - CAMPINHO AEROPORTO - RUA LAURO VIEIRA CHAVES, S/N- Abril	231.396,01
Saldo P0	50.267,69
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	50.267,69
Valor Projetado	331.931,39
Percentual Executado	82,15%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses, com término previsto para 11 de janeiro de 2020; O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses, com término previsto para 16 de outubro de 2020;

Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses, com término previsto para 11 de abril de 2020. O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses, com término previsto para 16 de janeiro de 2019. **ERRATA: ONDE SE LÊ:** O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses, com término previsto para 16 de janeiro de 2019. O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses, com término previsto para 16 de janeiro de 2020.

Aditivo Nº 03 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 4 (quatro) meses, com término previsto para 11 de agosto de 2020. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 4 (quatro) meses, com término previsto para 16 de maio de 2020.

Aditivo Nº 04 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 04 (quatro)

meses, com término previsto para 11 de dezembro de 2020. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 04 (quatro) meses, com término previsto para 16 de setembro de 2020.

Aditivo Nº 05 - O presente aditivo tem como objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O prazo de vigência fica prorrogado com término previsto para 11 de março de 2021. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo de execução fica prorrogado com término previsto para 16 de dezembro de 2020.

Aditivo Nº 06 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O prazo de vigência fica prorrogado com término previsto para 11 de junho de 2021. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo de execução fica prorrogado com término previsto para 16 de março de 2021.

Aditivo Nº 07 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação do prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 16 de abril de 2021

Aditivo Nº 08 - O presente aditivo tem por objeto promover a o Replanilhamento ao CTR nº 28/2019, no valor de R\$ 140.862,84 (cento e quarenta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 24,68% - (vinte e quatro virgula sessenta e oito por cento) do valor de contrato inicial, passando este ao valor global de R\$ 711.683,17 (setecentos e onze mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezessete centavos).

Licitação	
Edital:	CP - 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	19/12/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 027/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. LOTE 08.
Ordem de Serviço:	16/04/2019
Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/07/2019
Prazo de Execução Atual:	16/05/2020
Vigência Atual:	11/08/2020

Valor P0 Inicial:	983.054,44
Valor P0 Atual:	983.054,44
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	761.064,05
Saldo P0	221.990,39
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	221.990,39
Valor Projetado	1.205.044,83
Percentual Executado	77,42%
Execução Financeira Produto	
LOTE 8 - CAMPINHO LIONS JANGURUSSU / LOCAL: RUA DOMINGOS ALVES RIBEIRO S/N - JANGURUSSU- Abril	344.312,75
Saldo P0	122.205,26
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	122.205,25
Valor Projetado	588.723,26

Percentual Executado	73,80%
Execução Financeira Produto	
LOTE 8 - CAMPINHO SDO MONDUBIM / LOCAL: RUA QUARTZO, S/N - MONDUBIM- Abril	416.751,30
Saldo P0	99.785,13
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	99.785,13
Valor Projetado	616.321,56
Percentual Executado	80,68%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses com término previsto para 11 de janeiro de 2020; O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses com termino previsto para 16 de outubro de 2019.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses, com término previsto para 11 de abril de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 3 (três) meses, com término previsto para 16 de janeiro de 2020.</p>	

Aditivo Nº 03 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 4 (quatro) meses, com término previsto para 11 de agosto de 2020. O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 4 (quatro) meses, com término previsto para 16 de maio de 2020.

Licitação	
Edital:	CP Nº 001/2019
Publicação do Aviso:	08/01/2019
Sessão Inicial:	12/02/2019
Assinatura:	03/06/2019
Proposta:	20/03/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 32/2019-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 02 (ARENINHA DO BAIRRO NOVO MONDUBIM)
Ordem de Serviço:	04/06/2019
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	04/10/2019
Prazo de Execução Atual:	22/05/2020
Vigência Atual:	02/08/2020

Valor P0 Inicial:	789.004,76
Valor P0 Atual:	1.023.240,84
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	953.500,58
Saldo P0	69.740,26
Reajustes Medidos	13.075,51
Reajustes Projetados	69.740,25
Valor Projetado	1.106.056,60
Percentual Executado	93,18%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS. LOTE 02 (ARENINHA DO BAIRRO NOVO MONDUBIM)- Abril	953.500,58
Saldo P0	69.740,26
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	69.740,25

Valor Projetado	1.092.981,09
Percentual Executado	93,18%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência pelo período de 02 (dois) meses, com término execução previsto para 04 de dezembro de 2019 e vigência previsto para 03 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica prorrogado o prazo de Execução pelo período de 90 (noventa) dias, com término previsto para 03 de março de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica prorrogado o prazo de Vigência pelo período de 1 (um) mês, com término previsto para 03 de abril de 2020</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objeto promover o replanilhamento do Contrato nº 32/2019-SEINF, com impacto financeiro no valor de R\$ 234.236,08 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e oito centavos), representando o percentual de 29,68% (vinte e nove virgula vírgula sessenta e oito por cento), do valor original do contrato, que passa a ter o valor global de R\$1.023.240,84 (um milhão vinte e três mil duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica prorrogado o prazo de Vigência pelo período de 60 (sessenta) dias, com término previsto para 02 de maio de 2020</p> <p>Aditivo Nº 05 - Prorroga-se o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias, com início aos 02 de junho de 2020 e término aos 02 de agosto de 2020.</p>	

Licitação	
Edital:	CP Nº 001/2019
Publicação do Aviso:	08/01/2019
Sessão Inicial:	12/02/2019
Assinatura:	03/06/2019
Proposta:	20/03/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 33/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 03 (ARENINHA CAMPO DO ITAOCA- BAIRRO SERRINHA).
Ordem de Serviço:	04/06/2019
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	04/12/2019
Prazo de Execução Atual:	02/07/2020
Vigência Atual:	02/09/2020

Valor P0 Inicial:	1.396.914,82
Valor P0 Atual:	1.942.942,17
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	1.834.682,46
Saldo P0	108.259,71
Reajustes Medidos	19.841,64
Reajustes Projetados	108.259,70
Valor Projetado	2.071.043,51
Percentual Executado	94,43%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS. LOTE 03 (ARENINHA CAMPO DO ITAOCA-BAIRRO SERRINHA)- Junho	1.834.682,46
Saldo P0	108.259,71
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	108.259,70

Valor Projetado	2.051.201,87
Percentual Executado	94,43%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica prorrogado o prazo de Execução pelo período de 90 (noventa) dias, com término previsto para 03 de março de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica prorrogado o prazo de Vigência pelo período de 1 (um) mês, com término previsto para 03 de abril de 2020</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica prorrogado o prazo de Execução pelo período de 90 (noventa) dias, com término previsto para 1º de junho de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica prorrogado o prazo de Vigência pelo período de 90 (noventa) dias, com término previsto para 02 de julho de 2020</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 33/2019, acrescentando ao contrato o montante de R\$ 451.575,03 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e três centavos), correspondente ao percentual 32,33% (trinta e dois vírgula trinta e três por cento) do valor original do contrato, conforme manifestações técnicas nos autos. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor contratual passará a ser de R\$1.848.489,85 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato nº 33/2019, acrescentando ao contrato o montante de R\$ 94.452,32 (noventa e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), correspondente ao percentual 6,76% (seis vírgula setenta e seis por</p>	

cento) do valor original do contrato, conforme manifestações técnicas nos autos. **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor contratual passará a ser de R\$ 1.942.942,17 (um milhão e novecentos e quarenta e dois mil e novecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos).

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, com término previsto para 02 de setembro de 2020.

Licitação	
Edital:	EDITAL 2050 - CPI 003/2015
Publicação do Aviso:	26/02/2015
Sessão Inicial:	30/03/2015
Assinatura:	19/06/2015
Proposta:	30/03/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 100/2015
Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI. NO BAIRRO PLANALTO AYRTON SENNA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LOTE 04
Ordem de Serviço:	07/07/2015
Contratada:	CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Prazo de Execução Inicial:	07/07/2016
Prazo de Execução Atual:	07/04/2020
Vigência Atual:	19/09/2020
Valor P0 Inicial:	8.682.803,42

Valor P0 Atual:	10.525.592,02
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Março	10.060.688,18
Saldo P0	464.903,84
Reajustes Medidos	1.370.539,76
Reajustes Projetados	464.903,84
Valor Projetado	12.361.035,62
Percentual Executado	95,58%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PLANALTO AYRTON SENNA (2)- Março	10.060.688,18
Saldo P0	464.903,84
Reajustes Medidos	-5.212,40
Reajustes Projetados	464.903,84
Valor Projetado	10.985.283,46
Percentual Executado	95,58%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Terceira e Sétima, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 20/06/2016 a 19/06/2017. Execução por mais 11 (onze) meses, a contar de 04/07/2016 a 06/06/2017. ERRATA: ONDE SE LÊ: Execução por mais 11 (onze) meses, a contar de 04/07/2016 a 03/06/2017. LEIA-SE: Execução por mais 11 (onze) meses, a contar de 08/07/2016 a 07/06/2017.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente termo a alteração da Cláusula Quinta do contrato originário, acrescendo 6,74% (seis vírgula setenta e quatro por cento) do valor originalmente contratado correspondendo a R\$585.564,68 (quinhentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) passando de R\$8.682.803,42 (oito milhões seiscentos e oitenta e dois mil , oitocentos e três reais e quarenta e dois centavos) para R\$9.268.368,10 (nove milhões, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 100/2015, cujo objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, no Município de Fortaleza - CE (LOTE 04 da concorrência Publica internacional nº 003/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 20/06/2017 a 19/06/2018 Execução por mais 12 (doze) meses, a contar de 08/06/ 2017 a 07/06/2018

Aditivo Nº 04 -

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da cláusula quinta do contrato originário, para acrescer 9,24% (nove vírgula vinte e quatro por cento), ao valor originalmente contratado, o que corresponde a R\$ 802.065,23 (oitocentos e dois mil sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), passando de R\$ 9.268.368,10 (nove milhões duzentos e sessenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais e dez centavos), para R\$ 10.070.433,33 (dez

milhões setenta mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), cujo objeto do contrato é a contratação de empresa especializada com fins à execução dos serviços de construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral – ETI, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 04 da Concorrência Pública Internacional nº 003/2015).

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, do Contrato nº 100/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com fins à execução de serviços de construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, no Município de Fortaleza - CE (LOTE 04 da concorrência Publica internacional nº 003/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 04 (quatro) meses, a contar de 20/04/2019 a 19/06/2019 Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 08/12/ 2018 a 07/06/2019

Aditivo Nº 07 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, do Contrato nº 100/2015, cujo objeto é a contratação de empresa(s) especializada(s) com fins à execução dos serviços de construção de 01 (uma) Escola de Tempo Integral - ETI, com endereço na Rua Coronel Queiroz. s/nº, Bairro Ayrton Sena, no Município de Fortaleza, conforme condições especificadas no Termo de Referencia do Edital nº2050/2015. A presente contratação refere-se ao LOTE 04 da concorrência Publica internacional nº 003/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 04 (quatro) meses, a contar de 20/08/2019 a 19/12/2019 Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 08/06/ 2018 a 07/10/2019

Aditivo Nº 08 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PARA ACRESCER 4,37% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO), AO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, O QUE CORRESPONDE A R\$ 379.255,42 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E

CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PASSANDO DE R\$ 10.070.433,33 (DEZ MILHÕES SETENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PARA R\$ 10.449.688,75 (DEZ MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) COM FINS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL- ETI , COM ENDEREÇO NA RUA CORONEL QUEIROZ, S/Nº, BAIRRO PLANALTO AYRTON SENA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL Nº 2050/2015 DA CPI Nº 003/2015. A PRESENTE CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO LOTE 04 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 003/2015).

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução pelo período de 06 (seis) meses, com término previsto para 19 de junho de 2020 para vigência e 07 de abril de 2020 para execução.

Aditivo Nº 10 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover um acréscimo ao contrato no valor de R\$ 75.903,27 (setenta e cinco mil novecentos e três reais e vinte e sete centavos), cujo percentual corresponde a 0,87% (zero virgula oitenta e sete por cento) do contrato, passando assim o contrato para um valor global de R\$ 10.525.592,02 (dez milhões quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e dois centavos).

Aditivo Nº 11 - Altera-se o prazo de vigência, com a sua prorrogação pelo período de 3 (três) meses, a contar do dia 19 de junho de 2020 com término para o dia 19 de setembro de 2020

Licitação	
Edital:	2050 - CPI 003/2015
Publicação do Aviso:	25/02/2015
Sessão Inicial:	30/03/2015
Assinatura:	02/07/2015
Proposta:	30/03/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 95/2015-SEINF/FME-I
Objeto:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI SIQUEIRA 2
Ordem de Serviço:	03/07/2015
Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	03/07/2016
Prazo de Execução Atual:	28/11/2022
Vigência Atual:	01/01/2023
Valor P0 Inicial:	8.726.178,22
Valor P0 Atual:	10.661.978,18
Registro Banco:	

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	10.149.044,85
Saldo P0	512.933,33
Reajustes Medidos	3.553.425,55
Reajustes Projetados	305.091,71
Valor Projetado	14.520.495,44
Percentual Executado	95,19%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI SIQUEIRA 2- Outubro	10.149.044,85
Saldo P0	512.933,33
Reajustes Medidos	468,69
Reajustes Projetados	305.091,71
Valor Projetado	10.967.538,58
Percentual Executado	95,19%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Terceira, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/07/2016 a 02/07/2017.	

Aditivo Nº 02 - Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/07/2017 a 02/07/2018.

Aditivo Nº 03 - Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/07/2018 a 02/07/2019.

Aditivo Nº 04 - Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/07/2019 a 02/07/2020.

Aditivo Nº 05 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorroga -se o prazo de vigência por 12 (doze) meses, com início aos 03 de julho de 2020 e término previsto para 02 de julho de 2021. PARAGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução por 12 (doze) meses, com início aos 29 de maio de 2020 e término previsto para 28 de maio de 2021.

Aditivo Nº 06 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 320.091,10 (trezentos e vinte mil, noventa e um reais e dez centavos), equivalente a aproximadamente 3,67% (três vírgula sessenta e sete por cento) de acréscimo. Passando valor do contrato a ser R\$ 9.046.269,32 (nove milhões, quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, passando a vigência para 02 de fevereiro de 2022 e a execução para 28 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 08 - Promove-se o acréscimo de valor a planilha de custos, com O impacto financeiro de R\$ 186.394,61 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), passando o valor global a ser de R\$ 9.232.663,93 (nove milhões, duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos).

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, passando a vigência para 02 de agosto de 2022 e a execução para 28 de junho de 2022.

Aditivo Nº 10 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 1.289.022,67 (um milhão duzentos e oitenta e nove mil, vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), passando o valor global a ser de R\$ 10.521.686,60 (dez milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 11 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, passando a vigência para 01 de novembro de 2022 e a execução para 28 de setembro de 2022.

Aditivo Nº 12 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, passando a vigência para 01 de janeiro de 2023 e a execução para 28 de novembro de 2022.

Aditivo Nº 13 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 140.291,58 (cento e quarenta mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) passando o valor global a ser de R\$ 10.661.978,18 (dez milhões, seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	001/2019
Publicação do Aviso:	29/05/2019
Sessão Inicial:	23/03/2019
Assinatura:	03/06/2019
Proposta:	20/03/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 031/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 1 (ARENINHA DO BAIRRO PARQUE DOIS IRMÃOS).
Ordem de Serviço:	04/06/2019
Contratada:	AMP ENGENHARIA EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	04/12/2019
Prazo de Execução Atual:	29/10/2020
Vigência Atual:	29/01/2021

Valor P0 Inicial:	1.070.857,86
Valor P0 Atual:	1.147.686,88
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	1.036.392,22
Saldo P0	111.294,66
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	111.294,66
Valor Projetado	1.258.981,54
Percentual Executado	90,30%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS. LOTE 01 (ARENINHA DO BAIRRO PARQUE DOIS IRMÃOS)- Outubro	1.036.392,22
Saldo P0	111.294,66
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	111.294,66

Valor Projetado	1.258.981,54
Percentual Executado	90,30%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato pelo período de 90 (noventa) dias, mantendo-se inalterada a vigência contratual, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de execução terá o término previsto para o dia 03 de março de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 03 de março de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato pelo período de 90 (noventa) dias, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de execução terá o término previsto para o dia 02 de junho de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 02 de junho de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 03 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de execução por 60 (sessenta) dias, com término previsto para 02 de agosto de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de vigência por 90 (noventa) dias, com término previsto para 02 de setembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: o prazo de vigência encerrar-se-á em 29 de outubro de 2020 e o prazo de execução encerrar-se-á em 29 de setembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 05 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com reflexo financeiro no montante de R\$ 76.829,02 (setenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e dois centavos), equivalente a aproximadamente 7,17% (sete virgula dezessete por cento) do valor inicial do Contrato, que passa a ser de R\$</p>	

1.147.686,88 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

Aditivo Nº 06 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 29 de novembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução terá o término previsto para o dia 29 de outubro de 2020.

Aditivo Nº 07 - Prorroga-se o prazo de vigência, com novo término previsto para 29 de janeiro de 2021.

Licitação	
Edital:	2347 - RDC 012/2015
Publicação do Aviso:	30/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	09/11/2015
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 157/2015
Objeto:	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 01
Ordem de Serviço:	16/11/2015
Contratada:	CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/03/2020
Prazo de Execução Atual:	25/02/2022
Vigência Atual:	09/04/2022
Valor P0 Inicial:	7.466.279,87
Valor P0 Atual:	9.265.642,57
Registro Banco:	0

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	8.415.901,28
Saldo P0	849.741,29
Reajustes Medidos	829.698,73
Reajustes Projetados	849.741,29
Valor Projetado	10.945.082,59
Percentual Executado	90,83%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FLORESTA- Janeiro	2.545.175,20
Saldo P0	129.656,69
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	129.656,69
Valor Projetado	2.804.488,58
Percentual Executado	95,15%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA VELHA- Janeiro	2.635.303,68
Saldo P0	130.384,73

Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	130.384,73
Valor Projetado	2.896.073,14
Percentual Executado	95,29%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - BARRA DO CEARÁ- Janeiro	3.235.422,40
Saldo P0	589.699,87
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	589.699,87
Valor Projetado	4.414.822,14
Percentual Executado	84,58%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 10/11/2016 a 09/05/2017. Execução prorrogando por mais 06 (seis) meses as ordens de serviço nº 12/2015 e nº 13/2015.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário, acrescentando 7,35% (sete vírgula trinta e cinco por cento) do valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 548.462,80 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.466.279,87 (sete milhões,</p>	

quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), para R\$ 8.014.742,67 (oito milhões, quatorze mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 157/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 03 (três) meses, a contar de 10/05/2017 a 09/08/2017; Execução por mais 03 (três) meses, a contar de 16/03/2017 a 15/06/2017 de acordo com a Ordem de Serviço nº 12/2015 e 23/03/2017 a 22/06/2017 de acordo com a Ordem de Serviço nº 13/2015.

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário, acrescentando 3,64% (três vírgula sessenta e quatro por cento) do valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 271.986,61 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.466.279,87 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), para R\$ 8.286.729,28 (oito milhões, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 157/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 10 (dez) meses, a contar de 10/08/2017 a 09/06/2018; Execução por mais 06 (seis) meses, a contar de 16/06/2017 a

15/12/2017 de acordo com a Ordem de Serviço nº 12/2015 e 23/06/2017 a 22/12/2017 de acordo com a Ordem de Serviço nº 13/2015.

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 157/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 10/06/2018 a 09/06/2019.

Aditivo Nº 07 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 157/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza, referente ao LOTE 01 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 10 (dez) meses, a contar de 10/06/2019 a 09/04/2020.

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 08 (oito) meses, com término previsto para 09 de dezembro de 2020 e prorrogação do prazo de execução pelo período de 09 (nove) meses, com término previsto para 25 de novembro de 2020.

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 692.118,58 (seiscentos e noventa e dois mil, cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), representando o percentual aproximado de 9.27% (nove virgula vinte e sete por cento) do valor original do Contrato, que passa a ter o valor global de R\$ 8.978.847,86 (oito milhões, novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Aditivo Nº 10 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato passando à seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA– DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 10.1. Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica”, conforme Índice Nacional da Construção Civil – INCC – Coluna 35, pela fórmula a seguir relacionada. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. $R = V [(I - I_0) / I_0]$; (...) I_0 = Índice inicial – refere-se ao índice de custos do mês correspondente a data fixada para a entrega da proposta; I = Índice relativo a data do reajuste. (...)

Aditivo Nº 11 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para o dia 09 de junho de 2021 e de execução, com término previsto para o dia 25 de maio de 2021.

Aditivo Nº 12 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 226.804,64 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e quatro reais, e sessenta e quatro centavos), correspondente a 3,04% (três vírgula zero quatro por cento) do valor inicial do contrato. Passando valor do contrato a ser R\$ 9.205.652,50 (nove milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Aditivo Nº 13 - Prorrogam-se os prazos de vigência com termino previsto para 09 de novembro de 2021 e de execução para o dia 25 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 14 - Prorrogam-se os prazos de vigência com termino previsto para findando em 09 de fevereiro de 2022 e de execução para o dia 25 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 15 - Prorrogam-se os prazos de vigência com termino previsto para findando em 09 de abril de 2022 e de execução para o dia 25 de fevereiro de 2022.

Aditivo Nº 16 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com acréscimo financeiro de R\$ 59.990,07 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais e sete centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ 9.265.642,57 (nove milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme manifestações técnicas juntadas aos autos.

Licitação	
Edital:	CP - 003/2019
Publicação do Aviso:	28/03/2019
Sessão Inicial:	06/05/2019
Assinatura:	27/06/2019
Proposta:	06/05/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 038/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS - LOTE 01 - ARENINHA CAMPO DO SANTA MARIA - BAIRRO: PARQUE SANTA MARIA - SR VI.
Ordem de Serviço:	27/06/2019
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	27/10/2019
Prazo de Execução Atual:	27/03/2020

Vigência Atual:	24/08/2020
Valor P0 Inicial:	627.000,00
Valor P0 Atual:	757.008,35
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	739.145,49
Saldo P0	17.862,86
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	17.862,86
Valor Projetado	774.871,21
Percentual Executado	97,64%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS. LOTE 01 (ARENINHA CAMPO DO SANTA MARIA - PARQUE SANTA MARIA - SR VI)- Junho	739.145,49
Saldo P0	17.862,86
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	17.862,86
Valor Projetado	774.871,21
Percentual Executado	97,64%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência pelo período de 02 (dois) meses da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de execução terá o término previsto para o dia 27 de dezembro de 2019. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 27 de março de 2020.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução em 91 (noventa e um) dias, passando assim à data 27 de março de 2020.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato em 60 (sessenta) dias, passando assim o novo prazo de vigência para o dia 26 de maio de 2020.

Aditivo Nº 04 - Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 90 (noventa) dias, com início aos 26 de maio de 2020 e término aos 24 de agosto de 2020.

Aditivo Nº 05 - Promove-se a alteração da planilha de custos do Contrato, com o acréscimo de serviços no montante de R\$ 130.008,35 (cento e trinta mil, oito reais e trinta e cinco centavos), equivalente a aproximadamente 20,73% (vinte vírgula setenta e três por cento) do valor inicial.

Licitação	
Edital:	CP - 003/2019
Publicação do Aviso:	28/03/2019
Sessão Inicial:	06/05/2019
Assinatura:	27/06/2019
Proposta:	06/05/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 040/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS - LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO - BAIRRO: MANOEL SÁTIRO - SR V.
Ordem de Serviço:	27/06/2019
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	27/12/2019
Prazo de Execução Atual:	17/05/2020

Vigência Atual:	25/08/2020
Valor P0 Inicial:	800.000,00
Valor P0 Atual:	817.324,36
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	790.526,63
Saldo P0	26.797,73
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	26.797,73
Valor Projetado	844.122,09
Percentual Executado	96,72%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03- ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO- BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V- Abril	790.526,63
Saldo P0	26.797,73
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	26.797,73
Valor Projetado	844.122,09
Percentual Executado	96,72%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato pelo período de 91 (noventa e um) dias da seguinte forma: O prazo de execução terá o término previsto para o dia 27 de março de 2020. O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 27 de março de 2020.</p>	
<p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo período de 60 (sessenta) dias da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 26 de maio de 2020.</p>	
<p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 17.324,36 (dezessete mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos) cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 2,16% (dois virgula, dezesseis por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 817.324,36 (oitocentos e dezessete mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos).</p>	
<p>Aditivo Nº 04 - Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 90 (noventa) dias, com início aos 26 de maio de 2020 e término aos 24 de agosto de 2020.</p>	

Licitação	
Edital:	CP - 003/2019
Publicação do Aviso:	28/03/2019
Sessão Inicial:	06/05/2019
Assinatura:	27/06/2019
Proposta:	06/05/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 041/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS - LOTE 04 - ARENINHA CAMPO LAGOA DO URUBU - BAIRRO: FLORESTA - SR I.
Ordem de Serviço:	27/06/2019
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	27/12/2019
Prazo de Execução Atual:	26/05/2020

Vigência Atual:	24/08/2020
Valor P0 Inicial:	825.000,00
Valor P0 Atual:	947.163,61
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	926.228,18
Saldo P0	20.935,43
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	20.935,43
Valor Projetado	968.099,04
Percentual Executado	97,79%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 04 - ARENINHA CAMPO LAGOA DO URUBU- BAIRRO: FLORESTA- SR I- Abril	926.228,18
Saldo P0	20.935,43
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	20.935,43
Valor Projetado	968.099,04
Percentual Executado	97,79%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato pelo período de 91 (noventa e um) dias da seguinte forma: O prazo de execução terá o término previsto para o dia 27 de março de 2020. O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 27 de março de 2020.</p>	
<p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato em 60 (sessenta) dias, passando assim o novo prazo de vigência para o dia 26 de maio de 2020.</p>	
<p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 122.163,61 (cento e vinte e dois mil cento e sessenta e três reais e sessenta e um centavos) cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 14,80% (quatorze virgula oitenta por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 947.163,61 (novecentos e quarenta e sete mil cento e sessenta e três reais e sessenta e um centavos).</p>	
<p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato em 90 (noventa) dias, passando assim o novo prazo de vigência para o dia 24 de agosto de 2020.</p>	

Licitação	
Edital:	2051 - CPI 002/2015
Publicação do Aviso:	25/02/2015
Sessão Inicial:	30/03/2015
Assinatura:	20/05/2019
Proposta:	30/03/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 55/2019 - FME-I
Objeto:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI BARROSO
Ordem de Serviço:	14/06/2019
Contratada:	AMP ENGENHARIA EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	19/06/2020
Prazo de Execução Atual:	06/12/2022
Vigência Atual:	06/02/2023
Valor P0 Inicial:	8.640.774,48
Valor P0 Atual:	10.718.958,92
Registro Banco:	0

Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	9.442.724,83
Saldo P0	1.276.234,09
Reajustes Medidos	3.487.224,30
Reajustes Projetados	759.429,47
Valor Projetado	14.965.612,69
Percentual Executado	88,09%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI BARROSO- Novembro	9.442.724,83
Saldo P0	1.276.234,09
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	759.429,47
Valor Projetado	11.478.388,39
Percentual Executado	88,09%
Execução	
Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por 6 (seis) meses, com término para o dia 06 de dezembro de 2020, conforme Justificativa Técnica anexa aos autos.	

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 396.032,95 (trezentos e noventa e seis mil trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 4,58% (quatro vírgula cinquenta e oito por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 9.036.807,43 (nove milhões, trinta e seis mil, oitocentos e sete reais e quarenta e três centavos).

Aditivo Nº 03 - Prorroga-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, com encerramento previsto para 06 de junho de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 419.309,95 (quatrocentos e dezenove mil, trezentos e nove reais e noventa e cinco centavos), perfectibilizando uma alteração percentual de 4,85%, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 9.456.117,38 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com encerramento previsto para 06 de fevereiro de 2022 e de execução, com encerramento previsto para 06 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 06 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com encerramento previsto para 06 de agosto de 2022 e de execução, com encerramento previsto para 06 de junho de 2022.

Aditivo Nº 07 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 669.135,66 (seiscentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ 10.125.253,04 (dez milhões, cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 08 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com encerramento previsto para 06 de dezembro de 2022 e de execução, com encerramento previsto para 06 de outubro de 2022.

Aditivo Nº 09 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com encerramento previsto para 06 de fevereiro de 2023 e de execução, com encerramento previsto para 06 de dezembro de 2022.

Aditivo Nº 10 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 593.705,88 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ 10.718.958,92 (dez milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e noventa e dois centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	EDITAL 2051 - CPI 002/2015
Publicação do Aviso:	25/02/2015
Sessão Inicial:	30/03/2015
Assinatura:	23/05/2019
Proposta:	30/03/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 056/2019-FME-I
Objeto:	O OBJETO DO CONTRATO É O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FINS À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ETI AUTRAN NUNES, LOCALIZADA NA RUA RAIMUNDO RIBEIRO, S/N, BAIRRO AUTRAN NUNES, NA ÁREA DA ABRANGÊNCIA DA SECRETARIA REGIONAL III, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Ordem de Serviço:	14/06/2019
Contratada:	EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	19/06/2020

Prazo de Execução Atual:	22/03/2022
Vigência Atual:	22/06/2022
Valor P0 Inicial:	8.767.993,63
Valor P0 Atual:	10.352.134,35
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	8.963.788,99
Saldo P0	1.388.345,36
Reajustes Medidos	3.228.590,75
Reajustes Projetados	1.388.345,36
Valor Projetado	14.969.070,46
Percentual Executado	86,59%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - AUTRAN NUNES- Janeiro	8.963.788,99
Saldo P0	1.388.345,36
Reajustes Medidos	-1.971,53
Reajustes Projetados	1.388.345,36

Valor Projetado	11.738.508,18
Percentual Executado	86,59%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato pelo período de 12 (doze) meses, passando a vigência para 23/05/2021 e a execução para 23/05/2021.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 369.773,32 (trezentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), representando o percentual aproximado de 4,22% (quatro virgula vinte e dois por cento) do valor inicial do Contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 9.137.766,95 (nove milhões centos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, passando a vigência para 22 de fevereiro de 2022 e a execução para 22 de novembro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, passando a vigência para 22 de abril de 2022 e a execução para 22 de janeiro de 2022.</p> <p>Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 1.214.367,40 (um milhão, duzentos e catorze mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), passando o valor global a ser de R\$ 10.352.134,35 (Dez milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).</p>	

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, passando a vigência para 22 de junho de 2022 e a execução para 22 de março de 2022.

Licitação	
Edital:	003/2015
Publicação do Aviso:	25/02/2015
Sessão Inicial:	30/03/2015
Assinatura:	20/05/2019
Proposta:	30/03/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 45/2019-SEINF/FME-I
Objeto:	O OBJETO DO CONTRATO É O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FINS À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ETI PRESIDENTE VARGAS, LOCALIZADA NA AVENIDA OSÓRIO CORREIA. S/N, BAIRRO PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
Ordem de Serviço:	14/06/2019
Contratada:	AMP ENGENHARIA EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	14/06/2020
Prazo de Execução Atual:	20/01/2023
Vigência Atual:	20/03/2023

Valor P0 Inicial:	8.391.653,18
Valor P0 Atual:	9.843.457,59
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	7.539.141,79
Saldo P0	1.594.274,07
Reajustes Medidos	2.932.465,21
Reajustes Projetados	947.489,83
Valor Projetado	13.013.370,90
Percentual Executado	76,59%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PRESIDENTE VARGAS- Novembro	7.539.141,79
Saldo P0	1.594.274,07
Reajustes Medidos	46.177,36
Reajustes Projetados	947.489,83
Valor Projetado	10.127.083,05
Percentual Executado	82,54%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por 7 (sete) meses, com término da execução em 20 de dezembro de 2020.

Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência terá o término previsto para dia 20 de junho de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de EXECUÇÃO terá o término previsto para dia 20 de junho de 2021.

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 20 de fevereiro de 2022, e de execução, com término previsto para o dia 20 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 045/2019 FME-I/ SEINF, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 741.762,68 (setecentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 8,84% - (oito, vírgula oitenta e quatro por cento). PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 9.133.415,86 (nove milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos)

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 20 de agosto de 2022, e de execução, com término da execução previsto para o dia 20 de junho de 2022.

Aditivo Nº 06 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 20 de dezembro de 2022, e de execução, com término da execução previsto para o dia 20 de outubro de 2022.

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 20 de março de 2023, e de execução, com término da execução previsto para o dia 20 de janeiro de 2023.

Aditivo Nº 08 - Promove-se o acréscimo ao contrato de R\$ 710.041,73 (setecentos e dez mil, quarenta e um reais e setenta e três centavos), passando o contrato ao valor global de R\$ 9.843.457,59 (nove milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Licitação	
Edital:	EDITAL 2050 - CPI 003/2015
Publicação do Aviso:	25/02/2015
Sessão Inicial:	30/03/2015
Assinatura:	09/05/2019
Proposta:	30/03/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 054/2019 - FME-I
Objeto:	O OBJETO DO CONTRATO É O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FINS À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ETI NOVO MONDUBIM, LOCALIZADA NA RUA RENATO MAGALHÃES, S/N, BAIRRO NOVO MONDUBIM, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
Ordem de Serviço:	14/06/2019
Contratada:	CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Prazo de Execução Inicial:	14/06/2020
Prazo de Execução Atual:	14/03/2023
Vigência Atual:	09/05/2023

Valor P0 Inicial:	8.682.803,42
Valor P0 Atual:	10.138.908,07
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	9.412.022,07
Saldo P0	726.886,00
Reajustes Medidos	3.970.361,65
Reajustes Projetados	432.920,94
Valor Projetado	14.542.190,66
Percentual Executado	92,83%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - NOVO MONDUBIM- Novembro	9.412.022,07
Saldo P0	726.886,00
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	432.920,94
Valor Projetado	10.571.829,01
Percentual Executado	92,83%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover o replanilhamento do Contrato nº 054/2019, tendo um impacto financeiro no valor de R\$ 296.325,89 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) representando o percentual aproximado de 3,41 % (três vírgula quarenta e um por cento) do valor original do Contrato que passa a ter o valor global de R\$ 8.979.129,31 (oito milhões novecentos e setenta e nove mil cento e vinte e nove reais e trinta e um centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 08 (oito) meses, com término previsto para 09 de janeiro de 2021.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 03 (três) meses, com término previsto para o dia 09 de abril de 2021 e prorrogação do prazo de execução do contrato pelo período de 08 (oito) meses, com término previsto para o dia 14 de fevereiro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 054/2019, acrescendo ao contrato o montante de R\$ 42.794,61 (quarenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), correspondente ao percentual 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento) do valor original do contrato, conforme manifestações técnicas nos autos. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor contratual passará a ser de R\$9.021.923,92 (nove milhões, vinte e um mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 09 de janeiro de 2022.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 14 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 06 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 09 de agosto de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 14 de junho de 2022.

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 09 de janeiro de 2023. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 14 de novembro de 2022

Aditivo Nº 08 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 1.116.984,15 (um milhão, cento e dezesseis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ 10.138.908,07 (dez milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e oito reais e sete centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 09 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 09 de maio de 2023 e de execução, com término previsto para 14 de março de 2023.

Licitação	
Edital:	CP 009/2018
Publicação do Aviso:	13/11/2018
Sessão Inicial:	19/12/2018
Assinatura:	11/04/2019
Proposta:	19/12/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 020/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	17/06/2019
Contratada:	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	17/12/2019
Prazo de Execução Atual:	12/11/2020
Vigência Atual:	13/03/2021

Valor P0 Inicial:	960.347,48
Valor P0 Atual:	1.283.468,93
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.173.570,66
Saldo P0	109.898,27
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	109.898,27
Valor Projetado	1.393.367,20
Percentual Executado	91,44%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 01 (ARENINHA LAGOA DA ZEZA)- Novembro	1.173.570,66
Saldo P0	109.898,27
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	109.898,27

Valor Projetado	1.393.367,20
Percentual Executado	91,44%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato nº 020/2019. PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorrogando a vigência pelo período de 06 (seis) meses, com término previsto para o dia 09 de julho de 2020. PARAGRAFO SEGUNDO: Prorrogando a execução pelo período de 06 (seis) meses, com término previsto para o dia 17 de abril de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato n.º 020/2019. PARAGRAFO PRIMEIRO: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência para respectivamente 30 de julho de 2020 e 30 de setembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, com encerramento previsto para 29 de novembro de 2020 e 28 de setembro de 2020, respectivamente.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Acrescenta-se à planilha de custos o valor de R\$ 323.121,45 (trezentos e vinte três mil, cento e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), com o reflexo financeiro ao contrato inicial de 33,64% (trinta e três vírgula sessenta e quatro por cento), que passa a ter o valor atualizado de R\$ 1.283.468,93 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos).</p> <p>Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, com encerramento previsto para 13 de janeiro de 2021 e 12 de novembro de 2020, respectivamente.</p>	

Aditivo Nº 06 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para 13 de março de 2021.

Licitação	
Edital:	RDC 012/2015
Publicação do Aviso:	31/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	11/11/2015
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 165/2015
Objeto:	O OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FINS À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 - CEI PARQUE 2 IRMÃOS E TIPO 02 - DENDÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
Ordem de Serviço:	20/11/2015
Contratada:	CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA
Prazo de Execução Inicial:	20/09/2016
Prazo de Execução Atual:	20/09/2020

Vigência Atual:	11/11/2020
Valor P0 Inicial:	7.436.758,43
Valor P0 Atual:	7.671.397,92
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Fevereiro	2.892.154,43
Saldo P0	4.779.243,50
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	4.779.243,50
Valor Projetado	12.450.641,43
Percentual Executado	37,70%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DENDÊ (RUA HOLANDA)- Fevereiro	2.819.037,00
Saldo P0	133.610,34
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	133.610,34
Valor Projetado	3.086.257,68

Percentual Executado	95,47%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PARQUE DOIS IRMÃOS- Fevereiro	0,00
Saldo P0	2.343.197,19
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.343.197,19
Valor Projetado	4.686.394,38
Percentual Executado	0,00%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DENDÊ (RUA CARLOS JUAÇABA)- Fevereiro	73.117,43
Saldo P0	2.302.435,97
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.302.435,97
Valor Projetado	4.677.989,37
Percentual Executado	3,08%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 10 (dez) meses, a contar de 12/11/2016 a 11/09/2017. Execução por mais 10 (dez) meses, a contar de 21/09/2016 a 20/07/2017.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 08 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), para acrescentar 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento) ao valor originalmente contratado, o que corresponde a R\$ 107.887,12 (cento e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), passando de R\$ 7.436.758,43 (sete milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), para R\$ 7.544.645,55 (sete milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta, o qual tem como objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 08 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 05 (cinco) meses, a contar de 12/09/2017 a 11/02/2018. Execução por mais 05 (cinco) meses, a contar de 21/07/2017 a 20/12/2017.

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta, o qual tem como objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 08 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 05 (cinco)

meses, a contar de 12/02/2018 a 11/07/2018. Execução por mais 05 (cinco) meses, a contar de 21/12/2017 a 20/05/2018.

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário, o qual tem como objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 08 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), para acrescentar 1,70% (um vírgula setenta por cento) ao valor originalmente contratado, correspondendo a R\$ 126.752,37 (cento e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), passando o total do contrato de R\$ 7.544.645,55 (sete milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para R\$ 7.671.397,93 (sete milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos).

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato nº 165/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 08 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 12/07/2018 a 11/07/2019. Execução por mais 10 (dez) meses, a contar de 21/05/2018 a 20/03/2019.

Aditivo Nº 07 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato nº 165/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 08 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015), conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 06 (seis) meses, a contar de 12/07/2019

a 11/01/2020. Execução por mais 09 (nove) meses, a contar de 21/03/2019 a 20/12/2019.

Aditivo Nº 08 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato nº 165/2015 da seguinte forma: PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 10 (dez) meses, com o término previsto para o dia 11 de novembro de 2020. PARAGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução será prorrogado pelo período de 09 (nove) meses, com o término previsto para o dia 20 de setembro de 2020.

Licitação	
Edital:	Edital 2347 - RDC 012/2015
Publicação do Aviso:	30/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	28/10/2015
Proposta:	27/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 169/2015
Objeto:	O OBJETO DO CONTRATO É O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 42 CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 E 05 CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 02, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - LOTE 09.
Ordem de Serviço:	03/11/2015
Contratada:	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	19/08/2019
Prazo de Execução Atual:	28/04/2020

Vigência Atual:	28/04/2020
Valor P0 Inicial:	5.634.881,52
Valor P0 Atual:	6.596.031,30
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Março	4.932.717,79
Saldo P0	1.663.313,51
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.663.313,51
Valor Projetado	8.259.344,81
Percentual Executado	74,78%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SERRINHA- Março	2.715.765,74
Saldo P0	6.226,36
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	6.226,36
Valor Projetado	2.728.218,46

Percentual Executado	99,77%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DIAS MACEDO- Março	2.032.319,98
Saldo P0	6.472,87
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	6.472,87
Valor Projetado	2.045.265,72
Percentual Executado	99,68%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PASSARÉ- Março	184.632,07
Saldo P0	1.650.614,28
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.650.614,28
Valor Projetado	3.485.860,63
Percentual Executado	10,06%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração contratual da Cláusula Sexta, conforme abaixo discriminados: Vigência por mais 07 (sete) meses, a contar de 29/10/2016 a 28/05/2017.

Aditivo Nº 02 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 169/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 09 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 29/05/2017 a 28/05/2018. Execução por mais 09 (nove) meses, a contar de 17/02/2017 a 16/11/2017, para a obra referente à Ordem de serviço nº 01/2015 (bairro Serrinha TIPO 01) e por mais 07 (sete) meses, a contar de 13/01/2017 a 12/08/2017, para a obra referente à Ordem de serviço nº 02/2015 (bairro Dias Macedo TIPO 02).

Aditivo Nº 03 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE, para acrescentar 3,56% (três vírgula cinquenta e seis por cento) ao valor originalmente contratado, o que corresponde a R\$ 200.522,15 (duzentos mil, quinhentos e vinte e dois reais e quinze centavos), passando de R\$ 5.634.881,52 (cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), para R\$ 5.835.403,67 (cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e três reais e sessenta e sete centavos).

Aditivo Nº 04 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 169/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de

Fortaleza – CE (LOTE 09 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Execução por mais 04 (quatro) meses, a contar de 13/08/2017 a 12/12/2017, para a obra referente à Ordem de serviço nº 02/2015 (bairro Dias Macedo TIPO 02).

Aditivo Nº 05 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE, para acrescentar 3,59% (três vírgula cinquenta e nove por cento) ao valor originalmente contratado, o que corresponde a R\$ 202.151,35 (duzentos e dois mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), passando de R\$ 5.835.403,67 (cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e três reais e sessenta e sete centavos), para R\$ 6.037.555,02 (seis milhões, trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Aditivo Nº 06 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do Contrato nº 169/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 09 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Execução por mais 03 (três) meses, a contar de 13/12/2017 a 12/03/2018, para a obra referente à Ordem de serviço nº 02/2015 (bairro Dias Macedo TIPO 02). Execução por mais 03 (três) meses, a contar de 17/11/2017 a 16/02/2018, para a obra referente à Ordem de serviço nº 01/2015 (bairro Serrinha TIPO 01).

Aditivo Nº 07 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato nº 169/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil

Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 09 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 03 (três) meses, a contar de 29/05/2018 a 28/08/2018. Execução por mais 03 (três) meses, a contar de 13/03/2018 a 12/06/2018, para a obra referente à Ordem de serviço nº 02/2015 (bairro Dias Macedo TIPO 02). Execução por mais 03 (três) meses, a contar de 17/02/2018 a 16/05/2018, para a obra referente à Ordem de serviço nº 01/2015 (bairro Serrinha TIPO 01).

Aditivo Nº 08 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato nº 169/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 09 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 04 (quatro) meses, a contar de 29/08/2018 a 28/12/2018. Execução por mais 04 (quatro) meses, a contar de 13/06/2018 a 12/10/2018, para a obra referente à Ordem de serviço nº 02/2015 (bairro Dias Macedo TIPO 02). Execução por mais 04 (três) meses, a contar de 17/05/2018 a 16/09/2018, para a obra referente à Ordem de serviço nº 01/2015 (bairro Serrinha TIPO 01).

Aditivo Nº 09 - Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quarta do contrato originário, para acrescentar 3,73% (três vírgula setenta e três por cento) ao valor originalmente contratado, o que corresponde a R\$ 210.260,99 (duzentos e dez mil, duzentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), passando de R\$ 6.037.555,02 (seis milhões, trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), para R\$ 6.247.816,01 (seis milhões, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e um centavo), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil

Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 09 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015).

Aditivo Nº 10 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato nº 169/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 09 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 04 (quatro) meses, a contar de 29/12/2018 a 28/04/2019. Execução por mais 04 (quatro) meses, a contar de 13/10/2018 a 12/02/2019, para a obra referente à Ordem de serviço nº 02/2015 (bairro Dias Macedo TIPO 02). Execução por mais 04 (três) meses, a contar de 17/09/2018 a 16/01/2019, para a obra referente à Ordem de serviço nº 01/2015 (bairro Serrinha TIPO 01).

Aditivo Nº 11 - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, do contrato nº 169/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de 42 (quarenta e dois) Centros de Educação Infantil Tipo 01 e 05 (cinco) Centros de Educação Infantil Tipo 02, no Município de Fortaleza – CE (LOTE 09 da Licitação RDC Presencial nº 012/2015). Conforme abaixo discriminado: Vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 29/04/2019 a 28/04/2020.

Aditivo Nº 12 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento o acréscimo de serviços no valor de R\$ 348.215,29 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos), representando o percentual aproximado de 6,18% (seis vírgula dezoito por cento) do valor atualizado do Contrato, que passa a ter o valor global R\$ 6.595.031,20 (seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trinta e um reais e vinte centavos)

Licitação	
Edital:	CP 003/2019
Publicação do Aviso:	28/03/2019
Sessão Inicial:	06/05/2019
Assinatura:	27/06/2019
Proposta:	05/06/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 39/2019-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 02- ARENINHA CAMPO DO TIGRÃO - BAIRRO: RODOLFO TEÓFILO- SER III.
Ordem de Serviço:	21/10/2019
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	21/04/2020
Prazo de Execução Atual:	28/09/2020

Vigência Atual:	02/12/2020
Valor P0 Inicial:	923.000,00
Valor P0 Atual:	1.192.123,78
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Setembro	1.149.938,12
Saldo P0	42.185,66
Reajustes Medidos	8.947,71
Reajustes Projetados	42.185,66
Valor Projetado	1.243.257,15
Percentual Executado	96,46%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA CAMPO DO TIGRÃO - BAIRRO: RODOLFO TEÓFILO - SER III- Setembro	1.149.938,12
Saldo P0	42.185,66
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	42.185,66
Valor Projetado	1.234.309,44
Percentual Executado	96,46%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato em 180 (cento e oitenta) dias, passando assim o novo prazo de vigência para o dia 23 de setembro de 2020 e a prorrogação do prazo de execução do Contrato em 90 (noventa) dias, passando assim o novo prazo de execução para o dia 20 de julho de 2020.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 197.338,77 (cento e noventa e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 21,38% (vinte e um vírgula trinta e oito por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 1.120.338,77 (um milhão, cento e vinte mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato em 70 (setenta) dias, passando assim o novo prazo de vigência para o dia 02 de dezembro de 2020 e a prorrogação do prazo de execução do Contrato em 70 (setenta) dias, passando assim o novo prazo de execução para o dia 28 de setembro de 2020.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 71.785,01 (setenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e um centavo), correspondente a 7,78% (sete vírgula setenta e oito por cento), passando assim

o contrato para um valor previsto de R\$ 1.192.123,78 (um milhão, cento e noventa e dois mil, cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos).

Licitação	
Edital:	Edital 2347 - RDC 012/2015
Publicação do Aviso:	31/07/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	24/09/2019
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 01/2019 - FME-I
Objeto:	O OBJETO DO CONTRATO É O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FINS À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 - GUAJERÚ, SÃO BENTO E SÃO BENTO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
Ordem de Serviço:	31/12/2019
Contratada:	BWS CONSTRUCOES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	31/10/2020
Prazo de Execução Atual:	21/03/2022
Vigência Atual:	24/04/2022

Valor P0 Inicial:	6.056.800,48
Valor P0 Atual:	7.207.029,25
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Março	6.973.386,68
Saldo P0	233.642,57
Reajustes Medidos	1.680.486,37
Reajustes Projetados	233.642,57
Valor Projetado	9.121.158,19
Percentual Executado	96,76%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI GUAJERU- Março	1.343.666,11
Saldo P0	180.103,77
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	180.103,77
Valor Projetado	1.703.873,65
Percentual Executado	88,18%

Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI SÃO BENTO (Rua Oliveira Lemos, S/N)- Março	2.879.976,36
Saldo P0	28.806,86
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	28.806,86
Valor Projetado	2.937.590,08
Percentual Executado	99,01%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI SÃO BENTO (Rua Seis)- Março	2.749.744,21
Saldo P0	24.731,94
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	24.731,94
Valor Projetado	2.799.208,09
Percentual Executado	99,11%
Execução	
Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima – Da Revisão dos Preços e do	

Reajuste do referido contrato passando à seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 10.1. Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste Edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica”, conforme Índice Nacional da Construção Civil – INCC – Coluna 35, pela fórmula a seguir relacionada. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. $R = V [(I - I_0) / I_0]$; (...) I_0 = Índice inicial – refere-se ao índice de custos do mês correspondente a data fixada para a entrega da proposta; I = Índice relativo a data do reajuste. (...)

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato n.º 01/2019. PARAGRAFO ÚNICO: Prorroga-se a vigência do Contrato, com término previsto para o dia 24 de junho de 2021 e prorroga-se a execução do Contrato, com término previsto para o dia 30 de abril de 2021.

Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 01/2019 - FME-I/SEINF, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O acréscimo equivalente a R\$ 949.374,10 (novecentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos), representando uma alteração percentual de 15,67% do valor original do contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor contratual passará a ser de R\$ 7.006.174,58 (sete milhões, seis mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Aditivo Nº 04 - Prorroga-se a vigência do Contrato, com término previsto para o dia 24 de setembro de 2021 e prorroga-se a execução do Contrato, com término previsto para o dia 30 de julho de 2021.

Aditivo Nº 05 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 24 de fevereiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 30 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 06 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 24 de março de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 28 de fevereiro de 2022.

Aditivo Nº 07 - Promove-se o acréscimo de serviços no valor de R\$ 200.854,67 (duzentos mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 7.207.029,25 (sete milhões, duzentos e sete mil, vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme manifestação técnica.

Aditivo Nº 08 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 24 de abril de 2022 e o prazo de execução com término para o dia 21 de março de 2022.

Licitação	
Edital:	PE 173/2018
Publicação do Aviso:	13/07/2018
Sessão Inicial:	30/07/2018
Assinatura:	27/08/2019
Proposta:	01/08/2018
Contratação	
Contrato:	Nº 58/2019
Objeto:	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO EDITAL.
Ordem de Serviço:	05/10/2020
Contratada:	SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	05/10/2021
Prazo de Execução Atual:	27/08/2022
Vigência Atual:	27/08/2022
Valor P0 Inicial:	12.604.762,93

Valor P0 Atual:	15.553.965,28
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	15.376.960,05
Saldo P0	177.005,23
Reajustes Medidos	1.002.802,16
Reajustes Projetados	177.005,23
Valor Projetado	16.733.772,67
Percentual Executado	98,86%
Execução Financeira Produto	
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS- Janeiro	15.376.960,05
Saldo P0	177.005,23
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	177.005,23
Valor Projetado	15.730.970,51
Percentual Executado	98,86%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência pelo período de 12 (doze) meses, com término previsto para o dia 27 de agosto de 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência com término previsto para o dia 27 de agosto de 2022.

Aditivo Nº 03 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 2.949.202,35 (dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos), passando o valor global a ser de R\$ 15.553.965,28 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte oito centavos).

Licitação	
Edital:	RDC 015/2019
Publicação do Aviso:	12/08/2019
Sessão Inicial:	01/10/2019
Assinatura:	31/10/2019
Proposta:	02/10/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 83/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, NO BAIRRO PRESIDENTE VARGAS, RUAS DO MARIA TOMÁSIA, SÍTIO SÃO JOÃO E JAGATÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONDIDAS NO EDITAL E SEUS ANE
Ordem de Serviço:	02/12/2019
Contratada:	CONSORCIO SANEAMENTO FORTALEZA - PB/COPA
Prazo de Execução Inicial:	02/06/2022
Prazo de Execução Atual:	02/06/2022

Vigência Atual:	31/07/2022
Valor P0 Inicial:	37.818.721,99
Valor P0 Atual:	38.734.470,23
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	3.783.700,12
Saldo P0	34.950.770,11
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	34.950.770,11
Valor Projetado	73.685.240,34
Percentual Executado	9,77%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO - BAIRRO PRESIDENTE VARGAS - LOTE 2 - RUAS DO MARIA TOMÁSIA, SÍTIO SÃO JOÃO E JAGATÁ.- Janeiro	3.783.700,12
Saldo P0	34.950.770,11
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	34.950.770,11

Valor Projetado	73.685.240,34
Percentual Executado	9,77%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 083/2019, acrescentando ao contrato o montante de R\$ 915.748,24 (novecentos e quinze mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao percentual 2,42% (dois virgula quarenta e dois por cento) do valor original do contrato, conforme manifestações técnicas nos autos. PARÁGRAFO ÚNICO: O valor contratual passará a ser de R\$38.734.470,23 (Trinta e oito milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e três centavos)</p>	

Licitação	
Edital:	RDC 015/2019
Publicação do Aviso:	12/08/2019
Sessão Inicial:	01/10/2019
Assinatura:	31/10/2019
Proposta:	01/10/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 82/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, NO BAIRRO PRESIDENTE VARGAS, RUAS DO PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 1.
Ordem de Serviço:	02/12/2019
Contratada:	EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	02/06/2022
Prazo de Execução Atual:	27/06/2023

Vigência Atual:	25/08/2023
Valor P0 Inicial:	22.033.928,21
Valor P0 Atual:	30.902.923,13
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	21.484.403,61
Saldo P0	14.101.496,70
Reajustes Medidos	1.700.865,39
Reajustes Projetados	2.227.063,47
Valor Projetado	39.513.829,17
Percentual Executado	69,52%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO - BAIRRO PRESIDENTE VARGAS - LOTE 1 - RUAS DO PRESIDENTE VARGAS- Novembro	21.484.403,61
Saldo P0	14.101.496,70
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.227.063,47

Valor Projetado	37.812.963,78
Percentual Executado	60,37%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro de R\$ 5.102.324,93 (cinco milhões, cento e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), equivalente a 23,15% (vinte e três vírgula quinze por cento) do valor inicial contratado, que passa a ser de R\$ 27.136.253,14 (vinte e sete milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 28.736.024,45 (vinte e oito milhões, setecentos e trinta e seis mil, vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 25 de agosto de 2023 e de execução, com nova data de encerramento prevista para dia 27 de junho de 2023.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 3.766.669,99 (três milhões setecentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), passando o valor global a ser de R\$ 35.585.900,31 (trinta e cinco milhões e quinhentos e oitenta e cinco mil e novecentos reais e trinta e um centavos), conforme manifestação técnica nos autos.</p>	

Licitação	
Edital:	CP 008/2019
Publicação do Aviso:	04/07/2019
Sessão Inicial:	08/08/2019
Assinatura:	26/11/2019
Proposta:	08/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 92/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 1.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	CONSTRUTORA ASTRAL LTDA - ME
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	20/11/2020
Vigência Atual:	10/01/2021

Valor P0 Inicial:	821.383,62
Valor P0 Atual:	994.584,35
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	935.108,31
Saldo P0	59.476,04
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	59.476,04
Valor Projetado	1.054.060,39
Percentual Executado	94,02%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 01 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: BOA VISTA- Novembro	935.108,31
Saldo P0	59.476,04
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	59.476,04

Valor Projetado	1.054.060,39
Percentual Executado	94,02%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência por 90 (noventa) dias, com término previsto para 26 de novembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução por 90 (noventa) dias, com término previsto para 06 de outubro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Altera-se da planilha de custos, com acréscimo e inclusão de novos serviços ao Contrato, no montante de R\$45.578,78 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), equivalente a aproximadamente 5,55% (cinco vírgula cinquenta e cinco por cento) do valor inicial atualizado, que passa a ser de R\$ 866.962,40 (oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência fica prorrogado, com término previsto para 10 de janeiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução fica prorrogado, com término previsto para 20 de novembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Altera-se da planilha de custos, com acréscimo e inclusão de novos serviços ao Contrato, no montante de R\$127.621,95 (cento e vinte e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), equivalente a aproximadamente 21,09% (vinte e um e nove por cento) do valor inicial atualizado, que passa a ser de R\$ 994.584,35 (novecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).</p>	

Licitação	
Edital:	CP 010/2019
Publicação do Aviso:	11/07/2019
Sessão Inicial:	16/08/2019
Assinatura:	08/11/2019
Proposta:	16/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 85/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	CONSTRUTORA ASTRAL LTDA - ME
Prazo de Execução Inicial:	10/07/2020
Prazo de Execução Atual:	30/11/2021
Vigência Atual:	01/02/2022

Valor P0 Inicial:	1.412.553,31
Valor P0 Atual:	2.052.962,02
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	2.080.494,09
Saldo P0	144.056,64
Reajustes Medidos	20.456,84
Reajustes Projetados	144.056,64
Valor Projetado	2.389.064,21
Percentual Executado	101,34%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 01 - ARENINHA EMLURB - BAIRRO: BENFICA- Novembro	2.080.494,09
Saldo P0	144.056,64
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	144.056,64
Valor Projetado	2.368.607,37

Percentual Executado	93,52%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com termino previsto para o dia 08 de fevereiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com termino previsto para o dia 06 de janeiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Altera-se da planilha de custos, com acréscimo e inclusão de novos serviços ao Contrato, no montante de R\$ 207.626,37 (duzentos e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), equivalente a aproximadamente 14,70% (quatorze vírgula setenta por cento) do valor inicial atualizado, que passa a ser de R\$ 1.620.179,68 (um milhão, seiscentos e vinte mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se em 08 de junho 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução, findando-se em 06 de abril 2021.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se em 02 de agosto de 2021 e de execução, findando-se em 31 de maio de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 01 de outubro de 2021 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 30 de julho de 2021</p> <p>Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a promoção da recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico financeiro de passando saldo contratual atualizado ao valor de R\$ 788.149,65</p>	

(setecentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais, sessenta e cinco centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 07 - Promove -se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 307.605,39 (trezentos e sete mil, seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 18,89% (dezoito vírgula oitenta e nove por cento) de acréscimo. Passando valor do contrato a ser R\$ 2.099.373,78 (dois milhões, noventa e nove mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).

Aditivo Nº 08 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 07 de dezembro de 2021 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 05 de outubro de 2021.

Aditivo Nº 09 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 07 de janeiro de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 05 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 10 - Promove-se o aditivo de majoração de serviços, com o acréscimo financeiro de R\$ 125.176,95 (cento e vinte e cinco mil, cento e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), equivalente ao aproximado do valor original do contrato de 7,05% (sete vírgula zero cinco) de acréscimo. Passando valor do contrato a ser R\$ 2.224.550,73 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).

Aditivo Nº 11 - Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 01 de fevereiro de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 30 de novembro de 2021.

Licitação	
Edital:	CP 008/2019
Publicação do Aviso:	04/07/2019
Sessão Inicial:	08/08/2019
Assinatura:	26/11/2019
Proposta:	08/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 094/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 03.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	18/11/2020
Vigência Atual:	24/01/2021

Valor P0 Inicial:	1.057.825,11
Valor P0 Atual:	1.057.825,11
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.033.539,54
Saldo P0	24.285,57
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	24.285,57
Valor Projetado	1.082.110,68
Percentual Executado	97,70%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: CONJUNTO ESPERANÇA- Novembro	1.033.539,54
Saldo P0	24.285,57
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	24.285,57

Valor Projetado	1.082.110,68
Percentual Executado	97,70%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência do Contrato terá o término previsto para dia 24 de novembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução do Contrato terá o término previsto para dia 04 de outubro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência terá o término previsto para o dia 24 de janeiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução terá o término previsto para o dia 18 de novembro de 2020.</p>	

Licitação	
Edital:	CPI 002/2015
Publicação do Aviso:	25/02/2015
Sessão Inicial:	30/03/2015
Assinatura:	23/05/2019
Proposta:	30/03/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 058/2019-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FINS À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ETI CAIS DO PORTO, LOCALIZADA NA RUA ZEZÉ DIOGO, S/N, BAIRRO CAIS DO PORTO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LOTE 01
Ordem de Serviço:	20/01/2020
Contratada:	EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	23/01/2021
Prazo de Execução Atual:	20/11/2022
Vigência Atual:	18/12/2022

Valor P0 Inicial:	8.767.993,63
Valor P0 Atual:	10.947.035,08
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	8.593.540,66
Saldo P0	2.353.494,42
Reajustes Medidos	3.266.989,28
Reajustes Projetados	1.399.851,42
Valor Projetado	15.613.875,78
Percentual Executado	78,50%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - CAIS DO PORTO- Outubro	8.593.540,66
Saldo P0	2.353.494,42
Reajustes Medidos	82.624,84
Reajustes Projetados	1.399.851,42
Valor Projetado	12.429.511,34
Percentual Executado	78,50%

Execução

Aditivo Nº 01 - Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, com início aos 18 de junho de 2020 e término aos 19 de junho 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 1.370.362,77 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), representando o percentual aproximado de 15,63% (quinze vírgula sessenta e três por cento) do valor inicial do Contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 10.138.356,40 (dez milhões, cento e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica prorrogado o prazo de execução com término previsto para 20 de janeiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica prorrogado o prazo de vigência com término previsto para 18 de junho de 2022.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato, passando este a 20 de abril de 2022.

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 18 de agosto de 2022 e de execução, com término previsto para 20 de julho de 2022.

Aditivo Nº 06 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 808.678,68 (Oitocentos e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), passando o valor global a ser de R\$ 10.947.035,08 (Dez milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trinta e cinco reais e oito centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 18 de dezembro de 2022 e de execução, com término previsto para 20 de novembro de 2022.

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 016/2019
Publicação do Aviso:	03/09/2019
Sessão Inicial:	26/09/2019
Assinatura:	10/12/2019
Proposta:	22/10/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 102/2019
Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER. LOTE 01
Ordem de Serviço:	03/02/2020
Contratada:	CONSTRUTORA ASTRAL LTDA - ME
Prazo de Execução Inicial:	03/09/2020
Prazo de Execução Atual:	03/01/2022
Vigência Atual:	10/03/2022
Valor P0 Inicial:	2.499.451,05
Valor P0 Atual:	2.705.394,05

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	971.544,17
Saldo P0	2.090.424,31
Reajustes Medidos	23.304,59
Reajustes Projetados	2.090.424,31
Valor Projetado	5.175.697,38
Percentual Executado	35,91%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PREFEITO JOSÉ WALTER- Agosto	971.544,17
Saldo P0	2.090.424,31
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.090.424,31
Valor Projetado	5.152.392,79
Percentual Executado	31,73%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se	

em 10 de maio 2021. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Prorroga-se o prazo de execução, findando-se em 03 abril 2021.

Aditivo Nº 02 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 10 de outubro de 2021, e de execução, com encerramento previsto para 03 de agosto de 2021.

Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 102/2019, acrescentando ao contrato o valor de R\$ 205.943,00 (duzentos e cinco mil e novecentos e quarenta e três reais), representando um reflexo financeiro correspondente a 8,24% (oito virgula vinte e quatro por cento) ao valor inicial do contrato, passando este ao valor global de R\$ 2.705.394,05 (dois milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinco centavos).

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 2.428.309,43 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e nove reais e quarenta e três centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 10 de março de 2022, e de execução, com encerramento previsto para 03 de janeiro de 2022.

Licitação	
Edital:	CP Nº 010/2019
Publicação do Aviso:	12/07/2019
Sessão Inicial:	16/08/2019
Assinatura:	08/11/2019
Proposta:	16/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 087/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 03.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	K G CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	14/02/2021
Vigência Atual:	16/06/2021

Valor P0 Inicial:	937.616,28
Valor P0 Atual:	1.074.718,51
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Fevereiro	1.037.356,71
Saldo P0	37.361,80
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	37.361,80
Valor Projetado	1.112.080,31
Percentual Executado	96,52%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 03.- Fevereiro	1.037.356,71
Saldo P0	37.361,80
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	37.361,80

Valor Projetado	1.112.080,31
Percentual Executado	96,52%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência, com término previsto para 17 de outubro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução, com término previsto para 14 de setembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência, com término previsto para 17 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução, com término previsto para 14 de novembro de 2020</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 122.645,37 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), equivalente a aproximadamente 13,08% (treze vírgulas oito por cento) do valor inicial do contrato, passando este ao valor global de R\$ 1.060.261,65 (um milhão, sessenta mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).</p> <p>Aditivo Nº 04 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência, com término previsto para 17 de fevereiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução, com término previsto para 14 de janeiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 05 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência, com término previsto para 17 de março de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução, com término previsto para 14 de fevereiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 06 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o impacto financeiro de R\$ 14.456,86 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais</p>	

e oitenta e seis centavos), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 1.074.718,51 (um milhão setenta e quatro mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos).

Aditivo Nº 07 - Altera-se o prazo de vigência do contrato com término para dia 16 de abril de 2021.

Aditivo Nº 08 - Altera-se o prazo de vigência do contrato com término para dia 16 de junho de 2021.

Licitação	
Edital:	CP 010/2019
Publicação do Aviso:	11/06/2019
Sessão Inicial:	16/08/2019
Assinatura:	08/11/2019
Proposta:	04/10/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 86/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 02.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	14/09/2020

Vigência Atual:	17/10/2020
Valor P0 Inicial:	916.000,00
Valor P0 Atual:	1.045.673,21
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	986.841,56
Saldo P0	58.831,65
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	58.831,65
Valor Projetado	1.104.504,86
Percentual Executado	94,37%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM- Agosto	986.841,56
Saldo P0	58.831,65
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	58.831,65

Valor Projetado	1.104.504,86
Percentual Executado	94,37%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência do Contrato fica prorrogado com termino previsto para o dia 17 de outubro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução do Contrato fica prorrogado com termino previsto para o dia 14 de setembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo de R\$ 129.673,21 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), equivalente a aproximadamente 14,15% (quatorze vírgula quinze por cento) do valor inicial, que atualiza-se para R\$ 1.045.673,21 (um milhão, quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e um centavos).</p>	

Licitação	
Edital:	CP Nº 011/2019
Publicação do Aviso:	25/07/2019
Sessão Inicial:	27/08/2019
Assinatura:	03/12/2019
Proposta:	27/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 098/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/05/2020
Prazo de Execução Atual:	06/10/2020
Vigência Atual:	30/01/2021
Valor P0 Inicial:	926.494,12

Valor P0 Atual:	1.065.987,65
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	942.278,06
Saldo P0	123.709,59
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	123.709,59
Valor Projetado	1.189.697,24
Percentual Executado	88,39%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 01. ARENINHA SÍTIO Córrego - Bairro Mondubim- Outubro	942.278,06
Saldo P0	123.709,59
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	123.709,59
Valor Projetado	1.189.697,24
Percentual Executado	88,39%

Execução

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, nos seguintes termos: PRIMEIRO PARAGRAFO: Prorroga-se o prazo de execução por 90 (noventa) dias, findando-se em 07/08/2020; SEGUNDO PARAGRAFO: Prorroga-se o prazo de vigência por 90 (noventa) dias, findando-se em 01/10/2020;

Aditivo Nº 02 - Prorrogam-se os prazos de vigência e de execução do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de execução, findando-se em 06/10/2020; PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se em 30/11/2020

Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 098/2019, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 139.493,53 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do corresponde à 15,05% (quinze vírgula zero cinco por cento). PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 1.065.987,65 (um milhão, sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO ÚNICO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 30 de janeiro de 2021.

Licitação	
Edital:	CP Nº 011/2019
Publicação do Aviso:	25/07/2019
Sessão Inicial:	27/08/2019
Assinatura:	03/12/2019
Proposta:	27/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 099/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 02.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	F T CONSTRUÇÕES EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	05/11/2020
Vigência Atual:	02/01/2021
Valor P0 Inicial:	766.953,75

Valor P0 Atual:	848.376,95
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	808.346,02
Saldo P0	40.030,93
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	40.030,93
Valor Projetado	888.407,88
Percentual Executado	95,28%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 02. ARENINHA ALTO DA PAZ - BAIRRO JARDIM CEARENSE- Outubro	808.346,02
Saldo P0	40.030,93
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	40.030,93
Valor Projetado	888.407,88
Percentual Executado	95,28%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 03 (três) meses, com término previsto para 03 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 03 (três) meses, com término previsto para 06 de outubro de 2020.

Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência fica prorrogado até 02 de janeiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução fica prorrogado até 05 de novembro de 2020.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 81.423,20 (oitenta e um mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), impactando num aumento percentual de 10,61% (dez virgula sessenta e um por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 848.376,95 (oitocentos e quarenta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Licitação	
Edital:	CP Nº 011/2019
Publicação do Aviso:	25/07/2019
Sessão Inicial:	27/08/2019
Assinatura:	03/12/2019
Proposta:	27/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 100/2019
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 03.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	F T CONSTRUÇÕES EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	05/02/2021
Vigência Atual:	01/04/2021
Valor P0 Inicial:	1.305.520,77

Valor P0 Atual:	1.370.350,98
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Fevereiro	1.323.410,14
Saldo P0	46.940,84
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	46.940,84
Valor Projetado	1.417.291,82
Percentual Executado	96,57%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03. ARENINHA SDO - BAIRRO PEDRAS - SR VI- Fevereiro	1.323.410,14
Saldo P0	46.940,84
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	46.940,84
Valor Projetado	1.417.291,82
Percentual Executado	96,57%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 03 (três) meses, com término previsto para 03 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução fica prorrogado pelo período de 03 (três) meses, com término previsto para 06 de outubro de 2020.

Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência fica prorrogado até 01 de fevereiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução fica prorrogado até 05 de dezembro de 2020.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 84.477,71 (oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), impactando num aumento percentual de 6,47% (seis virgula quarenta e sete por cento) do contrato, passando este ao valor global de R\$ 1.389.998,48 (um milhão trezentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato n.º 100/2019, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 01 de abril de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 05 de fevereiro de 2021.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, onde o valor do contrato n.º 100/2019 - SEINF era de R\$ 1.389.998,48 (um milhão trezentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos)

passando a ter o valor R\$ 1.370.350,98 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), representando um reflexo financeiro de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento).

Licitação	
Edital:	RDC 016/2019
Publicação do Aviso:	02/09/2019
Sessão Inicial:	26/09/2019
Assinatura:	10/12/2019
Proposta:	04/11/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 103/2019
Objeto:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER. LOTE 02
Ordem de Serviço:	03/02/2020
Contratada:	CONSTRUTORA ASTRAL LTDA - ME
Prazo de Execução Inicial:	03/09/2020
Prazo de Execução Atual:	03/01/2022
Vigência Atual:	10/03/2022
Valor P0 Inicial:	2.473.129,11
Valor P0 Atual:	2.737.699,25

Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Julho	1.043.410,33
Saldo P0	2.040.706,07
Reajustes Medidos	17.510,17
Reajustes Projetados	2.040.706,07
Valor Projetado	5.142.332,64
Percentual Executado	38,11%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2- Julho	1.043.410,33
Saldo P0	2.040.706,07
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.040.706,07
Valor Projetado	5.124.822,47
Percentual Executado	33,83%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência fica prorrogado, com término previsto para 10 de abril de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução fica prorrogado, com término previsto para 03 de março de 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 109.236,44 (cento e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e quarenta e quatro centavos), impactando num aumento percentual de 4,42% (quatro virgula quarenta e dois por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 2.582.365,55 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 10 de setembro de 2021, e de execução, com encerramento previsto para 03 de julho de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 155.333,70 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e setenta centavos), passando este ao valor global de R\$ 2.737.699,25 (dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), em conformidade com as manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 2.257.059,85 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 06 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 10 de março de 2022, e de execução, com encerramento previsto para 03 de janeiro de 2022.

Licitação	
Edital:	Nº 010/2019
Publicação do Aviso:	12/07/2019
Sessão Inicial:	16/08/2019
Assinatura:	08/11/2019
Proposta:	16/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 088/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. LOTE 04.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	15/01/2021
Vigência Atual:	29/04/2021

Valor P0 Inicial:	1.672.493,05
Valor P0 Atual:	1.893.801,03
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	1.846.486,45
Saldo P0	47.314,58
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	47.314,58
Valor Projetado	1.941.115,61
Percentual Executado	97,50%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 04. ARENINHA MURILÃO. BAIRRO MESSEJANA. SER VI- Janeiro	1.846.486,45
Saldo P0	47.314,58
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	47.314,58
Valor Projetado	1.941.115,61

Percentual Executado	97,50%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 08 de novembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 06 de outubro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com um impacto financeiro de R\$ 221.307,98 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e noventa e oito centavos), equivalente a 13,23% (treze vírgula vinte e três por cento) do valor global inicial, que passa a ser de R\$ 1.893.801,03 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e um reais e três centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 08 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 05 de novembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 08 de fevereiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 30 de novembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 05 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 15 de março de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 15 de janeiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 06 - Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 29 de abril de 2021.</p>	

Licitação	
Edital:	CP Nº 008/2019
Publicação do Aviso:	05/07/2019
Sessão Inicial:	08/08/2019
Assinatura:	26/11/2019
Proposta:	08/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 096/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. - LOTE 05.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	AMP ENGENHARIA EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	29/05/2021
Vigência Atual:	17/07/2021

Valor P0 Inicial:	1.306.753,20
Valor P0 Atual:	1.387.336,92
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Maio	1.343.477,92
Saldo P0	43.859,00
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	43.859,00
Valor Projetado	1.431.195,92
Percentual Executado	96,84%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 05 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: MESSEJANA- Maio	1.343.477,92
Saldo P0	43.859,00
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	43.859,00
Valor Projetado	1.431.195,92

Percentual Executado	96,84%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência por 70 (setenta) dias, com término previsto para 04 de novembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução por 70 (setenta) dias, com término previsto para 14 de setembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência com término previsto para 04 de janeiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 14 de novembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 46.716,49 (quarenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), representando uma alteração percentual de 3,57%, passando o contrato ao valor global de R\$ 1.353.469,69 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos).</p> <p>Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos contratuais com novo término para a vigência previsto para 04 de março de 2021 e de execução para 14 de janeiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 096/2019, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 18 de abril de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 28 de fevereiro de 2021</p>	

Aditivo Nº 06 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com a repercussão financeira de R\$ 33.867,23 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos, equivalente a aproximadamente 2,59% (dois vírgula cinquenta e nove por cento) do valor global inicial, que passa a ser de R\$ 1.387.336,92 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos).

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 096/2019, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 02 de junho de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 14 de abril de 2021.

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 096/2019, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 17 de julho de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 29 de maio de 2021.

Licitação	
Edital:	CP Nº 008/2019
Publicação do Aviso:	05/07/2019
Sessão Inicial:	08/08/2019
Assinatura:	26/11/2019
Proposta:	08/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 093/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE.- LOTE 02.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	29/11/2021

Vigência Atual:	28/02/2022
Valor P0 Inicial:	1.799.773,66
Valor P0 Atual:	1.995.120,94
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	2.085.793,50
Saldo P0	51.233,31
Reajustes Medidos	36.915,34
Reajustes Projetados	51.233,31
Valor Projetado	2.225.175,46
Percentual Executado	104,54%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: PASSARÉ- Novembro	2.085.793,50
Saldo P0	51.233,31
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	51.233,31
Valor Projetado	2.188.260,12
Percentual Executado	97,60%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência do Contrato fica prorrogado com termino previsto para o dia 24 de novembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução do Contrato fica prorrogado com termino previsto para o dia 01 de outubro de 2020.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se a vigência do contrato, com termino previsto para o dia 30 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se a execução do contrato, com termino previsto para o dia 30 de novembro de 2020.

Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objeto promover a prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de vigência do Contrato fica prorrogado com termino previsto para dia 30 de março de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução do Contrato fica prorrogado com termino previsto para dia 30 de janeiro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente aditivo fundamenta-se no artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo P352874/2020. CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO: promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 111.589,93 (cento e onze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), equivalente a 6,20% (seis vírgula vinte por cento) do valor global inicial, que

passa a ser de R\$ 1.911.363,59 (um milhão, novecentos e onze mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Aditivo Nº 05 - O presente aditivo fundamenta-se no artigo 57, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo P004257/2021. CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO: Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 28 de maio de 2021 e de execução, com nova data de encerramento prevista para o dia 28 de fevereiro de 2021.

Aditivo Nº 06 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 15 de junho de 2021 e de execução, com nova data de encerramento prevista para o dia 15 de abril de 2021.

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 30 de julho de 2021 e de execução, com nova data de encerramento prevista para o dia 30 de maio de 2021.

Aditivo Nº 08 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 30 de setembro de 2021 e de execução, com nova data de encerramento prevista para o dia 30 de junho de 2021.

Aditivo Nº 09 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com termino previsto para 15 de novembro de 2021 e de execução com término previsto para o dia 15 de agosto de 2021.

Aditivo Nº 10 - O presente termo aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 573.423,91 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 11 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com termino previsto para 30 de dezembro de 2021 e de execução com término previsto para o dia 30 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 12 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro no montante de R\$ 83.757,35 (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), onde o valor do Contrato, passa a ser de R\$ 2.137.026,81 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, vinte e seis reais e oitenta e um centavos), conforme manifestação técnica acostada aos autos.

Aditivo Nº 13 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com termino previsto para 28 de fevereiro de 2022 e de execução com término previsto para o dia 29 de novembro de 2021

Licitação	
Edital:	CP Nº 008/2019
Publicação do Aviso:	05/07/2019
Sessão Inicial:	08/08/2019
Assinatura:	26/11/2019
Proposta:	08/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 095/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. - LOTE 04.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	14/11/2021

Vigência Atual:	13/02/2022
Valor P0 Inicial:	873.780,25
Valor P0 Atual:	1.243.511,97
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	1.292.249,20
Saldo P0	69.008,80
Reajustes Medidos	15.972,11
Reajustes Projetados	69.008,80
Valor Projetado	1.446.238,91
Percentual Executado	103,92%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 04 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ- Outubro	1.292.249,20
Saldo P0	69.008,80
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	69.008,80
Valor Projetado	1.430.266,80
Percentual Executado	94,93%

Execução

Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência por 90 (noventa) dias, com término previsto para 24 de novembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução por 90 (noventa) dias, com término previsto para 01 de outubro de 2020. Errata: “CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO: Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 24 de novembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 01 de outubro de 2020.”

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se a vigência do contrato, com termino previsto para o dia 30 de dezembro de 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se a execução do contrato, com termino previsto para o dia 30 de novembro de 2020.

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com novo término previsto para 30 de março de 2021 e de execução, com novo término previsto para 30 de janeiro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente aditivo fundamenta-se no artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo P352890/2020. CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO: Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 189.265,22 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), equivalente a 21,66% (vinte e um vírgula sessenta e seis por cento) do valor

global inicial, que passa a ser de R\$ 1.063.045,47 (um milhão, sessenta e três mil, quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorroga-se os prazos de vigência para 29 de abril de 2021 e execução para 28 de fevereiro de 2021.

Aditivo Nº 06 - Prorroga-se os prazos de vigência para 15 de junho de 2021 e execução para 15 de abril de 2021

Aditivo Nº 07 - Prorroga-se os prazos de vigência para 15 de julho de 2021 e execução para 15 de maio de 2021.

Aditivo Nº 08 - Prorroga-se os prazos de vigência para 15 de setembro de 2021 e execução para 30 de junho de 2021.

Aditivo Nº 09 - Prorroga-se os prazos de vigência para 15 de novembro de 2021 e execução para 15 de agosto de 2021.

Aditivo Nº 10 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 419.478,01 (quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e setenta e oito reais e um centavo), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 11 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro no montante de R\$ 180.466,50 (cento e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). O valor inicial do Contrato que passará a ser de R\$ 1.361.258,00 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais), conforme manifestação técnica acostada aos autos.

Aditivo Nº 12 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 30 de dezembro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 30 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 13 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 13 de fevereiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 14 de novembro de 2021.

Licitação	
Edital:	RDC Nº 020/2019
Publicação do Aviso:	26/09/2019
Sessão Inicial:	21/10/2019
Assinatura:	28/11/2019
Proposta:	22/10/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 097/2019 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA A COMUNIDADE 7 DE SETEMBRO NO BAIRRO GRANJA LISBOA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	06/11/2020
Prazo de Execução Atual:	29/05/2022
Vigência Atual:	29/08/2022

Valor P0 Inicial:	6.891.507,00
Valor P0 Atual:	8.687.693,20
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Maio	8.844.037,75
Saldo P0	863.575,57
Reajustes Medidos	93.818,19
Reajustes Projetados	863.575,57
Valor Projetado	10.665.007,08
Percentual Executado	101,80%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA A COMUNIDADE 7 DE SETEMBRO NO BAIRRO GRANJA LISBOA- Maio	8.844.037,75
Saldo P0	863.575,57
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	863.575,57
Valor Projetado	10.571.188,89

Percentual Executado	91,10%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 973.993,90 (novecentos e setenta e três mil e novecentos e noventa e três reais e noventa centavos), representando o percentual aproximado de 14,13% (quatorze virgula treze por cento) do valor inicial do Contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 7.865.500,90 (sete milhões e oitocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais e noventa centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 30 de julho de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 30 de abril de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 30 de dezembro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 30 de setembro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 5.792.315,55 (cinco milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme manifestações técnicas nos autos</p> <p>Aditivo Nº 05 - : O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de</p>	

encerramento prevista para o dia 30 de março de 2022 e de execução, com nova data de encerramento prevista para 30 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 06 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 822.192,30 (oitocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos), passando o valor global a ser de R\$ 9.707.613,32 (Nove milhões e setecentos e sete mil e seiscentos e treze reais e trinta e dois centavos).

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 30 de junho de 2022 e de execução, com nova data de encerramento prevista para 30 de março de 2022.

Aditivo Nº 08 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 29 de agosto de 2022 e de execução, com nova data de encerramento prevista para 29 de maio de 2022.

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 024/2019
Publicação do Aviso:	25/10/2019
Sessão Inicial:	16/12/2019
Assinatura:	24/01/2020
Proposta:	16/12/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 008/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO JANGURUSSU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 02. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA
Ordem de Serviço:	12/02/2020
Contratada:	CONSTRUTORA ASTRAL LTDA - ME
Prazo de Execução Inicial:	12/09/2020
Prazo de Execução Atual:	21/12/2021
Vigência Atual:	24/02/2022

Valor P0 Inicial:	3.375.938,80
Valor P0 Atual:	3.637.171,91
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	1.586.706,91
Saldo P0	2.432.026,20
Reajustes Medidos	59.499,80
Reajustes Projetados	2.432.026,20
Valor Projetado	6.510.259,11
Percentual Executado	43,62%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI JANGURUSSU - RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA- Junho	1.586.706,91
Saldo P0	2.432.026,20
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.432.026,20
Valor Projetado	6.450.759,31
Percentual Executado	39,48%

Execução

Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se em 24 de maio 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução, findando-se em 21 de maio 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 261.233,11 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e onze centavos), perfectibilizando um alteração percentual de 7,74%, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 3.637.171,91 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cento e setenta e um reais e noventa e um centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 08/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 24 de fevereiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 21 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 2.649.959,90 (dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial Nº 019/2019
Publicação do Aviso:	24/09/2019
Sessão Inicial:	12/11/2019
Assinatura:	18/12/2019
Proposta:	13/11/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 106/2019-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO BAIRRO ANCURI NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE
Ordem de Serviço:	20/01/2020
Contratada:	CONSORCIO CONCÓRDIA & CSL - ANCURI
Prazo de Execução Inicial:	20/07/2022
Prazo de Execução Atual:	20/10/2022
Vigência Atual:	19/12/2022

Valor P0 Inicial:	14.222.227,43
Valor P0 Atual:	18.441.199,67
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	13.822.752,59
Saldo P0	6.782.702,66
Reajustes Medidos	683.000,58
Reajustes Projetados	6.782.702,66
Valor Projetado	28.071.158,49
Percentual Executado	74,96%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO BAIRRO ANCURI- Outubro	13.822.752,59
Saldo P0	6.782.702,66
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	6.782.702,66
Valor Projetado	27.388.157,91
Percentual Executado	67,08%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 1.111.835,16 (um milhão, cento e onze mil e oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis reais centavos). Com reflexo financeiro de e 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento) ao valor inicial do contrato. O valor do contrato com o presente aditivo passa a ser R\$ 15.334.062,59 (quinze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$14.054.456,68 (quatorze milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, sessenta e oito centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de R\$ 1.092.439,44 (um milhão e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), passando assim o valor do contrato a ser de R\$ 18.590.757,61 (dezoito milhões, quinhentos e noventa mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 04 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 2.014.697,64 (dois milhões, quatorze mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), passando o valor global a ser de R\$ 20.605.455,25 (vinte milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 05 - Prorroga-se o prazo de vigência do contrato com termino previsto para o dia 19 de dezembro de 2022 e a execução do contrato com termino previsto para o dia 20 de outubro de 2022, conforme justificativa técnica.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n.º 043/2019
Publicação do Aviso:	19/12/2019
Sessão Inicial:	17/01/2020
Assinatura:	07/02/2020
Proposta:	20/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 023/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO PREFEITO JOSE WALTER, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE
Ordem de Serviço:	09/03/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/10/2020
Prazo de Execução Atual:	09/10/2021
Vigência Atual:	07/02/2022
Valor P0 Inicial:	2.936.438,83

Valor P0 Atual:	3.541.057,69
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	3.108.926,19
Saldo P0	585.638,94
Reajustes Medidos	54.132,56
Reajustes Projetados	585.638,94
Valor Projetado	4.334.336,63
Percentual Executado	87,80%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER - RESIDENCIAL MONTENEGRO- Outubro	3.108.926,19
Saldo P0	585.638,94
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	585.638,94
Valor Projetado	4.280.204,07
Percentual Executado	84,15%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica prorrogado o prazo de Execução com término previsto para 09 de fevereiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica prorrogado o prazo de Vigência com término previsto para 07 de maio de 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 23/2020, que resulta no montante de R\$ 137.006,54 (cento e trinta e sete mil, seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Aditivo Nº 03 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 25.868,81 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), equivalente a aproximadamente 0,88% (zero vírgula oitenta e oito por cento) do valor inicial do Contrato.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 023/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 07 de julho de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 09 de maio de 2021

Aditivo Nº 05 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 322.457,61 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) e a supressão de R\$ 18.300,59 (dezoito mil, trezentos reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 10,98% (dez vírgula noventa e oito por cento) de acréscimo. Passando valor do contrato a ser R\$ 3.266.464,16 (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato nº 023/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com

término previsto para o dia 07 de setembro de 2021. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 09 de julho de 2021.

Aditivo Nº 07 - PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 07 de dezembro de 2021. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Prorrogase o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 09 de outubro de 2021.

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 1.056.013,59 (um milhão, cinquenta e seis mil, treze reais e cinquenta e nove centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 09 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro no montante de R\$ 274.593,53 (Duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), onde o valor do Contrato, passa a ser de R\$ 3.694.565,13 (Três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), conforme manifestação técnica acostada aos autos.

Aditivo Nº 10 - O presente termo aditivo tempo objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a **CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE** do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC (Índice Nacional da Construção Civil – coluna 35).

Aditivo Nº 11 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato n.º 023/2020, nos seguintes termos: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 07 de fevereiro de 2022.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n.º 041/2019
Publicação do Aviso:	11/12/2019
Sessão Inicial:	09/01/2020
Assinatura:	12/02/2020
Proposta:	13/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 024/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NOS BAIRROS CAIS DO PORTO E BONSUCESSO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE. LOTE 02.
Ordem de Serviço:	09/03/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/10/2020
Prazo de Execução Atual:	09/09/2022
Vigência Atual:	12/12/2022

Valor P0 Inicial:	2.303.280,87
Valor P0 Atual:	2.893.724,71
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	2.720.428,74
Saldo P0	485.523,08
Reajustes Medidos	85.548,26
Reajustes Projetados	47.069,52
Valor Projetado	3.338.569,60
Percentual Executado	94,01%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI BONSUCESSO- Agosto	2.720.428,74
Saldo P0	485.523,08
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	47.069,52
Valor Projetado	3.253.021,34
Percentual Executado	84,86%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro no montante de R\$ 57.477,29 (cinquenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), equivalente a aproximadamente 2,50% (dois virgula cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato, que passa a ser de R\$ 2.360.758,16 (dois milhões trezentos e sessenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos)

Aditivo Nº 02 - Alteram-se os prazos contratuais, prorrogando-se o prazo de vigência, com término aos 12 de agosto de 2021, e prazo de execução, com término aos 09 de junho de 2021.

Aditivo Nº 03 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro no montante de R\$ 37.604,66 (trinta e sete mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), equivalente a aproximadamente 1,63% (um virgula sessenta e três por cento) do valor inicial do Contrato, que passa a ser de R\$ 2.398.362,82 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Aditivo Nº 04 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro no montante de R\$ 167.583,81 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), equivalente a aproximadamente 7,28% (sete virgula vinte e oito por cento) do valor inicial do Contrato, que passa a ser de R\$ 2.565.946,63 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 12 de dezembro de 2021 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 09 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado

do saldo contratual passará para R\$ 2.050.034,88 (dois milhões e cinquenta mil e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC – (Índice Nacional da Construção Civil –coluna 35).

Aditivo Nº 08 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 12 de maio de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 09 de abril de 2022.

Aditivo Nº 09 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 12 de outubro de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 09 de julho de 2022.

Aditivo Nº 10 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 12 de dezembro de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 09 de setembro de 2022.

Aditivo Nº 11 - Promove-se o acréscimo de valor a planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 327.778,08 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e oito centavos), resultando em novo valor Contratual de R\$ 3.205.951,82 (três milhões e duzentos e cinco mil e novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n.º 041/2019
Publicação do Aviso:	11/12/2019
Sessão Inicial:	09/01/2020
Assinatura:	10/02/2020
Proposta:	10/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 025/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NOS BAIRROS CAIS DO PORTO E BONSUCESSO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	09/03/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/10/2020
Prazo de Execução Atual:	09/01/2022
Vigência Atual:	10/03/2022

Valor P0 Inicial:	3.057.650,26
Valor P0 Atual:	3.580.336,72
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	3.401.545,46
Saldo P0	430.796,42
Reajustes Medidos	30.770,43
Reajustes Projetados	430.796,42
Valor Projetado	4.293.908,73
Percentual Executado	95,01%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI RESIDENCIAL ALTO DA PAZ, CAIS DO PORTO- Janeiro	3.401.545,46
Saldo P0	430.796,42
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	430.796,42
Valor Projetado	4.263.138,30
Percentual Executado	88,76%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica prorrogado o prazo de Execução com término previsto para 09 de fevereiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica prorrogado o prazo de Vigência com término previsto para 10 de maio de 2021.

Aditivo Nº 02 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 27.798,70 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta centavos), equivalente a aproximadamente 0,91% (zero vírgula noventa e um por cento) do valor inicial do Contrato, que passa a ser de R\$ 3.085.448,96 (três milhões, oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 025/2020, que resulta no montante de R\$ 253.213,78 (duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e treze reais e setenta e oito centavos).

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 025/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 10 de agosto de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 09 de junho de 2021.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato nº 025/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 10 de outubro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 09 de agosto de 2021

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 1.647.941,61 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato nº 025/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 10 de março de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 09 de janeiro de 2022.

Aditivo Nº 08 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 265.730,85 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), passando valor do contrato a ser R\$ 3.603.184,97 (três milhões, seiscentos e três mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Nona – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC – (Índice Nacional da Construção Civil –coluna 35).

Aditivo Nº 10 - O presente Termo Aditivo tem por objeto um acréscimo no valor de R\$ 229.156,91 (duzentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e seis reais, e noventa e um centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ 3.832.341,88 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e um reais, e oitenta e oito centavos)

Licitação	
Edital:	CP nº 015/2019
Publicação do Aviso:	03/09/2019
Sessão Inicial:	07/10/2019
Assinatura:	20/12/2019
Proposta:	07/10/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 107/2019-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PADRONIZADOS DE PAVIMENTAÇÃO NÃO BETUMINOSA, GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS, INCLUINDO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE.
Ordem de Serviço:	03/02/2020
Contratada:	EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	03/02/2021
Prazo de Execução Atual:	03/11/2021
Vigência Atual:	20/12/2021

Valor P0 Inicial:	14.000.000,00
Valor P0 Atual:	14.000.000,00
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Setembro	8.202.167,36
Saldo P0	1.658.783,89
Reajustes Medidos	103.959,08
Reajustes Projetados	1.658.783,89
Valor Projetado	11.623.694,22
Percentual Executado	58,59%
Execução Financeira Produto	
RUA DOM LUSTOSA- Setembro	1.329.708,66
Saldo P0	163.197,96
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	163.197,96
Valor Projetado	1.656.104,58
Percentual Executado	89,07%
Execução Financeira Produto	

RUA JOSÉ MILTON- Setembro	468.224,12
Saldo P0	65.222,58
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	65.222,58
Valor Projetado	598.669,28
Percentual Executado	87,77%
Execução Financeira Produto	
RUA ADONIAS CARNEIRO- Setembro	74.793,33
Saldo P0	9.009,39
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	9.009,39
Valor Projetado	92.812,11
Percentual Executado	89,25%
Execução Financeira Produto	
TRAVESSA FLAMENGUINHO- Setembro	108.274,67
Saldo P0	18.350,37
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	18.350,37
Valor Projetado	144.975,41
Percentual Executado	85,51%
Execução Financeira Produto	
RUA WILLYS SARAIVA- Setembro	451.748,21
Saldo P0	208.715,13
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	208.715,13
Valor Projetado	869.178,47
Percentual Executado	68,40%
Execução Financeira Produto	
RUA OSMAR VIANA- Setembro	214.914,37
Saldo P0	21.914,17
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	21.914,17
Valor Projetado	258.742,71
Percentual Executado	90,75%
Execução Financeira Produto	

RUAS DO ARACAPÉ- Setembro	1.297.158,40
Saldo P0	167.407,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	167.407,68
Valor Projetado	1.631.973,76
Percentual Executado	88,57%
Execução Financeira Produto	
RUA GERALDINA MARIA DA SILVA- Setembro	466.372,55
Saldo P0	45.117,41
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	45.117,41
Valor Projetado	556.607,37
Percentual Executado	91,18%
Execução Financeira Produto	
RUAS POLIGONAL NELSON COELHO- Setembro	911.091,05
Saldo P0	398.789,83
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	398.789,83
Valor Projetado	1.708.670,71
Percentual Executado	69,56%
Execução Financeira Produto	
RUAS ALAMEDAS- Setembro	358.139,04
Saldo P0	55.495,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	55.495,98
Valor Projetado	469.131,00
Percentual Executado	86,58%
Execução Financeira Produto	
RUA COMPARTILHADA CÂNDIDO JUCÁ- Setembro	144.133,94
Saldo P0	20.234,23
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	20.234,23
Valor Projetado	184.602,40
Percentual Executado	87,69%

Execução Financeira Produto	
RUA D E RUA M- Setembro	314.343,91
Saldo P0	30.710,74
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	30.710,74
Valor Projetado	375.765,39
Percentual Executado	91,10%
Execução Financeira Produto	
RUA MATIAS BARBOSA- Setembro	616.907,98
Saldo P0	128.186,19
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	128.186,19
Valor Projetado	873.280,36
Percentual Executado	82,80%
Execução Financeira Produto	
RUA CAVAN- Setembro	547.368,55
Saldo P0	65.463,10
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	65.463,10
Valor Projetado	678.294,75
Percentual Executado	89,32%
Execução Financeira Produto	
RUA 87- Setembro	721.942,06
Saldo P0	204.158,94
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	204.158,94
Valor Projetado	1.130.259,94
Percentual Executado	77,96%
Execução Financeira Produto	
ACESSO CUCA PICI- Setembro	177.046,52
Saldo P0	56.810,19
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	56.810,19
Valor Projetado	290.666,90
Percentual Executado	75,71%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 107/2019, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 20 de junho de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 03 de maio de 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 107/2019, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 20 de agosto de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 03 de julho de 2021.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 107/2019 SEINF, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 20 de outubro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 03 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 9.365.024,69 (nove milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 107/2019 - SEINF, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 20 de dezembro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 03 de novembro de 2021.

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 038/2019
Publicação do Aviso:	03/12/2019
Sessão Inicial:	27/12/2019
Assinatura:	17/01/2020
Proposta:	30/12/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 005/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO CAIS DO PORTO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE.
Ordem de Serviço:	03/02/2020
Contratada:	SIGNUS CONSTRUCOES ASSESSORIA TECNICA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	03/09/2020
Prazo de Execução Atual:	03/09/2022
Vigência Atual:	17/11/2022

Valor P0 Inicial:	3.069.676,97
Valor P0 Atual:	3.427.884,70
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	3.392.886,67
Saldo P0	34.998,03
Reajustes Medidos	210.110,82
Reajustes Projetados	3.082,20
Valor Projetado	3.641.077,72
Percentual Executado	98,98%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI CAIS DO PORTO- Agosto	3.392.886,67
Saldo P0	34.998,03
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	3.082,20
Valor Projetado	3.430.966,90
Percentual Executado	98,98%

Execução

Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência passando o seu término para 17/05/2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução passando o seu término para com término previsto para 03/03/2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 81.238,11 (oitenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e onze centavos), perfectibilizando uma alteração percentual de 2,65% (dois virgula sessenta e cinco por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 3.150.915,08 (três milhões, cento e cinquenta mil, novecentos e quinze reais e oito centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 03 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 005/2020. PARAGRAFO PRIMEIRO: prorroga-se a execução com o término previsto para o dia 03 de julho de 2021. PARAGRAFO PRIMEIRO: prorroga-se a vigência com o término previsto para o dia 17 de setembro de 2021

Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 17 de dezembro de 2021 e de execução previsto para 03 de outubro de 2021.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custo, com impacto financeiro de R\$ 85.590,80 (oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos), passando este ao valor atualizado de R\$ 3.236.505,88 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Aditivo Nº 06 - Prorrogam-se os prazos de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 17 de fevereiro de 2022 e de execução previsto para 03 de janeiro de 2022.

Aditivo Nº 07 - O presente termo aditivo tempo objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC (Índice Nacional da Construção Civil – coluna 35)

Aditivo Nº 08 - Prorrogam-se os prazos de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 17 de maio de 2022 e de execução previsto para 03 de abril de 2022.

Aditivo Nº 09 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custo, com impacto financeiro de R\$ 174.451,08 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oito centavos), passando este ao valor atualizado de R\$ 3.410.956,96 (Três milhões, quatrocentos e dez mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Aditivo Nº 10 - Prorrogam-se os prazos de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 17 de agosto de 2022 e de execução previsto para 03 de julho de 2022.

Aditivo Nº 11 - Prorrogam-se os prazos de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 17 de novembro de 2022 e de execução previsto para 03 de setembro de 2022.

Aditivo Nº 12 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custo, com impacto financeiro de R\$ 16.927,74 (dezesseis mil, novecentos e vinte e sete reais, e setenta e quatro centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ 3.427.884,70 (três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 024/2019
Publicação do Aviso:	25/10/2019
Sessão Inicial:	16/12/2019
Assinatura:	24/01/2020
Proposta:	16/12/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 007/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO JANGURUSSU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	19/02/2020
Contratada:	SIGNUS CONSTRUCOES ASSESSORIA TECNICA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	19/09/2020
Prazo de Execução Atual:	19/09/2022
Vigência Atual:	22/01/2023

Valor P0 Inicial:	2.959.901,70
Valor P0 Atual:	3.357.172,82
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Setembro	3.151.515,28
Saldo P0	205.657,54
Reajustes Medidos	264.997,00
Reajustes Projetados	51.269,80
Valor Projetado	3.673.439,62
Percentual Executado	93,87%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA- Setembro	3.151.515,28
Saldo P0	205.657,54
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	51.269,80
Valor Projetado	3.408.442,62
Percentual Executado	93,87%

Execução

Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência por 06 (seis) meses, com término previsto para 24 de maio de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução por 06 (seis) meses, com término previsto para 19 de março de 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato nº 007/2020, acrescentando ao contrato o valor de R\$ 111.010,36 (cento e onze mil, dez reais e trinta e seis centavos), correspondente ao percentual de 3,75% (três virgula setenta e cinco por cento) do valor original do contrato, conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 03 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência com término previsto para 24 de dezembro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 19 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente termo aditivo tempo objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC (Índice Nacional da Construção Civil – coluna 35).

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 24/07/2022, e de execução previsto para 19/05/2022.

Aditivo Nº 06 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 267.557,26 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), passando o valor atualizado para R\$ 3.338.469,32 (três milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais, e trinta e dois centavos).

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 22 de setembro de 2022, e de execução previsto para 19 de julho de 2022.

Aditivo Nº 08 - Prorrogam-se os prazos de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 22 de novembro de 2022, e de execução previsto para 19 de setembro de 2022.

Aditivo Nº 09 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 18.703,50 (dezoito mil, setecentos e três reais e cinquenta centavos), passando o contrato ao valor de R\$ 3.357.172,82 (três milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Aditivo Nº 10 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 22 de janeiro de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 023/2019
Publicação do Aviso:	25/10/2019
Sessão Inicial:	16/12/2019
Assinatura:	17/01/2020
Proposta:	16/12/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 003/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO JANGURUSSU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Ordem de Serviço:	03/02/2020
Contratada:	MEDEIROS E ALENCAR PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	03/09/2020
Prazo de Execução Atual:	03/10/2022

Vigência Atual:	18/11/2022
Valor P0 Inicial:	3.181.285,93
Valor P0 Atual:	3.282.552,56
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	296.059,88
Saldo P0	2.986.492,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.986.492,68
Valor Projetado	6.269.045,24
Percentual Executado	9,02%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI RESIDÊNCIA JOSÉ EUCLIDES- Dezembro	296.059,88
Saldo P0	2.986.492,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.986.492,68
Valor Projetado	6.269.045,24

Percentual Executado	9,02%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 101.266,63 (cento e um mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), representando o percentual aproximado de 3,18 % (três virgula dezoito por cento) do valor inicial do Contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 3.282.552,56 (três milhões duzentos e oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, prorrogando a vigência do contrato, com término previsto para o dia 17 de abril de 2021 e prorrogando a execução do contrato, com término previsto para o dia 03 de fevereiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo altera os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 17 de abril de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 03 de dezembro de 2021. CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 18 de novembro de 2022, e de execução, com término previsto para 03 de outubro de 2022.</p>	

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n.º 036/2019
Publicação do Aviso:	02/12/2019
Sessão Inicial:	21/01/2020
Assinatura:	13/02/2020
Proposta:	22/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 13/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NO BAIRRO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	16/03/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/01/2021
Prazo de Execução Atual:	01/01/2022
Vigência Atual:	14/03/2022
Valor P0 Inicial:	6.948.868,92

Valor P0 Atual:	6.974.575,87
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	3.552.307,36
Saldo P0	4.287.098,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	4.287.098,98
Valor Projetado	12.126.505,32
Percentual Executado	50,93%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - BAIRRO PEDRAS - LOTE 1- Novembro	3.552.307,36
Saldo P0	4.287.098,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	4.287.098,98
Valor Projetado	12.126.505,32
Percentual Executado	45,31%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo altera os prazos de execução e de vigência do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término em 13 de outubro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término em 31 de julho de 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 25.706,95 (vinte e cinco mil setecentos e seis reais e noventa e cinco centavos), representando o percentual aproximado de 0,37% (zero virgula trinta e sete por cento) do valor inicial do Contrato.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 4.995.909,35 (quatro milhões e novecentos e noventa e cinco mil e novecentos e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 14 de março de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 01 de janeiro de 2022.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n.º 036/2019
Publicação do Aviso:	03/12/2019
Sessão Inicial:	21/01/2020
Assinatura:	13/02/2020
Proposta:	22/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 015/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NO BAIRRO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, LOTE 02.
Ordem de Serviço:	16/03/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/01/2021
Prazo de Execução Atual:	01/01/2022
Vigência Atual:	14/03/2022
Valor P0 Inicial:	7.216.653,37

Valor P0 Atual:	7.242.478,26
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	4.006.844,15
Saldo P0	4.015.439,14
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	4.015.439,14
Valor Projetado	12.037.722,43
Percentual Executado	55,32%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - BAIRRO PEDRAS - LOTE 2- Novembro	4.006.844,15
Saldo P0	4.015.439,14
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	4.015.439,14
Valor Projetado	12.037.722,43
Percentual Executado	49,95%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos contratuais, com nova data de encerramento para a vigência, aos 13 de outubro de 2021 e para execução aos 31 de julho de 2021.

Aditivo Nº 02 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 25.824,89 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 0,36% (zero vírgula trinta e seis por cento) do valor inicial do Contrato.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 4.900.391,02 (quatro milhões, novecentos mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 04 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 14 de março de 2022, e o prazo de execução, com encerramento previsto para o dia 01 de janeiro de 2022.

Licitação	
Edital:	CP Nº 003/2015
Publicação do Aviso:	26/02/2015
Sessão Inicial:	30/03/2015
Assinatura:	26/09/2019
Proposta:	30/03/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 002/2019-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) COM FINS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SECRETARIA REGIONAL V, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LOTE 02.
Ordem de Serviço:	10/02/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	10/02/2021
Prazo de Execução Atual:	10/02/2023
Vigência Atual:	26/03/2023

Valor P0 Inicial:	8.758.756,82
Valor P0 Atual:	10.259.565,85
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	7.222.254,52
Saldo P0	3.037.311,33
Reajustes Medidos	3.463.440,07
Reajustes Projetados	1.776.939,50
Valor Projetado	15.499.945,42
Percentual Executado	70,40%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - GRANJA LISBOA- Novembro	7.222.254,52
Saldo P0	3.037.311,33
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.776.939,50
Valor Projetado	12.036.505,35
Percentual Executado	70,40%

Execução

Aditivo Nº 01 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com término previsto para 26 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato nº 02/2019 - FME-I/SEINF, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 506.439,55 (quinhentos e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do Contrato corresponde à 5,78% (cinco vírgula setenta e oito por cento). PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 9.265.196,37 (nove milhões duzentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e trinta e sete centavos).

Aditivo Nº 03 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para 26 de dezembro de 2021 e prorroga-se o prazo de execução para o dia 10 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 264.042,49 (duzentos e sessenta e quatro mil, e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Com reflexo financeiro de 3,01% (três vírgula zero um por cento) ao valor inicial do contrato. O valor do contrato com o presente aditivo passa a ser R\$ 9.529.238,86 (nove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorroga-se o prazo de vigência do contrato com término previsto para 26 de setembro de 2022 e prorroga-se o prazo de execução para o dia 10 de agosto de 2022.

Aditivo Nº 06 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 602.808,97 (Seiscentos e dois mil, oitocentos e oito reais e noventa e sete centavos), passando o valor global a ser de R\$

10.132.047,83 (dez milhões, cento e trinta e dois mil, quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 07 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 127.518,02 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e dezoito reais e dois centavos), passando o valor global a ser de R\$ 10.259.565,85 (dez milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 08 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para 26 de janeiro de 2023 e prorroga-se o prazo de execução para o dia 10 de dezembro de 2022.

Aditivo Nº 09 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para 26 de março de 2023 e prorroga-se o prazo de execução para o dia 10 de fevereiro de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 032/2019
Publicação do Aviso:	11/11/2019
Sessão Inicial:	05/12/2019
Assinatura:	30/01/2020
Proposta:	13/12/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 012/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL- EEF CLÁUDIO MARTINS, NO BAIRRO ITAOCA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE.
Ordem de Serviço:	02/03/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CHC LTDA
Prazo de Execução Inicial:	02/10/2020
Prazo de Execução Atual:	31/12/2022
Vigência Atual:	31/03/2023

Valor P0 Inicial:	6.790.695,25
Valor P0 Atual:	7.353.910,53
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	5.267.909,42
Saldo P0	3.023.679,12
Reajustes Medidos	240.279,33
Reajustes Projetados	333.212,46
Valor Projetado	8.865.080,33
Percentual Executado	71,63%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF CLÁUDIO MARTINS- Novembro	5.267.909,42
Saldo P0	3.023.679,12
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	333.212,46
Valor Projetado	8.624.801,00
Percentual Executado	63,53%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o decréscimo quantitativo, promovendo um impacto financeiro negativo de R\$ 282.459,46 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) ao valor contratual, correspondente ao percentual -4,16% (quatro vírgula dezesseis por cento) do valor original do contrato, que passa a ser de R\$ 6.508.235,79 (seis milhões quinhentos e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais setenta e nove centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se a vigência do contrato, com termino previsto para o dia 30 de julho de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se a execução do contrato, com termino previsto para o dia 02 de maio de 2021.

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 30 de dezembro de 2021, e de execução com término previsto para o dia 02 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 5.370.402,26 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e dois reais e vinte e seis centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$214.509,90 (duzentos e catorze mil, quinhentos e nove reais, e noventa centavos), passando o valor global a ser de R\$ 7.660.423,70 (sete milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos).

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Nona – Da Revisão dos Preços e do

Reajuste do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC – (Índice Nacional da Construção Civil –coluna 35).

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 30 de abril de 2022, e de execução com término previsto para o dia 31 de janeiro de 2022.

Aditivo Nº 08 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 30 de setembro de 2022, e de execução com término previsto para o dia 30 de junho de 2022.

Aditivo Nº 09 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 631.164,84 (seiscentos e trinta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ 8.291.588,54 (oito milhões, duzentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme manifestação técnica nos autos

Aditivo Nº 10 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 31 de dezembro de 2022, e de execução com término previsto para o dia 30 de setembro de 2022.

Aditivo Nº 11 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com término previsto para o dia 31 de março de 2023, e de execução com término previsto para o dia 31 de dezembro de 2022.

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 033/2019
Publicação do Aviso:	22/11/2019
Sessão Inicial:	10/01/2020
Assinatura:	05/02/2020
Proposta:	10/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 008/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 01-ESCOLA D
Ordem de Serviço:	16/03/2020
Contratada:	CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/01/2021
Prazo de Execução Atual:	16/09/2021

Vigência Atual:	05/11/2021
Valor P0 Inicial:	7.497.891,76
Valor P0 Atual:	7.697.872,20
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	1.241.075,48
Saldo P0	7.835.520,46
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	7.835.520,46
Valor Projetado	16.912.116,40
Percentual Executado	16,12%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF RESIDENCIAL CIDADE JARDIM I - LOTE 01- Junho	1.241.075,48
Saldo P0	7.835.520,46
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	7.835.520,46
Valor Projetado	16.912.116,40

Percentual Executado	13,67%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 199.980,44 (cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta reais e quarenta centavos), representando o percentual aproximado de 2,677% (dois virgula sessenta e sete por cento) do valor inicial do Contrato, passando assim o contrato para um valor de R\$ 7.697.872,20 (sete milhões seiscientos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos).</p>	
<p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência, com término previsto para 05 de novembro de 2021, e de execução, com término previsto para 16 de setembro de 2021.</p>	
<p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 7.835.520,46 (sete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos).</p>	

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL 033/2019
Publicação do Aviso:	22/11/2019
Sessão Inicial:	10/01/2020
Assinatura:	05/02/2020
Proposta:	10/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 09/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 02 - ESCOLA D
Ordem de Serviço:	16/03/2020
Contratada:	CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/01/2021
Prazo de Execução Atual:	16/09/2021

Vigência Atual:	05/11/2021
Valor P0 Inicial:	7.073.113,11
Valor P0 Atual:	7.203.306,43
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Março	933.299,75
Saldo P0	6.270.006,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	6.270.006,68
Valor Projetado	13.473.313,11
Percentual Executado	12,96%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2A - LOTE 02- Março	933.299,75
Saldo P0	6.270.006,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	6.270.006,68
Valor Projetado	13.473.313,11

Percentual Executado	12,96%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato nº 09/2020-FME-I/SEINF, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 130.193,32 (cento e trinta mil cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento). PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 7.203.306,43 (sete milhões duzentos e três mil trezentos e seis reais e quarenta e três centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência, com término previsto para 05 de novembro de 2021, e de execução, com término previsto para 16 de setembro de 2021.</p>	

Licitação	
Edital:	RDC Presencial nº048/2019
Publicação do Aviso:	26/12/2019
Sessão Inicial:	21/01/2020
Assinatura:	06/02/2020
Proposta:	21/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 22/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA, NO BAIRRO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.
Ordem de Serviço:	23/03/2020
Contratada:	RESUMO
Prazo de Execução Inicial:	23/10/2020
Prazo de Execução Atual:	21/01/2021
Vigência Atual:	21/03/2021

Valor P0 Inicial:	4.105.809,06
Valor P0 Atual:	4.587.896,52
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	2.166.134,85
Saldo P0	1.939.674,21
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.939.674,21
Valor Projetado	6.045.483,27
Percentual Executado	47,21%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA-Janeiro	2.166.134,85
Saldo P0	1.939.674,21
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.939.674,21
Valor Projetado	6.045.483,27

Percentual Executado	52,76%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato para o dia 21 de março de 2021 e de execução do Contrato para o dia 21 de janeiro de 2021.</p>	
<p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 482.087,46 (quatrocentos e oitenta e dois mil, oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), impactando num aumento percentual de 11,74% (onze vírgula setenta e quatro por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 4.587.896,52 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos)</p>	

Licitação	
Edital:	RDC 033/2019
Publicação do Aviso:	22/11/2019
Sessão Inicial:	10/01/2020
Assinatura:	05/02/2020
Proposta:	13/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 10/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADAS (S) PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-EFF, NO BAIRRO JOSÉ WALTER, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, LOTE 03 - ESCOLA DE ENSI
Ordem de Serviço:	09/03/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/01/2021
Prazo de Execução Atual:	09/11/2022

Vigência Atual:	05/01/2023
Valor P0 Inicial:	6.906.215,39
Valor P0 Atual:	8.170.039,92
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Setembro	8.765.427,80
Saldo P0	558.839,57
Reajustes Medidos	283.302,79
Reajustes Projetados	53.247,35
Valor Projetado	9.660.817,51
Percentual Executado	107,29%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - JOSÉ WALTER - LOTE 3-Setembro	8.765.427,80
Saldo P0	558.839,57
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	53.247,35
Valor Projetado	9.377.514,72

Percentual Executado	94,01%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 542.922,59 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), representando uma alteração percentual de 7,86%, passando o contrato ao valor global de R\$ 7.449.137,98 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 05 de agosto de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 09 de junho de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 401.473,06 (quatrocentos e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e seis centavos), representando uma alteração percentual de 5,81%, passando o contrato ao valor global de R\$ 7.850.611,04 (sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e onze reais e quatro centavos).</p> <p>Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 05 de fevereiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 09 de dezembro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 5.787.327,86 (cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.</p>	

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do 3º aditivo pelo reequilíbrio-financeiro, passando o valor atual para R\$ 8.906.012,10 (oito milhões, novecentos e seis mil e doze reais e dez centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Décima – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC – (Índice Nacional da Construção Civil –coluna 35).

Aditivo Nº 08 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 05 de agosto de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 09 de junho de 2022.

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 5.987.912,22 (cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e doze reais e vinte e dois centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 10 - CLÁUSULA - SEGUNDA – DA REVOGAÇÃO: Promove-se a revogação com efeitos retroativos do Reequilíbrio econômico financeiro que ensejou o 9º Termo Aditivo do Contrato 10/2020, assinado em 06 de janeiro de 2022, e publicado em 02 de fevereiro de 2022 no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA - TERCEIRA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 9.106.845,69 (nove milhões, cento e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, e sessenta e nove centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 11 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 05 de novembro de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 09 de setembro de 2022.

Aditivo Nº 12 - Promove-se o acréscimo de valor a planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 490.714,81 (quatrocentos e noventa mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), passando o valor global a ser de R\$ 9.597.560,50 (nove milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta centavos)

Aditivo Nº 13 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 05 de janeiro de 2023 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 09 de novembro de 2022.

Aditivo Nº 14 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 57.238,01 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e um centavo) Decréscimo de R\$ 330.531,14 (trezentos e trinta mil, quinhentos e trinta e um reais e catorze centavos), passando o valor global a ser de R\$ 9.324.267,37 (nove milhões, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC 036/2019
Publicação do Aviso:	03/12/2019
Sessão Inicial:	21/01/2020
Assinatura:	14/02/2020
Proposta:	22/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 14/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NO BAIRRO JANGURUSSU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, LOTE 03.
Ordem de Serviço:	03/08/2020
Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	03/06/2021
Prazo de Execução Atual:	03/12/2022
Vigência Atual:	14/03/2023

Valor P0 Inicial:	6.871.118,31
Valor P0 Atual:	8.229.595,24
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	7.780.098,56
Saldo P0	1.351.726,90
Reajustes Medidos	247.451,78
Reajustes Projetados	95.845,54
Valor Projetado	9.475.122,78
Percentual Executado	94,54%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - JANGURUSSU - LOTE 3- Novembro	7.780.098,56
Saldo P0	1.351.726,90
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	95.845,54
Valor Projetado	9.227.671,00
Percentual Executado	85,20%

Execução

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 14 de março de 2022 e de execução, com término previsto para 03 de janeiro de 2022.

Aditivo Nº 02 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 014/2020, acrescendo R\$ 99.380,15 (noventa e nove mil, trezentos e oitenta reais e quinze centavos), equivalente a 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento) do valor inicial, passando o valor global atualizado para R\$ 6.970.498,46 (seis milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$5.956.657,44 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro reais), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Nona – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC – (Índice Nacional da Construção Civil –coluna 35).

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 14 de outubro de 2022 e de execução, com término previsto para 03 de julho de 2022.

Aditivo Nº 06 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 693.991,86 (seiscentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), passando o valor global a ser de R\$ 8.566.720,54 (oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil,

setecentos e vinte reais, e cinquenta e quatro centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 07 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 565.104,92 (quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e quatro reais e noventa e dois centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$9.131.825,46 (nove milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato, com término previsto para o dia 14 de janeiro 2023 e prorrogar a execução do contrato, com término previsto para o dia 03 de outubro de 2022, conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 09 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato, com término previsto para o dia 14 de março 2023 e prorrogar a execução do contrato, com término previsto para o dia 03 de dezembro de 2022, conforme manifestações técnicas nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC 046/2019
Publicação do Aviso:	20/12/2019
Sessão Inicial:	07/02/2020
Assinatura:	12/03/2020
Proposta:	07/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 019/2020 – FME-I/SEI
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NOS BAIRROS ANTÔNIO BEZERRA E PARQUE DOIS IRMÃOS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE
Ordem de Serviço:	03/08/2020
Contratada:	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	12/04/2021
Prazo de Execução Atual:	01/06/2023

Vigência Atual:	12/07/2023
Valor P0 Inicial:	6.464.162,55
Valor P0 Atual:	6.464.162,55
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	5.095.217,64
Saldo P0	1.368.944,91
Reajustes Medidos	947.649,78
Reajustes Projetados	333.457,18
Valor Projetado	7.745.269,51
Percentual Executado	78,82%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - BAIRRO ANTONIO BEZERRA - LOTE 1 (SÃO VICENTE DE PAULA)- Dezembro	5.095.217,64
Saldo P0	1.368.944,91
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	333.457,18

Valor Projetado	6.797.619,73
Percentual Executado	78,82%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 12 de maio de 2022 PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 01 maio de 2022.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente termo aditivo tempo objeto ALTERAR, com anuência da Contratada a CLAÚSULA NONA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC (Indice Nacional da Construção Civil - coluna 35).</p> <p>Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução, da seguinte forma: prazo vigência com término previsto para 12 de janeiro de 2023 e prazo de execução com término previsto para 01 de dezembro de 2022</p> <p>Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução, da seguinte forma: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 12 de julho de 2023. Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 01 de junho de 2023.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução, da seguinte forma: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 12 de julho de 2023. Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 01 de junho de 2023.</p>	

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 031/2019
Publicação do Aviso:	11/11/2019
Sessão Inicial:	27/12/2019
Assinatura:	07/02/2020
Proposta:	13/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 012/2020 - FME-I/SEI
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL – EEF, NOS BAIRROS GRANJA PORTUGAL E PAUPINA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. LOTE 02.
Ordem de Serviço:	10/08/2020
Contratada:	SIGNUS CONSTRUCOES ASSESSORIA TECNICA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	07/03/2021
Prazo de Execução Atual:	11/09/2022
Vigência Atual:	08/12/2022

Valor P0 Inicial:	7.354.286,74
Valor P0 Atual:	7.656.517,32
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	1.406.790,14
Saldo P0	6.249.727,18
Reajustes Medidos	126.735,68
Reajustes Projetados	1.518.146,22
Valor Projetado	9.301.399,22
Percentual Executado	18,37%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF PAUPINA- Junho	1.406.790,14
Saldo P0	6.249.727,18
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.518.146,22
Valor Projetado	9.174.663,54
Percentual Executado	18,37%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 012/2020 - FME-I/SEINF, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 177.882,44 (cento e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 7.532.169,18 (sete milhões zquinhentos e trinta e dois mil cento e sessenta nove reais e dezoito centavos).

Aditivo Nº 02 - Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se em 07 de janeiro de 2022 e se prorroga o prazo de execução com data final para 10 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 012/2020 - FME-I/SEINF, com o acréscimo equivalente a R\$ 124.348,14 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), passando ao valor global atualizado de R\$ 7.656.517,32 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e dois centavos).

Aditivo Nº 04 - Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se em 08 de setembro de 2022 e se prorroga o prazo de execução com data final para 11 de junho de 2022.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Nona – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC – (Índice Nacional da Construção Civil –coluna 35).

Aditivo Nº 06 - Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se em 08 de dezembro de 2022 e se prorroga o prazo de execução com data final para 11 de setembro de 2022.

Licitação	
Edital:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 021/2
Publicação do Aviso:	18/12/2019
Sessão Inicial:	20/01/2020
Assinatura:	19/02/2020
Proposta:	03/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 035/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, NO BAIRRO PARQUE DOIS IRMÃOS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE
Ordem de Serviço:	08/06/2020
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	08/11/2020
Prazo de Execução Atual:	08/01/2021
Vigência Atual:	19/02/2021

Valor P0 Inicial:	994.000,00
Valor P0 Atual:	1.379.551,74
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	1.372.005,68
Saldo P0	7.546,06
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	7.546,06
Valor Projetado	1.387.097,80
Percentual Executado	99,45%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER - PROJETO ARENINHAS - PARQUE DOIS IRMÃOS - CAMPINHO DA ROSALINA- Janeiro	1.372.005,68
Saldo P0	7.546,06
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	7.546,06
Valor Projetado	1.387.097,80

Percentual Executado	99,45%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência, com término previsto para 19 de fevereiro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução, com término previsto para 08 de janeiro de 2021.</p>	
<p>Aditivo Nº 02 - Promove-se a alteração da planilha de custos do Contrato, com o acréscimo de serviços no montante de R\$ 385.551,74 (trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), perfectibilizando um alteração percentual de 38,78%, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 1.379.551,74 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.</p>	

Licitação	
Edital:	CP Nº 011/2019
Publicação do Aviso:	25/07/2019
Sessão Inicial:	27/08/2019
Assinatura:	03/12/2019
Proposta:	27/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 101/2019-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 04.
Ordem de Serviço:	06/01/2020
Contratada:	DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/07/2020
Prazo de Execução Atual:	14/12/2021
Vigência Atual:	16/03/2022

Valor P0 Inicial:	1.509.327,59
Valor P0 Atual:	1.912.622,73
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.647.612,45
Saldo P0	369.220,83
Reajustes Medidos	21.578,56
Reajustes Projetados	369.220,83
Valor Projetado	2.407.632,67
Percentual Executado	86,14%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 04- Novembro	1.647.612,45
Saldo P0	369.220,83
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	369.220,83
Valor Projetado	2.386.054,11

Percentual Executado	81,69%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: Prorroga o prazo de vigência, com término previsto para 02 de março de 2021. Prorroga-se o prazo de execução, com término previsto para 02 de janeiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente aditivo fundamenta-se no artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo P007404/2021. CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO: Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 329.219,26 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), equivalente a 21,81% (vinte e um vírgula oitenta e um por cento) do valor global inicial, que passa a ser de R\$ 1.838.546,85 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - presente aditivo fundamenta-se no artigo 57, I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo P352316/2020. CLÁUSULA - SEGUNDA - DO OBJETO: Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de término prevista para o dia 31 de maio de 2021 e de execução, com nova data de término prevista para o dia 03 de março de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de término prevista para o dia 30 de junho de 2021 e de execução, com nova data de término prevista para o dia 30 de abril de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de término prevista para o dia 30 de agosto de 2021 e de execução, com nova data de término prevista para o dia 30 de junho de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado</p>	

do saldo contratual passará para R\$ 637.929,39 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais, e trinta e nove centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de término prevista para o dia 30 de novembro de 2021 e de execução, com nova data de término prevista para o dia 30 de agosto de 2021.

Aditivo Nº 08 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 74.075,88 (setenta e quatro mil, setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), passando o valor global a ser de R\$ 2.016.833,28 (dois milhões, dezesseis mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

Aditivo Nº 09 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 15 de janeiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 15 de outubro de 2021.

Aditivo Nº 10 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 16 de março de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 14 de dezembro de 2021.

Licitação	
Edital:	RDC 037/2019
Publicação do Aviso:	03/12/2019
Sessão Inicial:	21/01/2020
Assinatura:	10/02/2020
Proposta:	22/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 17/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO LAGOA DA VIÚVA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE
Ordem de Serviço:	08/06/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	08/05/2021
Prazo de Execução Atual:	29/01/2022
Vigência Atual:	29/04/2022
Valor P0 Inicial:	9.770.847,51
Valor P0 Atual:	12.142.384,23

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	12.599.709,44
Saldo P0	172.742,15
Reajustes Medidos	122.086,35
Reajustes Projetados	172.742,15
Valor Projetado	13.067.280,09
Percentual Executado	103,77%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO LAGOA DA VIÚVA- Janeiro	12.599.709,44
Saldo P0	172.742,15
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	172.742,15
Valor Projetado	12.945.193,74
Percentual Executado	98,65%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 1.706.897,41 (Um milhão e setecentos e seis mil e oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), representando uma alteração percentual de 17,46%, passando o contrato ao valor global de R\$ 11.477.744,92 (Onze milhões e quatrocentos e setenta e sete mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 017/2020, que resulta no montante de R\$ 534.578,82 (quinhentos e trinta e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato nº 17/2020-SEINF, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 10 de outubro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 08 de agosto de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a promoção da recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico financeiro de R\$ 4.058.386,80 (quatro milhões e cinquenta e oito mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 17/2020-SEINF, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 10 de Fevereiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 08 de outubro de 2021.

Aditivo Nº 06 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 664.639,31 (seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e

trinta e nove reais e trinta e um centavos), passando este ao valor atualizado de R\$ 12.772.451,59 (doze milhões, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da execução do Contrato n.º 17/2020-SEINF, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 30 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 17/2020-SEINF, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 29 de abril de 2022. PARAGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 29 de janeiro de 2022.

Licitação	
Edital:	RDC 10/2020
Publicação do Aviso:	27/01/2020
Sessão Inicial:	18/02/2020
Assinatura:	13/03/2020
Proposta:	19/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 38/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MATADOURO E OUTRAS, NO BAIRRO PARQUE DOIS IRMÃOS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE.
Ordem de Serviço:	15/06/2020
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	15/12/2020
Prazo de Execução Atual:	31/05/2021
Vigência Atual:	31/08/2021

Valor P0 Inicial:	1.291.748,70
Valor P0 Atual:	1.442.794,18
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Maio	892.782,86
Saldo P0	550.011,32
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	550.011,32
Valor Projetado	1.992.805,50
Percentual Executado	61,88%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MATADOURO- Maio	892.782,86
Saldo P0	550.011,32
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	550.011,32
Valor Projetado	1.992.805,50
Percentual Executado	61,88%

Execução

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 15 de maio de 2021 e de execução, com término previsto para 15 de fevereiro de 2021.

Aditivo Nº 02 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 31 de agosto de 2021 e de execução, com término previsto para 31 de maio de 2021.

Aditivo Nº 03 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 86.151,29 (oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais, e vinte e nove centavos). Com reflexo financeiro de e 6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento) ao valor inicial do contrato. O valor do contrato com o presente aditivo passa a ser R\$ 1.377.899,99 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Aditivo Nº 04 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo financeiro de R\$ 64.894,19 (sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), perfectibilizando um alteração percentual de 5,02% (cinco vírgula dois por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 1.442.794,18 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

Licitação	
Edital:	RDC Presencial nº 034/2019
Publicação do Aviso:	26/11/2019
Sessão Inicial:	14/01/2020
Assinatura:	06/02/2020
Proposta:	14/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 018/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO ALTO ALEGRE NO BAIRRO SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Ordem de Serviço:	08/06/2020
Contratada:	CONSORCIO CONCÓRDIA & CSL - SAO BENTO
Prazo de Execução Inicial:	08/12/2021
Prazo de Execução Atual:	05/12/2022

Vigência Atual:	04/03/2023
Valor P0 Inicial:	8.874.033,90
Valor P0 Atual:	11.232.108,71
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	7.829.822,93
Saldo P0	4.580.263,56
Reajustes Medidos	470.908,78
Reajustes Projetados	815.639,59
Valor Projetado	13.696.634,86
Percentual Executado	69,71%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO ALTO ALEGRE NO BAIRRO SÃO BENTO- Outubro	7.829.822,93
Saldo P0	4.580.263,56
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	815.639,59

Valor Projetado	13.225.726,08
Percentual Executado	63,09%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$8.934.322,59 (oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.</p> <p>Aditivo Nº 02 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 522.557,67 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), passando o valor global a ser de R\$ 10.574.569,35 (dez milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 06 de agosto de 2022 e de execução, com término previsto para 08 de junho de 2022.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 1.835.517,14 (um milhão e oitocentos e trinta e cinco mil e quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos), passando o valor global a ser de R\$12.410.086,49 (doze milhões e quatrocentos e dez mil, oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).</p> <p>Aditivo Nº 05 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 04 de março de 2023, e o prazo de execução, com encerramento previsto para o dia 05 de dezembro de 2022.</p>	

Licitação	
Edital:	RDC Presencial nº 031/2019
Publicação do Aviso:	11/11/2019
Sessão Inicial:	27/12/2019
Assinatura:	18/02/2020
Proposta:	13/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 11/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) APARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF, NOS BAIRROS GRANJA PORTUGAL E PAUPINA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	01/07/2020
Contratada:	MPI CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	18/03/2021
Prazo de Execução Atual:	01/03/2023
Vigência Atual:	18/05/2023

Valor P0 Inicial:	6.686.573,92
Valor P0 Atual:	7.216.627,55
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	3.976.123,45
Saldo P0	4.623.534,77
Reajustes Medidos	79.206,92
Reajustes Projetados	325.760,38
Valor Projetado	9.004.625,52
Percentual Executado	55,10%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA 01 - 02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF, NOS BAIRROS GRANJA PORTUGAL E PAUPINA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE- Novembro	3.976.123,45
Saldo P0	4.623.534,77
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	325.760,38
Valor Projetado	8.925.418,60

Percentual Executado	46,24%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 11/2020, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 302.527,80 (trezentos e dois mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 4,52% (quatro virgula cinquenta e dois por cento). PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 6.989.101,72 (seis milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e um reais e setenta e dois centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 11/2020, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 228.670,03 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta reais e três centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 3,42% (três virgula quarenta e dois por cento). E um decréscimo no valor de R\$ 1.144,20 (mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 0,017% (zero, virgula zero dezessete por cento). PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 7.216.627,49 (sete milhões duzentos e dezesesseis mil e seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo altera os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 18 de março de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 01 de janeiro de 2022.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 7.945.791,27 (sete milhões, novecentos e</p>	

quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a Cláusula Nona – Da Revisão dos Preços e do Reajuste do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC – (Índice Nacional da Construção Civil –coluna 35).

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo altera os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 18 de novembro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 01 de setembro de 2022

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo altera os prazos de vigência e execução do Contrato, nos seguintes termos: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 18 de maio de 2023. Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 01 de março de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 002/2020
Publicação do Aviso:	13/01/2020
Sessão Inicial:	05/02/2020
Assinatura:	13/03/2020
Proposta:	05/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 021/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), NO BAIRRO ITAPERI, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	01/07/2020
Contratada:	F DOIS ENGENHARIA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/02/2021
Prazo de Execução Atual:	01/11/2021
Vigência Atual:	13/01/2022
Valor P0 Inicial:	4.949.024,05
Valor P0 Atual:	5.391.921,68

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	4.752.059,38
Saldo P0	639.862,30
Reajustes Medidos	201.950,59
Reajustes Projetados	639.862,30
Valor Projetado	6.233.734,57
Percentual Executado	88,13%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), NO BAIRRO ITAPERI, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.- Outubro	4.752.059,38
Saldo P0	639.862,30
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	639.862,30
Valor Projetado	6.031.783,98
Percentual Executado	88,13%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 129.906,67 (cento e vinte e nove mil, novecentos e seis reais e sessenta e sete centavos), representando uma alteração percentual de 2,62% (dois virgula sessenta e dois por cento) do valor inicial do Contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 5.078.930,72 (cinco milhões, setenta e oito mil, novecentos e trinta reais e setenta e dois centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato, prorrogando a vigência do contrato com termino previsto para o dia 13 julho de 2021 e prorrogando a execução do contrato com termino previsto para o dia 01 de julho de 2021.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato, prorrogando a vigência do contrato com termino previsto para o dia 13 de novembro de 2021 e prorrogando a execução do contrato com termino previsto para o dia 01 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato, prorrogando a vigência do contrato com termino previsto para o dia 13 de janeiro de 2022 e prorrogando a execução do contrato com termino previsto para o dia 01 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com um acréscimo ao contrato de R\$ 313.991,67 (trezentos e treze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) e uma supressão de R\$ 1.000,71 - (um mil e setenta e um centavos), passando, assim, o valor global do contrato para R\$ 5.391.921,68 (cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).

Licitação	
Edital:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/20
Publicação do Aviso:	13/01/2020
Sessão Inicial:	14/02/2020
Assinatura:	09/07/2020
Proposta:	14/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 066/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02
Ordem de Serviço:	20/07/2020
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	23/01/2021
Prazo de Execução Atual:	22/03/2021

Vigência Atual:	21/05/2021
Valor P0 Inicial:	976.713,28
Valor P0 Atual:	1.261.136,48
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Março	1.210.190,75
Saldo P0	50.945,73
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	50.945,73
Valor Projetado	1.312.082,21
Percentual Executado	95,96%
Execução Financeira Produto	
ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA- Março	1.210.190,75
Saldo P0	50.945,73
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	50.945,73
Valor Projetado	1.312.082,21

Percentual Executado	95,96%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 206.292,22 (duzentos e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), representando uma alteração percentual de 21,12% (vinte e um vírgula doze por cento) do valor inicial do Contrato.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 066/2020, que resulta no montante de R\$ 81.374,06 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e seis centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da execução do Contrato n.º 066/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO ÚNICO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 20 de fevereiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 66/2020, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a 78.130,98 (setenta e oito mil cento e trinta reais e noventa e oito centavos) cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 7,99% (sete vírgulas noventa e nove por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 1.261.136,48 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)</p> <p>Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato n.º 66/2020, nos seguintes termos: PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 21 de maio de 2021. PARAGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 22 de março de 2021.</p>	

Licitação	
Edital:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/20
Publicação do Aviso:	13/01/2020
Sessão Inicial:	14/02/2020
Assinatura:	09/07/2020
Proposta:	12/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 65/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	20/07/2020
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	23/10/2020
Prazo de Execução Atual:	30/11/2020

Vigência Atual:	09/03/2021
Valor P0 Inicial:	683.500,00
Valor P0 Atual:	847.106,98
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	801.916,62
Saldo P0	45.190,36
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	45.190,36
Valor Projetado	892.297,34
Percentual Executado	94,67%
Execução Financeira Produto	
ARENINHA TANCREDO NEVES – BAIRRO VILA VELHA- Novembro	801.916,62
Saldo P0	45.190,36
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	45.190,36
Valor Projetado	892.297,34

Percentual Executado	94,67%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ R\$ 163.606,98 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos), perfectibilizando uma alteração percentual de 23,93%, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 847.106,98 (oitocentos e quarenta e sete mil, cento e seis reais e noventa e oito centavos).</p>	
<p>Aditivo Nº 02 - Altera-se o prazo de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de execução, com término previsto para 30 de novembro de 2020.</p>	
<p>Aditivo Nº 03 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº65/2020 para o dia 09 de março de 2021.</p>	

Licitação	
Edital:	RDC Presencial nº 040/2019
Publicação do Aviso:	03/12/2019
Sessão Inicial:	30/12/2019
Assinatura:	10/02/2020
Proposta:	15/01/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 29/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS COQUEIROS ENTRE A AVENIDA PAISAGÍSTICA E A RUA DOS MURICIS, BEM COMO DRENAGEM DA RUA DAS MANGUEIRAS ENTRE A RUA DAS CARAMBOLAS E A RUA CANÁRIO
Ordem de Serviço:	21/07/2020
Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	10/09/2020
Prazo de Execução Atual:	11/04/2021

Vigência Atual:	11/10/2021
Valor P0 Inicial:	1.671.183,47
Valor P0 Atual:	1.978.880,49
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	1.737.439,35
Saldo P0	305.309,08
Reajustes Medidos	42.886,76
Reajustes Projetados	305.309,08
Valor Projetado	2.390.944,27
Percentual Executado	87,80%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS COQUEIROS ENTRE A AVENIDA PAISAGÍSTICA E A RUA DOS MURICIS, BEM COMO DRENAGEM DA RUA DAS MANGUEIRAS- Abril	1.737.439,35
Saldo P0	305.309,08
Reajustes Medidos	0,00

Reajustes Projetados	305.309,08
Valor Projetado	2.348.057,51
Percentual Executado	85,05%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato n.º 29/2020. PARAGRAFO ÚNICO: Prorrogando a vigência do Contrato, com o término previsto para o dia 10 de fevereiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato n.º 029/2020. PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorrogando a vigência do Contrato, com o término previsto para o dia 30 de abril de 2021. PARAGRAFO SEGUNDO: Prorrogando a execução do Contrato, com o término previsto para o dia 30 de janeiro de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 11 de junho de 2021 e de execução, com término previsto para 11 de março de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 04 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o impacto financeiro de R\$ 307.697,02 (trezentos e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e dois centavos), equivalente a aproximadamente 18,41% (dezoito virgula quarenta e um por cento) do valor original do contrato, que passa a ser de R\$ 1.978.880,49 (um milhão novecentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), conforme manifestação técnica nos autos.</p> <p>Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 11 de julho de 2021 e de execução, com término previsto para 11 de abril de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado</p>	

do saldo contratual passará para R\$ 545.904,40 (quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato n.º 029/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 11 de outubro de 2021.

Licitação	
Edital:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/20
Publicação do Aviso:	13/01/2020
Sessão Inicial:	14/02/2020
Assinatura:	09/07/2020
Proposta:	14/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 070/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 02 (DOIS) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 06.
Ordem de Serviço:	20/07/2020
Contratada:	LUZ ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	23/10/2020
Prazo de Execução Atual:	20/12/2020
Vigência Atual:	09/03/2021

Valor P0 Inicial:	694.844,79
Valor P0 Atual:	1.038.523,45
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.025.970,06
Saldo P0	12.553,39
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	12.553,39
Valor Projetado	1.051.076,84
Percentual Executado	98,79%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO DO ESTRELA – BAIRRO JANGURUSSU- Novembro	790.065,58
Saldo P0	5.827,71
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	5.827,71
Valor Projetado	801.721,00
Percentual Executado	99,27%

Execução Financeira Produto	
CAMPINHO DOS CAJUEIROS – BAIRRO JANGURUSSU- Novembro	235.904,48
Saldo P0	6.725,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	6.725,68
Valor Projetado	249.355,84
Percentual Executado	97,23%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência com término previsto para 09 de março de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 20 de dezembro de 2020.</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 343.678,66 (trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), que corresponde ao percentual de 49,46%, (quarenta e nove virgula quarenta e seis por cento) do valor do contrato, passando este ao valor global de R\$ 1.038.523,45 (um milhão, trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato n.º 070/2020, que resulta no montante de R\$ 125.137,65 (cento e vinte e cinco mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).</p>	

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n º 014/2020
Publicação do Aviso:	07/02/2020
Sessão Inicial:	05/03/2020
Assinatura:	17/06/2020
Proposta:	05/03/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 057/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO MONDUBIM, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Ordem de Serviço:	06/07/2020
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	06/04/2021
Prazo de Execução Atual:	06/04/2021
Vigência Atual:	17/06/2021

Valor P0 Inicial:	2.991.716,48
Valor P0 Atual:	2.991.716,48
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Março	774.349,82
Saldo P0	2.217.366,66
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.217.366,66
Valor Projetado	5.209.083,14
Percentual Executado	25,88%
Execução Financeira Produto	
LAGOA DO MONDUBIM- Março	774.349,82
Saldo P0	2.217.366,66
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.217.366,66
Valor Projetado	5.209.083,14
Percentual Executado	25,88%
Execução	



Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 051/2019
Publicação do Aviso:	02/01/2020
Sessão Inicial:	18/02/2020
Assinatura:	23/04/2020
Proposta:	18/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 046/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE SANEAMENTO BÁSICO PARA AS RUAS DO SÃO MIGUEL, NO BAIRRO CURIÓ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.
Ordem de Serviço:	15/06/2020
Contratada:	CONSORCIO CONPATE/BRITANIA
Prazo de Execução Inicial:	15/12/2022
Prazo de Execução Atual:	13/06/2023
Vigência Atual:	20/09/2023
Valor P0 Inicial:	20.603.042,83

Valor P0 Atual:	26.399.508,69
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	18.711.152,87
Saldo P0	11.111.953,68
Reajustes Medidos	1.486.183,31
Reajustes Projetados	1.764.800,48
Valor Projetado	33.074.090,34
Percentual Executado	70,88%
Execução Financeira Produto	
RUAS DO SÃO MIGUEL - CURIÓ - Novembro	18.711.152,87
Saldo P0	11.111.953,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.764.800,48
Valor Projetado	31.587.907,03
Percentual Executado	62,74%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 1.144.906,79 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e setenta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 5,56% (cinco vírgula cinquenta e seis por cento) do valor inicial atualizado, que passa a ser de R\$ 21.747.949,62 (vinte e um milhões, setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois reais).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 22.871.073,14(vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, setenta e três reais e quatorze centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 03 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com impacto financeiro de R\$ 2.475.017,60 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil e dezessete reais e sessenta centavos). passando o valor global a ser R\$ 27.646.565,08 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 04 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$2.176.541,47 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), passando o valor global a ser de R\$29.823.106,55 (vinte e nove milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 05 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 20/09/2023, e o prazo de execução, com encerramento previsto para o dia 13/06/2023.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial 013/2020
Publicação do Aviso:	31/01/2020
Sessão Inicial:	27/02/2020
Assinatura:	22/04/2020
Proposta:	28/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 43/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO GENIBAÚ, NO BAIRRO GENIBAÚ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.
Ordem de Serviço:	01/07/2020
Contratada:	MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/01/2021
Prazo de Execução Atual:	01/09/2021
Vigência Atual:	22/12/2021
Valor P0 Inicial:	3.131.323,13

Valor P0 Atual:	3.131.323,13
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Setembro	590.657,47
Saldo P0	2.540.665,66
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.540.665,66
Valor Projetado	5.671.988,79
Percentual Executado	18,86%
Execução Financeira Produto	
RUAS DO GENIBAÚ- Setembro	590.657,47
Saldo P0	2.540.665,66
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.540.665,66
Valor Projetado	5.671.988,79
Percentual Executado	18,86%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência passando este à 22 de Dezembro de 2021, bem como a prorrogação do prazo de execução, passando este último à a 01 de Setembro de 2021 .

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 009/2020
Publicação do Aviso:	24/01/2020
Sessão Inicial:	12/03/2020
Assinatura:	17/06/2020
Proposta:	12/03/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 055/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE SANEAMENTO BÁSICO PARA AS RUAS DA GRANJA LISBOA I E II, BAIRRO GRANJA LISBOA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	07/07/2020
Contratada:	ENGIBRAS ENGENHARIA S.A
Prazo de Execução Inicial:	07/01/2023
Prazo de Execução Atual:	07/01/2023

Vigência Atual:	17/03/2023
Valor P0 Inicial:	30.869.214,44
Valor P0 Atual:	40.701.069,09
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	24.523.597,68
Saldo P0	20.943.554,54
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	20.943.554,54
Valor Projetado	66.410.706,76
Percentual Executado	60,25%
Execução Financeira Produto	
RUAS DA GRANJA LISBOA 1- Janeiro	24.523.597,68
Saldo P0	20.943.554,54
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	20.943.554,54
Valor Projetado	66.410.706,76
Percentual Executado	53,94%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com a repercussão financeira de R\$ 1.141.908,61 (um milhão, cento e quarenta e um mil, novecentos e oito reais e sessenta e um centavos), equivalente a aproximadamente 3,70% (três vírgula setenta por cento) do valor global inicial.

Aditivo Nº 02 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 2.496.813,94 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Com reflexo financeiro de e 8,09% (oito virgula zero nove por cento) ao valor inicial do contrato. O valor do contrato com o presente aditivo passa a ser R\$ 34.507.936,99 (trinta e quatro milhões, quinhentos e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 23.978.547,02 (vinte e três milhões, novecentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do 2º aditivo pelo reequilíbrio-financeiro, passando o valor atual para R\$ 3.122.341,95 (três milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o replanilhamento do contrato, com impacto financeiro no montante de 6.193.132,10 (seis milhões, cento e noventa e três mil, cento e trinta e dois reais e dez centavos). O valor inicial do contrato passará a ser de 45.467.152,22 (quarenta e cinco milhões e quatrocentos e sessenta e sete mil e cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme manifestação técnica acostada nos autos.

Licitação	
Edital:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 012/20
Publicação do Aviso:	08/08/2019
Sessão Inicial:	11/09/2019
Assinatura:	31/07/2020
Proposta:	10/07/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 084/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO VALDIR BEZERRA – PROJETO ARENINHAS, BAIRRO SAPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA –CE.
Ordem de Serviço:	03/08/2020
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	06/02/2021
Prazo de Execução Atual:	26/10/2021
Vigência Atual:	20/01/2022

Valor P0 Inicial:	1.809.487,93
Valor P0 Atual:	2.568.669,84
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	2.427.920,88
Saldo P0	406.771,37
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	406.771,37
Valor Projetado	3.241.463,62
Percentual Executado	94,52%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO VALDIR BEZERRA – PROJETO ARENINHAS, BAIRRO SAPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE- Outubro	2.427.920,88
Saldo P0	406.771,37
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	406.771,37

Valor Projetado	3.241.463,62
Percentual Executado	85,65%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 452.021,51 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, vinte e um reais e cinquenta e um centavos), impactando num aumento percentual de 24,98%, (vinte e quatro virgula noventa e oito por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 2.261.509,44 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato n.º 084/2020, que resulta no montante de R\$ 169.037,38 (cento e sessenta e nove mil trinta e sete reais e trinta e oito centavos).</p> <p>Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato nº 084/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 22 de julho de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 27 de abril de 2021.</p> <p>Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 084/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 20 de outubro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 26 de julho de 2021.</p>	

Aditivo Nº 05 - Promove-se o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, passando este a ter um valor devido de R\$ 1.311.459,93 (um milhão trezentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três reais).

Aditivo Nº 06 - Prorroga-se o prazo de vigência para o dia 20 de dezembro de 2021 e o prazo de execução para 26 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 07 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custo, com impacto financeiro de R\$ 307.160,40 (trezentos e sete mil, cento e sessenta reais e quarenta centavos), passando o valor global a ser de R\$ 2.834.692,25 (dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 084/2020, nos seguintes termos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência para o dia 20 de janeiro de 2022 e o prazo de execução para 26 de outubro de 2021.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 009/2020
Publicação do Aviso:	24/01/2020
Sessão Inicial:	12/03/2020
Assinatura:	17/06/2020
Proposta:	12/03/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 056/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE SANEAMENTO BÁSICO PARA AS RUAS DA GRANJA LISBOA I E II, BAIRRO GRANJA LISBOA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 02.
Ordem de Serviço:	07/07/2020
Contratada:	ENGIBRAS ENGENHARIA S.A
Prazo de Execução Inicial:	07/01/2023
Prazo de Execução Atual:	07/01/2023

Vigência Atual:	17/03/2023
Valor P0 Inicial:	25.373.397,27
Valor P0 Atual:	27.537.817,48
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	6.858.351,38
Saldo P0	25.430.981,79
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	25.430.981,79
Valor Projetado	57.720.314,96
Percentual Executado	24,91%
Execução Financeira Produto	
RUAS DA GRANJA LISBOA 2- Janeiro	6.858.351,38
Saldo P0	25.430.981,79
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	25.430.981,79
Valor Projetado	57.720.314,96
Percentual Executado	21,24%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com a repercussão financeira de R\$ 599.343,19 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), equivalente a aproximadamente 2,36% (dois vírgula trinta e seis por cento) do valor global inicial.

Aditivo Nº 02 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com a repercussão financeira de R\$1.565.077,02 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, setenta e sete reais e dois centavos), equivalente a 6,17% (seis vírgula dezessete por cento) do valor atual.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a promoção da recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico financeiro de passando este ao valor global atualizado de R\$ 26.180.970,88 (vinte e seis milhões e cento e oitenta mil e novecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do 2º aditivo pelo reequilíbrio-financeiro, passando o valor atual para R\$ 1.883.351,11 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e onze centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

ERRATA: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do 2º aditivo pelo reequilíbrio-financeiro, passando o valor atual para R\$ 1.883.351,11 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e onze centavos), conforme manifestações técnicas nos autos. LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do 2º aditivo pelo reequilíbrio-financeiro, passando o valor atual para R\$ 1.883.351,12 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e doze centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 008/2020
Publicação do Aviso:	22/01/2020
Sessão Inicial:	13/03/2020
Assinatura:	15/06/2020
Proposta:	02/04/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 054/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. DIONÍSIO LEONEL ALENCAR, ENTRE AS RUAS RAIMUNDO ESTEVÃO E SDO 01, E A RUA SDO 03 E O 4º ANEL VIÁRIO.
Ordem de Serviço:	06/07/2020
Contratada:	CONSORCIO CHC - COPA - PEDRAS
Prazo de Execução Inicial:	06/01/2021
Prazo de Execução Atual:	06/12/2021
Vigência Atual:	15/03/2022
Valor P0 Inicial:	4.011.582,78

Valor P0 Atual:	4.820.705,55
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	4.231.842,24
Saldo P0	1.088.621,75
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.088.621,75
Valor Projetado	6.409.085,74
Percentual Executado	87,78%
Execução Financeira Produto	
RUAS DIONÍSIO LEONEL ALENCAR E OUTRAS- Dezembro	4.231.842,24
Saldo P0	1.088.621,75
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.088.621,75
Valor Projetado	6.409.085,74
Percentual Executado	79,54%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 13.550,73 (treze mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), correspondente a 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) do valor inicial atualizado, que passa a ser de R\$ 4.025.133,51 (quatro milhões, vinte e cinco mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e um centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato n.º 054/2020. PARAGRAFO PRIMEIRO: Prorrogando a vigência do Contrato, com o término previsto para o dia 15 de setembro de 2021. PARAGRAFO SEGUNDO: Prorrogando a execução do Contrato, com o término previsto para o dia 06 de julho de 2021.

Aditivo Nº 03 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 275.996,27 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), correspondente a 6,87% (seis vírgula oitenta e sete por cento) do valor inicial atualizado, que passa a ser de R\$ 4.301.129,78 (Quatro milhões, trezentos e um mil, cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Aditivo Nº 04 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ R\$ 382.147,41 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos). Com reflexo financeiro de 9,52% (nove vírgula cinquenta e dois por cento). O valor do contrato com o presente aditivo passa a ser R\$ 4.683.277,19 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e dezenove centavos).

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 3.173.998,66 (três milhões, cento e setenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais, e sessenta e seis centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 06 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 15 de janeiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 06 de outubro de 2021.

Aditivo Nº 07 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro no montante de R\$ 137.428,36 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), onde o valor do Contrato, que passa a ser de R\$ 5.320.463,99 (cinco milhões, trezentos e vinte e mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), conforme manifestação técnica acostada aos autos.

Aditivo Nº 08 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 15 de março de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 06 de dezembro de 2021.

Licitação	
Edital:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/20
Publicação do Aviso:	13/01/2020
Sessão Inicial:	14/02/2020
Assinatura:	09/07/2020
Proposta:	14/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 067/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS / CAMPINHOS. LOTE 03
Ordem de Serviço:	20/07/2020
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	23/11/2020
Prazo de Execução Atual:	20/03/2021
Vigência Atual:	09/06/2021
Valor P0 Inicial:	906.156,72

Valor P0 Atual:	1.248.018,27
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Março	1.238.264,70
Saldo P0	9.753,57
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	9.753,57
Valor Projetado	1.257.771,84
Percentual Executado	99,22%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (SDO) – BAIRRO NOVO MONDUBIM- Março	1.238.264,70
Saldo P0	9.753,57
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	9.753,57
Valor Projetado	1.257.771,84
Percentual Executado	99,22%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 288.866,08 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos), representando uma alteração percentual de 31,87% (trinta e um vírgula oitenta e sete por cento), passando o contrato ao valor global de R\$ 1.195.022,80 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, vinte e dois reais e oitenta centavos).

Aditivo Nº 02 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 09 de abril de 2021, e de execução, com término previsto para 20 de janeiro de 2021.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 067/2020, que resulta no montante de R\$ 97.719,12 (noventa e sete mil e setecentos e dezenove reais e doze centavos), em conformidade com as manifestações técnicas.

Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 09 de junho de 2021, e de execução, com término previsto para 20 de março de 2021.

Aditivo Nº 05 - : Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 52.995,47 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) equivalente a aproximadamente 5,84% - (cinco vírgula oitenta e quatro por cento) de acréscimo. Passando valor do contrato a ser R\$ 1.248.018,27 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, dezoito reais e vinte e sete centavos).

Licitação	
Edital:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/20
Publicação do Aviso:	13/01/2020
Sessão Inicial:	14/02/2020
Assinatura:	09/07/2020
Proposta:	12/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 068/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS / CAMPINHOS. LOTE 04
Ordem de Serviço:	20/07/2020
Contratada:	LUZ ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	23/10/2020
Prazo de Execução Atual:	20/12/2020
Vigência Atual:	09/03/2021
Valor P0 Inicial:	850.000,00
Valor P0 Atual:	1.165.830,34

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.060.898,02
Saldo P0	104.932,32
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	104.932,32
Valor Projetado	1.270.762,66
Percentual Executado	91,00%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO JOÃO PAULO II – BAIRRO BARROSO- Novembro	1.060.898,02
Saldo P0	104.932,32
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	104.932,32
Valor Projetado	1.270.762,66
Percentual Executado	91,00%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga o prazo de vigência com término	

previsto para 09 de março de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 20 de dezembro de 2020.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 315.830,34 (trezentos e quinze mil, oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) que corresponde ao percentual de 37,16%, (trinta e sete virgula dezesseis por cento) do valor do contrato, passando este ao valor global de R\$ 1.165.830,34 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato n.º 068/2020, que resulta no montante de R\$ 91.699,63 (noventa e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).

Licitação	
Edital:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/20
Publicação do Aviso:	13/01/2020
Sessão Inicial:	14/02/2020
Assinatura:	09/07/2020
Proposta:	12/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 069/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS / CAMPINHOS. LOTE 05
Ordem de Serviço:	20/07/2020
Contratada:	LUZ ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	23/12/2020
Prazo de Execução Atual:	23/12/2020
Vigência Atual:	09/03/2021
Valor P0 Inicial:	775.000,00
Valor P0 Atual:	1.075.655,57

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	944.376,41
Saldo P0	131.279,16
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	131.279,16
Valor Projetado	1.206.934,73
Percentual Executado	87,80%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO SÃO MIGUEL – BAIRRO LAGOA REDONDA- Novembro	944.376,41
Saldo P0	131.279,16
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	131.279,16
Valor Projetado	1.206.934,73
Percentual Executado	87,80%
Execução	
Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 300.655,57	

(trezentos mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde ao percentual de 38,79%, (trinta e oito virgula setenta e nove por cento) do valor do contrato, passando este ao valor global de R\$ 1.075.655,57 (um milhão, setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 069/2020, que resulta no montante de R\$ 58.673,18 (cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e dezoito centavos).

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n º 035/2019
Publicação do Aviso:	28/11/2019
Sessão Inicial:	20/12/2019
Assinatura:	03/02/2020
Proposta:	20/12/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 007/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) PROFESSOR HERIBALDO COSTA, NO BAIRRO HENRIQUE JORGE, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE.
Ordem de Serviço:	06/07/2020
Contratada:	AMP ENGENHARIA EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	03/12/2020
Prazo de Execução Atual:	06/03/2023
Vigência Atual:	03/04/2023

Valor P0 Inicial:	3.675.234,89
Valor P0 Atual:	3.889.344,90
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	2.891.340,06
Saldo P0	1.535.983,50
Reajustes Medidos	175.517,15
Reajustes Projetados	176.197,27
Valor Projetado	4.779.037,98
Percentual Executado	74,34%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) PROFESSOR HERIBALDO COSTA, NO BAIRRO HENRIQUE JORGE, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE- Novembro	2.891.340,06
Saldo P0	1.535.983,50
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	176.197,27
Valor Projetado	4.603.520,83

Percentual Executado	65,31%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos contratuais, com novo término da vigência previsto para 03 de agosto de 2021 e o novo término da execução previsto para 06 de julho de 2021.</p>	
<p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 3.552.682,42 (três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.</p>	
<p>Aditivo Nº 03 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 03 de abril de 2022 e o prazo de execução com término para o dia 06 de março de 2022.</p>	
<p>Aditivo Nº 04 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 214.110,01 (duzentos e quatorze mil, cento e dez reais e um centavo), passando valor do contrato a ser R\$ 4.427.323,56 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).</p>	
<p>Aditivo Nº 05 - O presente termo aditivo tempo objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC (Índice Nacional da Construção Civil – coluna 35).</p>	
<p>Aditivo Nº 06 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 03 de outubro de 2022 e o prazo de execução com término para o dia 06 de setembro de 2022.</p>	

Aditivo Nº 07 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 03 de abril de 2023 e o prazo de execução com término para o dia 06 de março de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n º 046/2019
Publicação do Aviso:	20/12/2019
Sessão Inicial:	07/02/2020
Assinatura:	05/03/2020
Proposta:	07/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 020/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NOS BAIRROS ANTÔNIO BEZERRA E PARQUE DOIS IRMÃOS. LOTE 02
Ordem de Serviço:	03/08/2020
Contratada:	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	05/04/2021
Prazo de Execução Atual:	05/05/2023
Vigência Atual:	30/04/2023
Valor P0 Inicial:	6.282.935,71
Valor P0 Atual:	6.386.257,52

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	5.764.426,66
Saldo P0	621.830,86
Reajustes Medidos	1.057.401,18
Reajustes Projetados	151.469,91
Valor Projetado	7.595.128,61
Percentual Executado	90,26%
Execução Financeira Produto	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (EEF) PARQUE DOIS IRMÃOS- Dezembro	5.764.426,66
Saldo P0	621.830,86
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	151.469,91
Valor Projetado	6.537.727,43
Percentual Executado	90,26%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência e execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 05 de maio de 2022 PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução com término previsto para 03 abril de 2022

Aditivo Nº 02 - O presente termo aditivo tempo objeto ALTERAR, com anuência da Contratada, a CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DE PREÇOS E DO REAJUSTE do referido contrato unificando os índices setoriais constantes na tabela passando estes ao INCC (Índice Nacional da Construção Civil - coluna 35)

Aditivo Nº 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF, NOS BAIRROS ANTÔNIO BEZERRA E PARQUE DOIS IRMÃOS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. LOTE 02

Aditivo Nº 04 - O presente termo aditivo promove-se o acréscimo de serviço no valor de 103.321,81 (cento e três mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), passando este ao valor atualizado de R\$ 6.386.257,52 (seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com encerramento previsto para 05 de maio de 2023 e de execução, com encerramento previsto para 30 de abril de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 012/2020
Publicação do Aviso:	30/01/2020
Sessão Inicial:	21/02/2020
Assinatura:	11/08/2020
Proposta:	14/07/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 89/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA A COMUNIDADE 3 DE JUNHO, NO BAIRRO DO BARROSO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.
Ordem de Serviço:	24/08/2020
Contratada:	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	24/04/2021
Prazo de Execução Atual:	24/04/2023
Vigência Atual:	25/07/2023

Valor P0 Inicial:	5.649.590,04
Valor P0 Atual:	6.011.741,63
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	2.269.184,91
Saldo P0	3.742.556,72
Reajustes Medidos	537.082,34
Reajustes Projetados	1.402.047,82
Valor Projetado	7.950.871,79
Percentual Executado	37,75%
Execução Financeira Produto	
COMUNIDADE 3 DE JUNHO- Novembro	2.269.184,91
Saldo P0	3.742.556,72
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.402.047,82
Valor Projetado	7.413.789,45
Percentual Executado	37,75%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 31 de janeiro de 2022 e de execução, com término previsto para 31 de outubro de 2021.

Aditivo Nº 02 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 30 de julho de 2022 e de execução, com término previsto para 29 de abril de 2022.

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 26 de janeiro de 2023 e de execução, com término previsto para 26 de outubro de 2022.

Aditivo Nº 04 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 362.151,59 (trezentos e sessenta e dois mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor global a ser de R\$ 6.011.741,63 (seis milhões onze mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para 25 de julho de 2023 e de execução, com término previsto para 24 de abril de 2023.

Licitação	
Edital:	CP nº 010/2020
Publicação do Aviso:	31/03/2020
Sessão Inicial:	05/05/2020
Assinatura:	20/07/2020
Proposta:	05/05/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 073/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS. LOTE 01
Ordem de Serviço:	12/08/2020
Contratada:	DUPLO M. CONSTRUTORA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	12/01/2021
Prazo de Execução Atual:	12/01/2021
Vigência Atual:	20/03/2021
Valor P0 Inicial:	634.473,75
Valor P0 Atual:	701.056,77

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	535.156,92
Saldo P0	165.899,85
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	165.899,85
Valor Projetado	866.956,62
Percentual Executado	76,34%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO CONJUNTO ESPERANÇA III: RUA GUILHERMINA ROCHA,S/Nº, BAIRRO MONDUBIM- Janeiro	535.156,92
Saldo P0	165.899,85
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	165.899,85
Valor Projetado	866.956,62
Percentual Executado	76,34%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 66.583,02 (sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos), impactando num aumento percentual de 10,49% (dez virgula quarenta e nove por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 701.056,77 (setecentos e um mil cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 005/2020
Publicação do Aviso:	16/01/2020
Sessão Inicial:	03/03/2020
Assinatura:	23/07/2020
Proposta:	08/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 076/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO PARA AS RUAS DO RENASCER, NO BAIRRO SÃO BENTO, E AS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II, NO BAIRRO DENDÊ. LOTE 1
Ordem de Serviço:	03/08/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	03/02/2022
Prazo de Execução Atual:	15/03/2022
Vigência Atual:	23/05/2022
Valor P0 Inicial:	8.599.000,70

Valor P0 Atual:	9.388.435,40
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Março	7.001.175,83
Saldo P0	3.245.226,57
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	3.245.226,57
Valor Projetado	13.491.628,97
Percentual Executado	74,57%
Execução Financeira Produto	
RUAS DO RENASCER- Março	7.001.175,83
Saldo P0	3.245.226,57
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	3.245.226,57
Valor Projetado	13.491.628,97
Percentual Executado	68,33%
Execução	
Aditivo Nº 01 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 076/2020, que resulta no montante de R\$	

619.899,18 (seiscentos e dezenove mil oitocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 6.694.096,73 (seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, noventa e seis reais, e setenta e três centavos) conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 03 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 508.061,58 (quinhentos e oito mil, sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), passando o valor do contrato a ser de R\$ 9.965.029,28 (nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

Aditivo Nº 04 - O presente aditivo tem por objeto acréscimo de R\$ 281.373,12 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e doze centavos). O contrato passa a totalizar um valor de R\$ 10.246.402,40 (dez milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e quarenta centavos), conforme Justificativas Técnicas anexas aos autos.

Aditivo Nº 05 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 76/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 23 de maio de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 15 de março de 2022.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 005/2020
Publicação do Aviso:	16/01/2020
Sessão Inicial:	03/03/2020
Assinatura:	23/07/2020
Proposta:	08/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 077/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO PARA AS RUAS DO RENASCER, NO BAIRRO SÃO BENTO, E AS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II, NO BAIRRO DENDÊ. LOTE 2
Ordem de Serviço:	03/08/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	03/02/2022
Prazo de Execução Atual:	02/08/2022
Vigência Atual:	20/10/2022
Valor P0 Inicial:	8.750.426,58

Valor P0 Atual:	11.253.034,99
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Julho	7.169.017,59
Saldo P0	5.409.000,79
Reajustes Medidos	247.114,57
Reajustes Projetados	1.127.295,26
Valor Projetado	13.952.428,21
Percentual Executado	63,71%
Execução Financeira Produto	
RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II- Julho	7.169.017,59
Saldo P0	5.409.000,79
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.127.295,26
Valor Projetado	13.705.313,64
Percentual Executado	57,00%
Execução	
Aditivo Nº 01 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 077/2020, que resulta no montante de R\$	

452.049,41 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), resultando uma alteração percentual de 5,16% (cinco vírgula dezesseis por cento) passando o contrato ao valor global de R\$ 9.202.475,99 (nove milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 077/2020, que resulta no montante de R\$ 8.851.289,05 (oito milhões e oitocentos e cinquenta e um mil e duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos).

Aditivo Nº 03 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com impacto financeiro no montante R\$ 1.516.987,00 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e sete reais) do valor atualizado do Contrato, que passa a ser de R\$ 11.592.396,97 (onze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), conforme manifestação técnica acostada aos autos.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato nº 77/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 20 de outubro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 02 de agosto de 2022.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de serviços no valor de R\$ 985.621,41 (novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 12.578.018,38 (doze milhões, quinhentos e setenta e oito mil, dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme manifestação técnica acostada aos autos.

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2020
Publicação do Aviso:	12/03/2020
Sessão Inicial:	15/04/2020
Assinatura:	24/08/2020
Proposta:	16/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 099/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	27/08/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/03/2021
Prazo de Execução Atual:	20/04/2021
Vigência Atual:	13/10/2021
Valor P0 Inicial:	1.644.575,92

Valor P0 Atual:	1.973.923,79
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	1.881.367,57
Saldo P0	133.954,13
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	133.954,13
Valor Projetado	2.149.275,83
Percentual Executado	95,31%
Execução Financeira Produto	
ARENINHA BOA VISTA- Abril	1.881.367,57
Saldo P0	133.954,13
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	133.954,13
Valor Projetado	2.149.275,83
Percentual Executado	93,35%
Execução	
Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, provocando um impacto financeiro de R\$ 299.970,08	

(duzentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta reais e oito centavos), representando o percentual aproximado de 18,23% (dezoito vírgula vinte e três por cento) do valor inicial do Contrato, passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 1.944.546,00 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 099/2020-SEINF, nos seguintes termos: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 13 de junho de 2021. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 20 de março de 2021.

Aditivo Nº 03 - O presente aditivo fundamenta-se no Artigo 57, I c/c §1º, I e artigo 65, I da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores devidamente justificado nos autos do Processo Administrativo n.º P087223 /2021. **CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 099/2020-SEINF, prorrogando o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 13 de julho de 2021 e o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 20 de abril de 2021. **CLÁUSULA – TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO FINANCEIRO:** Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 29.377,79 (vinte e nove mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 1,77% (um vírgula setenta e sete por cento) de acréscimo. Passando valor do contrato a ser R\$ 1.973.923,79 (um milhão, novecentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos).

Aditivo Nº 04 - Promove-se o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, passando este a ter um valor devido de R\$ 230.839,20 (duzentos e trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 13 de outubro de 2021.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 023/2020
Publicação do Aviso:	24/04/2020
Sessão Inicial:	21/05/2020
Assinatura:	04/08/2020
Proposta:	17/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 085/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO RAIMUNDO, LOCALIZADO NO BAIRRO RODOLFO TEÓFILO
Ordem de Serviço:	13/08/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	13/03/2021
Prazo de Execução Atual:	13/05/2022
Vigência Atual:	04/08/2022
Valor P0 Inicial:	3.457.916,95
Valor P0 Atual:	4.066.927,51

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Maio	3.960.149,14
Saldo P0	106.778,37
Reajustes Medidos	319.521,14
Reajustes Projetados	106.778,37
Valor Projetado	4.493.227,02
Percentual Executado	97,37%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO RAIMUNDO- Maio	3.960.149,14
Saldo P0	106.778,37
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	106.778,37
Valor Projetado	4.173.705,88
Percentual Executado	97,37%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 04 de março de 2022 e de execução, com nova data de encerramento prevista para 13 de janeiro de 2022.

Aditivo Nº 02 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o impacto financeiro de R\$ 362.350,79 (trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos), perfectibilizando uma alteração percentual de 10,48% (dez virgula quarenta e oito por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 3.820.267,74 (três milhões, oitocentos e vinte mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 04 de agosto de 2022 e de execução, com nova data de encerramento prevista para 13 de abril de 2022.

Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se o prazo de execução, com nova data de encerramento prevista para o dia 13 de maio de 2022.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 246.659,77 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), passando o valor global a ser de R\$ 4.066.927,51 (quatro milhões, sessenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 004/2020
Publicação do Aviso:	13/01/2020
Sessão Inicial:	28/02/2020
Assinatura:	25/06/2020
Proposta:	28/02/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 058/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA DO PASSARÉ, PARTE INTEGRANTE DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DO PASSARÉ
Ordem de Serviço:	03/08/2020
Contratada:	EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	03/06/2021
Prazo de Execução Atual:	01/06/2022
Vigência Atual:	24/07/2022
Valor P0 Inicial:	9.144.347,88

Valor P0 Atual:	10.370.367,18
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Maio	4.706.398,40
Saldo P0	8.278.425,41
Reajustes Medidos	32.851,53
Reajustes Projetados	1.014.703,15
Valor Projetado	14.032.378,49
Percentual Executado	45,38%
Execução Financeira Produto	
LAGOA DO PASSARÉ- Maio	4.706.398,40
Saldo P0	8.278.425,41
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.014.703,15
Valor Projetado	13.999.526,96
Percentual Executado	137,87%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência, por 6 (seis) meses, com término previsto para 25 de janeiro de 2022, e de execução, com término previsto para 03 de dezembro de 2021

Aditivo Nº 02 - Promove-se a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico financeiro de R\$ 9.790.533,05 (nove milhões e setecentos e noventa mil e quinhentos e trinta e três reais e cinco centavos).

Aditivo Nº 03 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 432.350,20 (quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais e vinte centavos), passando valor do contrato a ser R\$ 12.191.154,71 (doze milhões, cento e noventa e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Aditivo Nº 04 - Promove-se a alteração da planilha de custos, com o acréscimo financeiro de R\$ 686.676,70 (seiscentos e oitenta e seis mil e seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos), passando valor do contrato a ser R\$ 12.877.831,41 (doze milhões e oitocentos e setenta e sete mil e oitocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos).

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência com término previsto para 26 de março de 2022, e de execução, com término previsto para 01 de fevereiro de 2022.

Aditivo Nº 06 - Prorrogam-se os prazos de vigência com término previsto para 25 de maio de 2022, e de execução, com término previsto para 02 de abril de 2022.

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência com término previsto para 24 de julho de 2022, e de execução, com término previsto para 01 de junho de 2022. CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada apresentará complemento ao Seguro Garantia e ao Seguros de Riscos de Engenharia, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato.

Aditivo Nº 08 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 106.992,40 (cento e seis mil e novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), passando o valor global a ser de R\$ 12.984.823,81 (doze milhões e novecentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC Nº 012/2015
Publicação do Aviso:	31/08/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	25/08/2020
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 025/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 E 05 (CINCO) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 02. A PRESENTE CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO LOTE 08 DA LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 012/2015
Ordem de Serviço:	14/09/2020
Contratada:	BWS CONSTRUCOES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	14/07/2021
Prazo de Execução Atual:	14/01/2023

Vigência Atual:	25/06/2023
Valor P0 Inicial:	4.644.095,02
Valor P0 Atual:	5.747.599,75
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	4.839.771,89
Saldo P0	907.827,86
Reajustes Medidos	2.129.436,61
Reajustes Projetados	567.931,66
Valor Projetado	8.444.968,02
Percentual Executado	84,21%
Execução Financeira Produto	
CEI PARQUE DOIS IRMÃOS- Novembro	2.348.080,67
Saldo P0	700.269,36
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	438.084,30
Valor Projetado	3.486.434,33
Percentual Executado	77,03%

Execução Financeira Produto	
CEI DENDÊ (RUA CARLOS JUAÇABA)- Novembro	2.491.691,22
Saldo P0	207.558,50
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	129.847,14
Valor Projetado	2.829.096,86
Percentual Executado	92,31%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 025/2020, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acréscimo equivalente a R\$ 552.018,81 (quinhentos e cinquenta e dois mil, dezoito reais e oitenta e um centavos), cujo percentual referente ao valor inicial do contrato corresponde à 11,88% (onze virgula oitenta e oito por cento). PARÁGRAFO SEGUNDO: O contrato passa a ter um valor previsto de R\$ 5.196.113,83 (cinco milhões, cento e noventa e seis mil, cento e treze reais e oitenta e três centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 25 de maio de 2022 e do prazo de execução, com término previsto para o dia 14 de janeiro de 2022.</p> <p>Aditivo Nº 03 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 25 de novembro de 2022 e do prazo de execução, com término previsto para o dia 14 de julho de 2022.</p>	

Aditivo Nº 04 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 25 de junho de 2023 e do prazo de execução, com término previsto para o dia 14 de janeiro de 2023.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de R\$ 600.794,80 (seiscentos mil, setecentos e noventa e quatro reais, e oitenta centavos) e um decréscimos de R\$ 49.308,88 (quarenta e nove mil, trezentos e oito reais, e oitenta e oito centavos), resultando no reflexo financeiro de valor dos serviços de R\$ 551.485,92 (quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e noventa e dois centavos), passando o valor global a ser de R\$ 5.747.599,75 (cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2020
Publicação do Aviso:	12/03/2020
Sessão Inicial:	15/04/2020
Assinatura:	24/08/2020
Proposta:	16/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 100/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02
Ordem de Serviço:	08/09/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	11/01/2021
Prazo de Execução Atual:	11/01/2021
Vigência Atual:	24/03/2021

Valor P0 Inicial:	617.139,76
Valor P0 Atual:	813.709,51
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	797.008,67
Saldo P0	16.700,84
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	16.700,84
Valor Projetado	830.410,35
Percentual Executado	97,95%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO DO RIO- Janeiro	797.008,67
Saldo P0	16.700,84
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	16.700,84
Valor Projetado	830.410,35
Percentual Executado	97,95%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 196.569,75 (cento e noventa e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), impactando num aumento percentual de 31,85% (trinta e um virgula oitenta e cinco por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 813.709,51 (oitocentos e treze mil setecentos e nove reais e cinquenta e um centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 100/2020, que resulta no montante de R\$ 51.194,90 (cinquenta e um mil e cento e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2020
Publicação do Aviso:	12/03/2020
Sessão Inicial:	15/04/2020
Assinatura:	24/08/2020
Proposta:	16/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 101/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 03
Ordem de Serviço:	08/09/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	11/01/2021
Prazo de Execução Atual:	11/01/2021
Vigência Atual:	24/03/2021

Valor P0 Inicial:	566.179,47
Valor P0 Atual:	796.087,44
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	781.590,70
Saldo P0	14.496,74
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	14.496,74
Valor Projetado	810.584,18
Percentual Executado	98,18%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO CARRAPICHO- Janeiro	781.590,70
Saldo P0	14.496,74
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	14.496,74
Valor Projetado	810.584,18
Percentual Executado	98,18%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 229.907,97 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e sete reais e noventa e sete centavos), impactando num aumento percentual de 40,61% (quarenta virgula sessenta e um por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 796.087,44 (setecentos e noventa e seis mil oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 101/2020, que resulta no montante de R\$ 50.083,18 (cinquenta mil, oitenta e três reais e dezoito centavos).

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2020
Publicação do Aviso:	12/03/2020
Sessão Inicial:	15/04/2020
Assinatura:	24/08/2020
Proposta:	16/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 102/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 04
Ordem de Serviço:	08/09/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	11/01/2021
Prazo de Execução Atual:	11/01/2021
Vigência Atual:	24/03/2021

Valor P0 Inicial:	948.834,82
Valor P0 Atual:	1.192.758,25
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	945.923,72
Saldo P0	246.834,53
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	246.834,53
Valor Projetado	1.439.592,78
Percentual Executado	79,31%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO PRAÇA DA JUVENTUDE: TRAVESSA RIO DE JANEIRO- Janeiro	945.923,72
Saldo P0	246.834,53
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	246.834,53
Valor Projetado	1.439.592,78
Percentual Executado	79,31%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 243.923,43 (duzentos e quarenta e três mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), impactando num aumento percentual de 25,71% (vinte e cinco virgula setenta e um por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 1.192.758,25 (um milhão cento e noventa e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 102/2020, que resulta no montante de R\$ 61.317,20 (sessenta e um mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos).

Licitação	
Edital:	CP Nº 009/2020
Publicação do Aviso:	12/03/2020
Sessão Inicial:	15/04/2020
Assinatura:	24/08/2020
Proposta:	16/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 103/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 05
Ordem de Serviço:	08/09/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	11/01/2021
Prazo de Execução Atual:	11/01/2021
Vigência Atual:	24/03/2021

Valor P0 Inicial:	432.084,57
Valor P0 Atual:	620.189,54
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	613.579,51
Saldo P0	6.610,03
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	6.610,03
Valor Projetado	626.799,57
Percentual Executado	98,93%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO POR DO SOL: RUA NELSON MANDELA, S/Nº, BAIRRO COAÇU- Janeiro	613.579,51
Saldo P0	6.610,03
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	6.610,03
Valor Projetado	626.799,57
Percentual Executado	98,93%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 188.104,97 (cento e oitenta e oito mil cento e quatro reais e noventa e sete centavos), impactando num aumento percentual de 43,53% (quarenta e três virgula cinquenta e três por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 620.189,54 (seiscentos e vinte mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 103/2020, que resulta no montante de R\$ 52.334,47 (cinquenta e dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Licitação	
Edital:	CP Nº 010/2020
Publicação do Aviso:	31/03/2020
Sessão Inicial:	05/05/2020
Assinatura:	20/07/2020
Proposta:	05/05/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 074/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS / CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. LOTE 02.
Ordem de Serviço:	01/09/2020
Contratada:	DUPLO M. CONSTRUTORA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	04/12/2020
Prazo de Execução Atual:	01/03/2021
Vigência Atual:	20/04/2021

Valor P0 Inicial:	356.652,52
Valor P0 Atual:	381.405,60
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	225.070,40
Saldo P0	156.335,20
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	156.335,20
Valor Projetado	537.740,80
Percentual Executado	59,01%
Execução Financeira Produto	
ARENINHA TOCANTINS: RUA PROFESSOR VIEIRA, S/Nº, BAIRRO AUTRAN NUNES- Janeiro	225.070,40
Saldo P0	156.335,20
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	156.335,20
Valor Projetado	537.740,80
Percentual Executado	59,01%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 20 de abril de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 01 de março de 2021.

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 24.753,08 (vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta e três reais e oito centavos), impactando num aumento percentual de 6,94% (seis vírgula noventa e quatro por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 381.405,60 (trezentos e oitenta e um mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos).

Licitação	
Edital:	RDC Presencial Nº 025/2020
Publicação do Aviso:	29/04/2020
Sessão Inicial:	26/05/2020
Assinatura:	07/08/2020
Proposta:	26/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 088/2020-SEINF
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NOS BAIRROS GRANJA LISBOA E GRANJA PORTUGAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02.
Ordem de Serviço:	14/09/2020
Contratada:	POLLUX - CONSTRUCOES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	14/04/2021
Prazo de Execução Atual:	14/01/2023
Vigência Atual:	07/02/2023
Valor P0 Inicial:	3.332.503,89
Valor P0 Atual:	3.668.769,26

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	2.851.701,42
Saldo P0	817.067,84
Reajustes Medidos	374.494,92
Reajustes Projetados	252.762,38
Valor Projetado	4.296.026,56
Percentual Executado	77,73%
Execução Financeira Produto	
CEI GRANJA PORTUGAL - LOTE 02- Novembro	2.851.701,42
Saldo P0	817.067,84
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	252.762,38
Valor Projetado	3.921.531,64
Percentual Executado	77,73%
Execução	
Aditivo Nº 01 - presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 088/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO	

PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 07 de dezembro de 2021. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 14 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 02 - Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 07 de março de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 14 de fevereiro de 2022.

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 07 de junho de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 14 de maio de 2022.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 088/2020, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 07 de setembro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, com término previsto para o dia 14 de agosto de 2022.

Aditivo Nº 05 - presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 088/2020, nos seguintes termos: Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 07 de dezembro de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 14 de novembro de 2022.

Aditivo Nº 06 - Promove-se o Acréscimo de R\$ 366.339,06 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e seis centavos), e um decréscimo de R\$ 30.073,69 (trinta mil reais, setenta e três reais e sessenta e nove centavos), passando o contrato ao valor de R\$ 3.668.769,26 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 07 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato n.º 088/2020, nos seguintes termos:

Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 07 de fevereiro de 2023 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 14 de janeiro de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 028/2020
Publicação do Aviso:	08/06/2020
Sessão Inicial:	02/07/2020
Assinatura:	14/08/2020
Proposta:	02/07/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 090/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO GENIBAÚ (TRECHO II), NO BAIRRO GENIBAÚ
Ordem de Serviço:	14/09/2020
Contratada:	CONSORCIO FORTALEZA GENIBAU
Prazo de Execução Inicial:	14/09/2021
Prazo de Execução Atual:	13/07/2022
Vigência Atual:	11/10/2022
Valor P0 Inicial:	14.020.313,15
Valor P0 Atual:	17.109.906,93

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	11.413.388,26
Saldo P0	8.172.594,92
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	8.172.594,92
Valor Projetado	27.758.578,10
Percentual Executado	66,71%
Execução Financeira Produto	
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO GENIBAÚ (TRECHO II), NO BAIRRO GENIBAÚ-Junho	11.413.388,26
Saldo P0	8.172.594,92
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	8.172.594,92
Valor Projetado	27.758.578,10
Percentual Executado	58,27%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo financeiro de R\$ 1.506.346,96 (um milhão, quinhentos e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e seis reais), equivalente a 10,74% (dez vírgula setenta e quatro por cento) do valor inicial, que passa a ser de R\$ 15.526.660,11 (quinze milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e onze centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 14.756.502,48 (quatorze milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 03 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 14 de abril de 2022, e o prazo de execução, com encerramento previsto para o dia 14 de janeiro de 2022.

Aditivo Nº 04 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 11 de outubro de 2022, e o prazo de execução, com encerramento previsto para o dia 13 de julho de 2022.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 1.583.246,82 (Um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais, oitenta e dois centavos), passando o valor global a ser de R\$ 19.585.983,18 (dezenove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	CP Nº 007/2020
Publicação do Aviso:	06/03/2020
Sessão Inicial:	08/04/2020
Assinatura:	17/08/2020
Proposta:	07/05/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 092/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPINHO DOS UNIDOS, BAIRRO DENDÊ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE
Ordem de Serviço:	08/09/2020
Contratada:	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	08/01/2021
Prazo de Execução Atual:	08/03/2021
Vigência Atual:	17/05/2021
Valor P0 Inicial:	1.162.597,83
Valor P0 Atual:	1.523.099,24

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Fevereiro	1.513.876,33
Saldo P0	9.222,91
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	9.222,91
Valor Projetado	1.532.322,15
Percentual Executado	99,39%
Execução Financeira Produto	
OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPINHO DOS UNIDOS, BAIRRO DENDÊ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE- Fevereiro	1.513.876,33
Saldo P0	9.222,91
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	9.222,91
Valor Projetado	1.532.322,15
Percentual Executado	99,39%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 360.501,41 (trezentos e sessenta mil, quinhentos e um reais e quarenta e um centavos), que corresponde ao percentual de 31,01% (trinta e um vírgula zero um por cento) no contrato, passando este ao valor global de R\$ 1.523.099,24 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 092/2020, que resulta no montante de R\$ 90.374,32 (noventa mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato com término previsto para 17 de maio de 2021, e de execução, com término da execução previsto para o dia 08 de março 2021.

Licitação	
Edital:	RDC Nº 033/2020
Publicação do Aviso:	06/07/2020
Sessão Inicial:	29/07/2020
Assinatura:	26/08/2020
Proposta:	29/07/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 104/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PARA RUAS GIRASSOL E OUTRAS, NO BAIRRO SERRINHA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE
Ordem de Serviço:	14/09/2020
Contratada:	CONSORCIO CSL-EXECON
Prazo de Execução Inicial:	14/02/2021
Prazo de Execução Atual:	15/05/2021
Vigência Atual:	25/09/2021
Valor P0 Inicial:	1.162.405,52
Valor P0 Atual:	1.442.390,77

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	1.085.720,65
Saldo P0	424.656,67
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	424.656,67
Valor Projetado	1.935.033,99
Percentual Executado	75,27%
Execução Financeira Produto	
RUAS DO GIRASSOL E RUAS DA SERRINHA- Abril	1.085.720,65
Saldo P0	424.656,67
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	424.656,67
Valor Projetado	1.935.033,99
Percentual Executado	71,88%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com término previsto para o dia 25 de julho de 2021 e execução, com término previsto para 15 de maio de 2021.

Aditivo Nº 02 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 279.985,25 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 24,08 % (vinte e quatro virgula oito por cento) do valor inicial atualizado, que passa a ser de R\$ 1.442.390,77 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa reais e setenta e sete centavos)

Aditivo Nº 03 - Prorroga -se o prazo de vigência, com término previsto para o dia 25 de setembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 431.308,16 (quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e oito reais e dezesseis centavos).

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 026/2020
Publicação do Aviso:	04/06/2020
Sessão Inicial:	30/06/2020
Assinatura:	31/07/2020
Proposta:	30/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 083/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO PARA RUAS DA COMUNIDADE PEDRAS, NO BAIRRO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE
Ordem de Serviço:	08/09/2020
Contratada:	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	08/07/2021
Prazo de Execução Atual:	06/06/2022
Vigência Atual:	06/09/2022
Valor P0 Inicial:	7.665.800,28
Valor P0 Atual:	10.144.094,12

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Maio	7.956.523,12
Saldo P0	3.493.461,11
Reajustes Medidos	12.553,21
Reajustes Projetados	3.493.461,11
Valor Projetado	14.955.998,55
Percentual Executado	78,44%
Execução Financeira Produto	
RUAS DA COMUNIDADE PEDRAS- Maio	7.956.523,12
Saldo P0	3.493.461,11
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	3.493.461,11
Valor Projetado	14.943.445,34
Percentual Executado	69,49%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o acréscimo e a inclusão de itens, resultando no impacto financeiro de R\$ 488.006,48	

(Quatrocentos e oitenta e oito mil, seis reais e quarenta e oito centavos). Com reflexo financeiro de e 6,36% (seis vírgula trinta e seis por cento) ao valor inicial do contrato. O valor do contrato com o presente aditivo passa a ser R\$ 8.153.806,76 (Oito milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos seis reais e setenta e seis centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a promoção da recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico financeiro de passando este ao saldo contratual atualizado de R\$ 8.856.723,38 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 08 de fevereiro de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 08 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 04 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 09 de maio de 2022. PARÁGRAFO SEGUNDO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 06 de fevereiro de 2022.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 1.432.080,54 (um milhão e quatrocentos e trinta e dois mil, oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), passando o valor do contrato a ser de R\$ 10.891.777,41 (dez milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto

para o dia 08 de julho de 2022. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 07 de abril de 2022.

Aditivo Nº 07 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 558.206,82 (quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e seis reais e oitenta e dois centavos), passando o valor atualizado para R\$ 11.449.984,23 (onze milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Aditivo Nº 08 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato, da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 06 de setembro de 2022. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Prorroga-se o prazo de execução do Contrato com término previsto para o dia 06 de junho de 2022.

Licitação	
Edital:	CP Nº 012/2020
Publicação do Aviso:	04/06/2020
Sessão Inicial:	07/07/2020
Assinatura:	15/09/2020
Proposta:	07/07/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 109/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO CAMPINHOS, BAIRRO ALTO DA BALANÇA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE
Ordem de Serviço:	23/09/2020
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	24/01/2021
Prazo de Execução Atual:	24/01/2021
Vigência Atual:	15/04/2021

Valor P0 Inicial:	622.367,48
Valor P0 Atual:	877.866,66
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	752.068,07
Saldo P0	125.798,59
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	125.798,59
Valor Projetado	1.003.665,25
Percentual Executado	85,67%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO - BAIRRO ALTO DA BALANÇA- Janeiro	752.068,07
Saldo P0	125.798,59
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	125.798,59
Valor Projetado	1.003.665,25
Percentual Executado	85,67%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com o impacto financeiro de R\$ 255.499,18 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), equivalente a 41,05 % (quarenta e um vírgula cinco por cento) do valor inicial, que passa a ser de R\$ 877.866,66 (oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Aditivo Nº 02 - O presente Termo de Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 109/2020, que resulta no montante de R\$ 48.678,34 (quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), impactando um aumento percentual de 7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento) do contrato, passando o valor global a ser R\$671.045,82 (seiscentos e setenta e um mil, quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL Nº 007/2020
Publicação do Aviso:	17/01/2020
Sessão Inicial:	05/03/2020
Assinatura:	20/08/2020
Proposta:	17/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 098/2020-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEMANETO BÁSICO, PARA AS RUAS DO MARROCOS NO BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE
Ordem de Serviço:	14/09/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	14/09/2022
Prazo de Execução Atual:	14/09/2023
Vigência Atual:	19/01/2024
Valor P0 Inicial:	20.749.306,94
Valor P0 Atual:	26.894.324,06

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	19.115.757,02
Saldo P0	11.757.785,77
Reajustes Medidos	1.570.300,48
Reajustes Projetados	2.033.744,20
Valor Projetado	34.477.587,47
Percentual Executado	71,08%
Execução Financeira Produto	
RUAS DO MARROCOS - Novembro	19.115.757,02
Saldo P0	11.757.785,77
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	2.033.744,20
Valor Projetado	32.907.286,99
Percentual Executado	61,92%
Execução	
Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 24.277.803,76 (vinte e quatro milhões,	

duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e três reais e setenta e seis centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 02 - Promove-se o acréscimo de valor a planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 6.145.017,12 (seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, dezessete reais, doze centavos), passando o valor global a ser de R\$ 30.873.542,79 (trinta milhões, oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 19 de janeiro de 2024 e de execução, com nova data de encerramento prevista para 14 de setembro de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 040/2020
Publicação do Aviso:	30/07/2020
Sessão Inicial:	25/08/2020
Assinatura:	15/09/2020
Proposta:	25/08/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 110/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO CAMPINHOS, BAIRRO PASSARÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	01/10/2020
Contratada:	CONSTRUTORA FLORIDA E SERVIÇOS LTDA - ME
Prazo de Execução Inicial:	01/01/2021
Prazo de Execução Atual:	01/01/2021
Vigência Atual:	15/03/2021

Valor P0 Inicial:	352.112,96
Valor P0 Atual:	374.401,01
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	355.081,83
Saldo P0	19.319,18
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	19.319,18
Valor Projetado	393.720,19
Percentual Executado	94,84%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO - BAIRRO PASSARÉ- Dezembro	355.081,83
Saldo P0	19.319,18
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	19.319,18
Valor Projetado	393.720,19
Percentual Executado	94,84%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto promover alterações por replanilhamento, importando um impacto financeiro de R\$ 22.288,05 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), impactando num aumento percentual de 6,33% (seis vírgula trinta e três por cento) do contrato, passando este ao valor global de R\$374.401,01 (trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e um centavo).

Licitação	
Edital:	RDC Nº 012/2015
Publicação do Aviso:	31/08/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	25/08/2020
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 026/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 E 05 (CINCO) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 02, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LOTE 09
Ordem de Serviço:	09/11/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/06/2021
Prazo de Execução Atual:	09/02/2022
Vigência Atual:	25/04/2022

Valor P0 Inicial:	1.692.310,85
Valor P0 Atual:	2.024.448,23
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	1.386.596,15
Saldo P0	637.852,08
Reajustes Medidos	413.127,80
Reajustes Projetados	637.852,08
Valor Projetado	3.075.428,11
Percentual Executado	68,49%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PASSARÉ- Janeiro	1.386.596,15
Saldo P0	637.852,08
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	637.852,08
Valor Projetado	2.662.300,31
Percentual Executado	68,49%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente termo aditivo tem por objeto o replanilhamento do Contrato n.º 026/2020 - FME-I/SEINF, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo equivalente a R\$ 252.809,17 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e nove reais e dezessete centavos) correspondente a 14,93% (quatorze vírgula noventa e três por cento) do valor inicial do contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor contratual passará a ser de R\$ 1.946.040,63 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, quarenta reais, e sessenta e três centavos).

Aditivo Nº 02 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 25 de janeiro de 2022 e prorroga-se o prazo de execução com término previsto para o dia 09 de novembro de 2021.

Aditivo Nº 03 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato com término previsto para o dia 25 de abril de 2022 e prorroga-se o prazo de execução com término previsto para o dia 09 de fevereiro de 2022.

Aditivo Nº 04 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com impacto financeiro de R\$ 79.328,21 (setenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), passando o valor global a ser de R\$ 2.024.448,23 (dois milhões, vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC nº 012/2015
Publicação do Aviso:	31/08/2015
Sessão Inicial:	24/08/2015
Assinatura:	25/08/2020
Proposta:	24/08/2015
Contratação	
Contrato:	Nº 024/2020-FME-I/SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 E 05 (CINCO) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 02, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LOTE 04
Ordem de Serviço:	09/11/2020
Contratada:	CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	09/09/2021
Prazo de Execução Atual:	09/10/2022
Vigência Atual:	25/11/2022

Valor P0 Inicial:	4.077.843,15
Valor P0 Atual:	5.002.784,73
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	3.397.880,45
Saldo P0	1.604.904,28
Reajustes Medidos	1.231.990,72
Reajustes Projetados	1.604.904,28
Valor Projetado	7.839.679,73
Percentual Executado	67,92%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CANIDEZINHO- Agosto	0,00
Saldo P0	1.039.205,19
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.039.205,19
Valor Projetado	2.078.410,38
Percentual Executado	0,00%

Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ARACAPÉ- Agosto	3.397.880,45
Saldo P0	565.699,09
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	565.699,09
Valor Projetado	4.529.278,63
Percentual Executado	85,73%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto ALTERAR no referido contrato o endereço do CEI Novo Mondubim, localizado na Rua 104, S/N, Bairro Novo Mondubim, passando a constar o seguinte: CEI Aracapé, localizado na Rua Nossa Senhora Aparecida com Rua C, no bairro Aracapé,</p> <p>Aditivo Nº 02 - Promove-se o replanilhamento do Contrato, com acréscimo financeiro de R\$ 729.058,51 (setecentos e vinte e nove mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), como também um decréscimo de R\$ 74.486,13 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos) perfectibilizando uma alteração de R\$ 654.572,38 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), no percentual de 17,88% (dezessete virgula oitenta e oito por cento), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 4.732.415,53 (quatro milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos)</p>	

Aditivo Nº 03 - Prorrogam-se os prazos de vigência com termino previsto para 25 de março de 2022 e de execução para o dia 09 de fevereiro de 2022.

Aditivo Nº 04 - Prorrogam-se os prazos de vigência com termino previsto para 25 de julho de 2022 e de execução para o dia 09 de maio de 2022.

Aditivo Nº 05 - Prorrogam-se os prazos de vigência com termino previsto para 25 de setembro de 2022 e de execução para o dia 09 de agosto de 2022, conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 06 - O presente Termo Aditivo tem por objeto um acréscimo no valor de R\$ 270.369,20 (duzentos e setenta mil e trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), resultando em um novo valor contratual de R\$ R\$ 5.002.784,73 (cinco milhões e dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 07 - Prorrogam-se os prazos de vigência com termino previsto para 25 de novembro de 2022 e de execução para o dia 09 de outubro de 2022, conforme manifestação técnica nos autos

Licitação	
Edital:	CPI Nº 002/2020
Publicação do Aviso:	04/06/2020
Sessão Inicial:	21/07/2020
Assinatura:	05/10/2020
Proposta:	21/07/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 116/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE) E DE TRATAMENTO (ETE), NOS BAIRROS CANINDEZINHO E PARQUE PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Ordem de Serviço:	11/01/2021
Contratada:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	05/01/2023
Prazo de Execução Atual:	05/01/2023
Vigência Atual:	05/01/2023

Valor P0 Inicial:	13.299.195,80
Valor P0 Atual:	17.679.703,80
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Setembro	17.573.115,41
Saldo P0	2.234.992,71
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	19.808.108,12
Percentual Executado	99,40%
Execução Financeira Produto	
ETE GRANDE CANINDEZINHO E EEE PREDIDENTE VARGAS- Setembro	17.573.115,41
Saldo P0	2.234.992,71
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	19.808.108,12
Percentual Executado	88,72%

Execução

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$ 13.490.356,73 (treze milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 02 - Promove-se o aditivo ao contrato, com um acréscimo quantitativo de R\$ 4.380.508,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e oito reais), com percentual de aditamento calculado pela equipe técnica de 24,82% (vinte e quatro vírgula oitenta e dois por cento), passando assim o valor do contrato a ser de R\$ 19.808.108,12 (dezenove milhões, oitocentos e oito mil, cento e oito reais e doze centavos).

Licitação	
Edital:	RDC Nº 051/2020
Publicação do Aviso:	16/10/2020
Sessão Inicial:	12/11/2020
Assinatura:	13/01/2021
Proposta:	13/11/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 002/2021-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO CAMPINHO DO LEITE, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE
Ordem de Serviço:	22/03/2021
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	22/08/2021
Prazo de Execução Atual:	22/01/2022
Vigência Atual:	13/03/2022

Valor P0 Inicial:	1.235.660,24
Valor P0 Atual:	1.660.220,34
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Janeiro	1.883.758,56
Saldo P0	4.895,56
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	4.895,56
Valor Projetado	1.893.549,68
Percentual Executado	113,46%
Execução Financeira Produto	
CAMPINHO DO LEITE- Janeiro	1.883.758,56
Saldo P0	4.895,56
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	4.895,56
Valor Projetado	1.893.549,68
Percentual Executado	99,74%
Execução	

Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a recomposição do valor do saldo contratual pelo reequilíbrio econômico-financeiro. O valor atualizado do saldo contratual passará para R\$1.408.934,12 (um milhão, quatrocentos e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais, e doze centavos), conforme manifestações técnicas nos autos.

Aditivo Nº 02 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 13 de dezembro de 2021 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 22 de outubro de 2021.

Aditivo Nº 03 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custo, com impacto financeiro de R\$ 351.458,12 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), passando este ao valor atualizado de R\$ 1.815.552,14 (um milhão, oitocentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos).

Aditivo Nº 04 - Alteram-se os prazos de vigência e de execução, da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 13 de fevereiro de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 22 de dezembro de 2021.

Aditivo Nº 05 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custo, com impacto financeiro de R\$ 73.101,98 (setenta e três mil, cento e um reais e noventa e oito centavos), passando este ao valor atualizado de R\$ 1.888.654,12 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Aditivo Nº 06 - Prorrogam-se a vigência do contrato, com término previsto para o dia 13 de março de 2022 e o de execução do contrato, com término previsto para o dia 22 de janeiro de 2022.

Licitação	
Edital:	RDC Nº 050/2020
Publicação do Aviso:	15/10/2020
Sessão Inicial:	11/11/2020
Assinatura:	21/07/2021
Proposta:	28/12/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 003/2021-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DO ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE
Ordem de Serviço:	04/08/2021
Contratada:	SOCCKER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDEMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	04/02/2022
Prazo de Execução Atual:	04/06/2022
Vigência Atual:	21/08/2022

Valor P0 Inicial:	1.946.899,79
Valor P0 Atual:	2.580.329,73
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Abril	2.457.714,12
Saldo P0	122.615,61
Reajustes Medidos	98.673,67
Reajustes Projetados	16.979,68
Valor Projetado	2.695.983,08
Percentual Executado	95,25%
Execução Financeira Produto	
REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DO ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS- Abril	2.457.714,12
Saldo P0	122.615,61
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	16.979,68
Valor Projetado	2.597.309,41
Percentual Executado	95,25%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 456.420,54 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 2.403.320,33 (dois milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e vinte reais e trinta e três centavos).

Aditivo Nº 02 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 21 de agosto de 2022 e de execução, com nova data de encerramento prevista para 04 de junho de 2022.

Aditivo Nº 03 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$177.009,40 (cento e setenta e sete mil, nove reais e quarenta centavos), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 2.580.329,73 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e vinte nove reais e setenta e três centavos).

Licitação	
Edital:	RDC Nº 03/2021/CPL
Publicação do Aviso:	18/08/2021
Sessão Inicial:	13/09/2021
Assinatura:	04/10/2021
Proposta:	14/09/2021
Contratação	
Contrato:	Nº 002/2021 - FME-I
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE
Ordem de Serviço:	18/10/2021
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	18/01/2022
Prazo de Execução Atual:	18/08/2022
Vigência Atual:	04/10/2022
Valor P0 Inicial:	1.998.279,98

Valor P0 Atual:	2.120.838,79
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Agosto	2.044.841,81
Saldo P0	75.996,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	75.996,98
Valor Projetado	2.196.835,77
Percentual Executado	96,42%
Execução Financeira Produto	
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL- Agosto	2.044.841,81
Saldo P0	75.996,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	75.996,98
Valor Projetado	2.196.835,77
Percentual Executado	96,42%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 04 de julho de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 18 de abril de 2022.

Aditivo Nº 02 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 04 de setembro de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 18 de junho de 2022.

Aditivo Nº 03 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com término previsto para o dia 04 de outubro de 2022 e o prazo de execução, com termino previsto para o dia 18 de agosto de 2022.

Aditivo Nº 04 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com impacto financeiro de R\$ 122.558,81 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), passando o valor global do contrato a ser de R\$ 2.120.838,79 (dois milhões, cento e vinte mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC Nº 004/2021
Publicação do Aviso:	10/09/2021
Sessão Inicial:	04/10/2021
Assinatura:	05/11/2021
Proposta:	18/10/2021
Contratação	
Contrato:	Nº 035/2021-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, NAS COMUNIDADES MARIA TOMÁSIA, SÍTIO SÃO JOÃO E JAGATÁ, NO BAIRRO JANGURUSSU, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Ordem de Serviço:	01/12/2021
Contratada:	CONSORCIO CETRO / CONCORDIA
Prazo de Execução Inicial:	02/06/2024
Prazo de Execução Atual:	02/06/2024

Vigência Atual:	05/08/2024
Valor P0 Inicial:	54.295.321,19
Valor P0 Atual:	54.295.321,19
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	4.549.282,22
Saldo P0	49.746.038,97
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	54.295.321,19
Percentual Executado	8,38%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, NAS COMUNIDADES MARIA TOMÁSIA, SÍTIO SÃO JOÃO E JAGATÁ, NO BAIRRO JANGURUSSU- Novembro	4.549.282,22
Saldo P0	49.746.038,97
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00

Valor Projetado	54.295.321,19
Percentual Executado	8,38%
Execução	

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 002/2021
Publicação do Aviso:	25/08/2021
Sessão Inicial:	16/09/2021
Assinatura:	10/12/2021
Proposta:	27/10/2021
Contratação	
Contrato:	Nº 37/2021 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA, BAIRRO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	10/01/2022
Contratada:	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	10/06/2022
Prazo de Execução Atual:	10/06/2022
Vigência Atual:	10/08/2022

Valor P0 Inicial:	3.394.469,57
Valor P0 Atual:	3.394.469,57
Registro Banco:	0
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Junho	95.140,93
Saldo P0	3.299.328,64
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	3.299.328,64
Valor Projetado	6.693.798,21
Percentual Executado	2,80%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA - COMPLEMENTO- Junho	95.140,93
Saldo P0	3.299.328,64
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	3.299.328,64
Valor Projetado	6.693.798,21

Percentual Executado	2,80%
Execução	

Licitação	
Edital:	RDC Nº 001/2022
Publicação do Aviso:	10/01/2022
Sessão Inicial:	01/02/2022
Assinatura:	21/02/2022
Proposta:	01/02/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 003/2022 – FME-I
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI PIRAMBU, LOCALIZADO NO BAIRRO JACARECANGA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE
Ordem de Serviço:	07/03/2022
Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	07/01/2023
Prazo de Execução Atual:	07/01/2023
Vigência Atual:	21/03/2023

Valor P0 Inicial:	4.570.019,91
Valor P0 Atual:	4.570.019,91
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.511.995,04
Saldo P0	3.058.024,87
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	4.570.019,91
Percentual Executado	33,09%
Execução Financeira Produto	
CEI PIRAMBU- Novembro	1.511.995,04
Saldo P0	3.058.024,87
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	4.570.019,91
Percentual Executado	33,09%
Execução	



Licitação	
Edital:	PE Nº 335/2021
Publicação do Aviso:	30/09/2021
Sessão Inicial:	15/10/2021
Assinatura:	12/01/2022
Proposta:	04/11/2021
Contratação	
Contrato:	Nº 008/2022-SEINF
Objeto:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS
Ordem de Serviço:	08/04/2022
Contratada:	SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDEMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	08/04/2023
Prazo de Execução Atual:	08/04/2023
Vigência Atual:	12/01/2023
Valor P0 Inicial:	7.726.500,00
Valor P0 Atual:	7.726.500,00

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	616.593,51
Saldo P0	7.109.906,49
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	7.109.906,49
Valor Projetado	14.836.406,49
Percentual Executado	7,98%
Execução Financeira Produto	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS- Dezembro	616.593,51
Saldo P0	7.109.906,49
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	7.109.906,49
Valor Projetado	14.836.406,49
Percentual Executado	7,98%
Execução	



Licitação	
Edital:	RDC Nº 004/2022
Publicação do Aviso:	14/01/2022
Sessão Inicial:	08/02/2022
Assinatura:	22/03/2022
Proposta:	09/02/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 014/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI PASSARÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO PASSARÉ, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE
Ordem de Serviço:	02/05/2022
Contratada:	CONSORCIO FEITOSA CBC
Prazo de Execução Inicial:	02/09/2022
Prazo de Execução Atual:	02/12/2022
Vigência Atual:	22/01/2023
Valor P0 Inicial:	1.101.663,58
Valor P0 Atual:	1.101.663,58

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	802.218,83
Saldo P0	299.444,75
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	1.101.663,58
Percentual Executado	72,82%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PASSARÉ- Novembro	802.218,83
Saldo P0	299.444,75
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	1.101.663,58
Percentual Executado	72,82%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Prorroga-se o prazo de vigência, findando-se em 22 de janeiro de 2023 e o prazo de execução, findando-se em 02 de dezembro de 2022.	

Licitação	
Edital:	RDC Nº 006/2021
Publicação do Aviso:	19/11/2021
Sessão Inicial:	13/12/2021
Assinatura:	12/01/2022
Proposta:	14/12/2021
Contratação	
Contrato:	Nº 007/2022-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE 7 DE SETEMBRO, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Ordem de Serviço:	16/05/2022
Contratada:	EDCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	16/12/2022
Prazo de Execução Atual:	16/03/2023
Vigência Atual:	10/06/2023

Valor P0 Inicial:	5.506.686,44
Valor P0 Atual:	5.506.686,44
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	2.052.412,30
Saldo P0	3.454.274,14
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	5.506.686,44
Percentual Executado	37,27%
Execução Financeira Produto	
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE 7 DE SETEMBRO, BAIRRO SIQUEIRA- Novembro	2.052.412,30
Saldo P0	3.454.274,14
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	5.506.686,44

Percentual Executado	37,27%
Execução	
Aditivo Nº 01 - Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 12 de março de 2023.	
Aditivo Nº 02 - Prorroga-se o prazo de vigência com término previsto para 10 de junho de 2023 e o prazo de execução para o dia 16 de março de 2023, conforme manifestação técnica nos autos.	

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n.º 015/2022
Publicação do Aviso:	14/03/2022
Sessão Inicial:	06/04/2022
Assinatura:	10/05/2022
Proposta:	07/04/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 029/2022 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI CIDADE JARDIM 1, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	01/06/2022
Contratada:	DUPLO M. CONSTRUTORA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/12/2022
Prazo de Execução Atual:	01/12/2022
Vigência Atual:	10/02/2023

Valor P0 Inicial:	3.047.269,82
Valor P0 Atual:	3.047.269,82
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	1.506.880,33
Saldo P0	1.540.389,49
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	3.047.269,82
Percentual Executado	49,45%
Execução Financeira Produto	
CEI RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 - PREFEITO JOSÉ WALTER- Outubro	1.506.880,33
Saldo P0	1.540.389,49
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	3.047.269,82
Percentual Executado	49,45%

Execução

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n.º 011/2022
Publicação do Aviso:	08/02/2022
Sessão Inicial:	07/03/2022
Assinatura:	12/04/2022
Proposta:	07/03/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 017/2022 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MOBILIDADE E URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO DA LAGOA DO MONDUBIM, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Ordem de Serviço:	02/06/2022
Contratada:	CONSORCIO COSAMPA HP7
Prazo de Execução Inicial:	02/03/2023
Prazo de Execução Atual:	02/03/2023

Vigência Atual:	12/04/2023
Valor P0 Inicial:	4.688.937,05
Valor P0 Atual:	5.534.939,49
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	1.149.414,66
Saldo P0	3.539.522,39
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	4.688.937,05
Percentual Executado	20,77%
Execução Financeira Produto	
LAGOA DO MONDUBIM- Outubro	1.149.414,66
Saldo P0	3.539.522,39
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	4.688.937,05
Percentual Executado	24,51%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o aditivo do contrato, com o impacto financeiro de acréscimo de R\$ 846.002,44 (oitocentos e quarenta e seis mil, dois reais e quarenta e quatro centavos), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 5.534.939,49 (cinco milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Licitação	
Edital:	RDC Presencial n ° 023/2022
Publicação do Aviso:	24/03/2022
Sessão Inicial:	27/04/2022
Assinatura:	27/05/2022
Proposta:	13/05/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 033/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, NO BAIRRO CANINDEZINHO, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	20/06/2022
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	20/02/2023
Prazo de Execução Atual:	20/02/2023
Vigência Atual:	27/04/2023
Valor P0 Inicial:	5.098.596,60

Valor P0 Atual:	5.098.596,60
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	594.405,18
Saldo P0	4.504.191,42
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	5.098.596,60
Percentual Executado	11,66%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CANIDEZINHO- Dezembro	594.405,18
Saldo P0	4.504.191,42
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	5.098.596,60
Percentual Executado	11,66%
Execução	



Licitação	
Edital:	RDC Presencial nº 013/2022
Publicação do Aviso:	11/03/2022
Sessão Inicial:	04/04/2022
Assinatura:	09/05/2022
Proposta:	04/04/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 028/2022 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL– CEI CIDADE JARDIM 2, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	25/05/2022
Contratada:	R MEIRA ENGENHARIA EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	25/11/2022
Prazo de Execução Atual:	15/03/2023
Vigência Atual:	09/05/2023

Valor P0 Inicial:	2.887.305,01
Valor P0 Atual:	2.887.305,01
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	2.762.180,17
Saldo P0	125.124,84
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.887.305,01
Percentual Executado	95,67%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2- Novembro	2.762.180,17
Saldo P0	125.124,84
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.887.305,01
Percentual Executado	95,67%

Execução

Aditivo Nº 01 - Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato, com encerramento previsto para o dia 09 de maio de 2023, e o prazo de execução, com encerramento previsto para o dia 15 de março de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC 016/2022
Publicação do Aviso:	16/03/2022
Sessão Inicial:	02/05/2022
Assinatura:	27/05/2022
Proposta:	02/05/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 032/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL – EEF CIDADE JARDIM 1A, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER, MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE.
Ordem de Serviço:	20/06/2022
Contratada:	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Prazo de Execução Inicial:	20/06/2023
Prazo de Execução Atual:	20/06/2023
Vigência Atual:	27/08/2023

Valor P0 Inicial:	13.509.031,82
Valor P0 Atual:	13.793.102,33
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	2.256.390,65
Saldo P0	11.536.711,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	13.793.102,33
Percentual Executado	16,36%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EEF RESIDENCIAL CIDADE JARDIM IA-Dezembro	2.256.390,65
Saldo P0	11.536.711,68
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	13.793.102,33
Percentual Executado	16,36%

Execução

Aditivo Nº 01 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 284.070,51 (duzentos e oitenta e quatro mil, setenta reais e cinquenta e um centavos), passando o valor global a ser de R\$ 13.793.102,33 (treze milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e dois reais e trinta e três centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação	
Edital:	RDC PRESENCIAL N° 025/2022
Publicação do Aviso:	28/03/2022
Sessão Inicial:	29/03/2022
Assinatura:	19/05/2022
Proposta:	02/05/2022
Contratação	
Contrato:	N° 030/2022 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI LUIZ GONZAGA, NO BAIRRO JANGURUSSU, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	01/06/2022
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/12/2022
Prazo de Execução Atual:	19/05/2023
Vigência Atual:	01/03/2023
Valor P0 Inicial:	3.075.458,12

Valor P0 Atual:	3.075.458,12
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.931.333,96
Saldo P0	1.144.124,16
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	3.075.458,12
Percentual Executado	62,80%
Execução Financeira Produto	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI JANGURUSSU - RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA- Novembro	1.931.333,96
Saldo P0	1.144.124,16
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	3.075.458,12
Percentual Executado	62,80%
Execução	

Aditivo Nº 01 - Prorrogam-se os prazos de vigência, com nova data de encerramento prevista para o dia 19 de maio de 2023 e de execução, com nova data de encerramento prevista para 01 de março de 2023.

Licitação	
Edital:	RDC n.º020/2022
Publicação do Aviso:	21/03/2022
Sessão Inicial:	02/05/2022
Assinatura:	01/06/2022
Proposta:	19/04/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 11/2022 – FME-I
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, NO BAIRRO PICI, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	04/07/2022
Contratada:	DUPLO M. CONSTRUTORA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	04/05/2023
Prazo de Execução Atual:	04/05/2023
Vigência Atual:	01/07/2023
Valor P0 Inicial:	2.545.831,47
Valor P0 Atual:	2.545.831,47

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	475.030,82
Saldo P0	2.070.800,65
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.545.831,47
Percentual Executado	18,66%
Execução Financeira Produto	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, NO BAIRRO PICI- Outubro	475.030,82
Saldo P0	2.070.800,65
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.545.831,47
Percentual Executado	18,66%
Execução	

Licitação	
Edital:	RDC nº 022/2022
Publicação do Aviso:	23/03/2022
Sessão Inicial:	09/05/2022
Assinatura:	01/06/2022
Proposta:	09/05/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 035/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL – EEF CIDADE JARDIM 2A, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	04/07/2022
Contratada:	DUPLO M. CONSTRUTORA LTDA
Prazo de Execução Inicial:	04/07/2023
Prazo de Execução Atual:	04/07/2023
Vigência Atual:	01/09/2023
Valor P0 Inicial:	10.816.745,80

Valor P0 Atual:	10.816.745,80
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Outubro	656.207,99
Saldo P0	10.160.537,81
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	10.816.745,80
Percentual Executado	6,07%
Execução Financeira Produto	
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL – EEF CIDADE JARDIM 2A, NO BAIRRO PREFEITO JOSÉ WALTER- Outubro	656.207,99
Saldo P0	10.160.537,81
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	10.816.745,80
Percentual Executado	6,07%

Execução

Licitação	
Edital:	RDC n.º037/2022
Publicação do Aviso:	29/04/2022
Sessão Inicial:	26/05/2022
Assinatura:	23/06/2022
Proposta:	27/05/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 14/2022 – FME-I
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI MENINO MALUQUINHO, NO BAIRRO PAPICU, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	15/07/2022
Contratada:	MPI CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	15/02/2023
Prazo de Execução Atual:	15/02/2023
Vigência Atual:	23/04/2023
Valor P0 Inicial:	2.294.241,73

Valor P0 Atual:	2.294.241,73
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	683.282,78
Saldo P0	1.610.958,95
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.294.241,73
Percentual Executado	29,78%
Execução Financeira Produto	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI MENINO MALUQUINHO, NO BAIRRO PAPICU- Novembro	683.282,78
Saldo P0	1.610.958,95
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.294.241,73
Percentual Executado	29,78%

Execução

Licitação	
Edital:	RDC nº 031/2022
Publicação do Aviso:	05/04/2022
Sessão Inicial:	23/05/2022
Assinatura:	27/06/2022
Proposta:	24/05/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 040/2022 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL – EEF ALAMEDA DAS PALMEIRAS 1 E EEF ALAMEDA DAS PALMEIRAS 2, AMBAS NO BAIRRO PEDRAS, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	10/08/2022
Contratada:	CONSTRUTORA CETRO LTDA
Prazo de Execução Inicial:	10/08/2023
Prazo de Execução Atual:	10/08/2023
Vigência Atual:	27/09/2023

Valor P0 Inicial:	12.794.348,62
Valor P0 Atual:	12.794.348,62
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.000.391,67
Saldo P0	11.793.956,95
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	12.794.348,62
Percentual Executado	7,82%
Execução Financeira Produto	
EEF ALAMEDA DAS PALMEIRAS 1 - AV. COLETORA CENTRAL, S/N, PEDRAS, FORTALEZA-CE- Novembro	654.403,64
Saldo P0	5.984.341,03
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	6.638.744,67
Percentual Executado	9,86%

Execução Financeira Produto	
EEF ALAMEDA DAS PALMEIRAS 2 - RUA 09, S/N, PEDRAS, FORTALEZA- CE- Novembro	345.988,03
Saldo P0	5.809.615,92
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	6.155.603,95
Percentual Executado	5,62%
Execução	

Licitação	
Edital:	RDC Nº 017/2022
Publicação do Aviso:	17/03/2022
Sessão Inicial:	03/05/2022
Assinatura:	19/08/2022
Proposta:	03/05/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 054/2022-SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL – EEF NO BAIRRO SÃO BENTO, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Ordem de Serviço:	15/09/2022
Contratada:	CONSORCIO IGC CBC
Prazo de Execução Inicial:	15/09/2023
Prazo de Execução Atual:	15/09/2023
Vigência Atual:	19/11/2023

Valor P0 Inicial:	14.201.855,19
Valor P0 Atual:	14.201.855,19
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.001.505,89
Saldo P0	13.200.349,30
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	14.201.855,19
Percentual Executado	7,05%
Execução Financeira Produto	
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL – EEF NO BAIRRO SÃO BENTO- Novembro	1.001.505,89
Saldo P0	13.200.349,30
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	14.201.855,19
Percentual Executado	7,05%

Execução

Licitação	
Edital:	RDC nº 044/2022
Publicação do Aviso:	14/07/2022
Sessão Inicial:	09/08/2022
Assinatura:	21/09/2022
Proposta:	09/08/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 061/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO BAIRRO JANGURUSSU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE
Ordem de Serviço:	04/10/2022
Contratada:	EXECON
Prazo de Execução Inicial:	04/03/2023
Prazo de Execução Atual:	04/03/2023
Vigência Atual:	21/05/2023
Valor P0 Inicial:	2.025.205,93
Valor P0 Atual:	2.025.205,93

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.230.524,61
Saldo P0	794.681,32
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.025.205,93
Percentual Executado	60,76%
Execução Financeira Produto	
RUAS DO JANGURUSSU- Novembro	1.230.524,61
Saldo P0	794.681,32
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.025.205,93
Percentual Executado	60,76%
Execução	

Licitação	
Edital:	RDC nº 046/2022
Publicação do Aviso:	21/07/2022
Sessão Inicial:	16/08/2022
Assinatura:	15/09/2022
Proposta:	17/08/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 59/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA CÔNEGO DE CASTRO, NO BAIRRO PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE
Ordem de Serviço:	20/10/2022
Contratada:	MPI CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	20/03/2023
Prazo de Execução Atual:	20/03/2023
Vigência Atual:	15/05/2023
Valor P0 Inicial:	5.627.696,43

Valor P0 Atual:	5.627.696,43
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	123.327,50
Saldo P0	5.504.368,93
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	5.627.696,43
Percentual Executado	2,19%
Execução Financeira Produto	
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO AV CÔNEGO DE CASTRO - COMPLEMENTO- Novembro	123.327,50
Saldo P0	5.504.368,93
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	5.627.696,43
Percentual Executado	2,19%
Execução	



Licitação	
Edital:	RDC nº 047/2022
Publicação do Aviso:	22/07/2022
Sessão Inicial:	17/08/2022
Assinatura:	15/09/2022
Proposta:	17/08/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 60/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO ARACAPÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE
Ordem de Serviço:	13/10/2022
Contratada:	EXECON
Prazo de Execução Inicial:	13/02/2023
Prazo de Execução Atual:	13/02/2023
Vigência Atual:	15/04/2023
Valor P0 Inicial:	2.250.025,71
Valor P0 Atual:	2.250.025,71

Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	602.742,36
Saldo P0	1.647.283,35
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.250.025,71
Percentual Executado	26,79%
Execução Financeira Produto	
OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO ARACAPÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE- Novembro	602.742,36
Saldo P0	1.647.283,35
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	2.250.025,71
Percentual Executado	26,79%
Execução	



Licitação	
Edital:	RDC nº 048/2022
Publicação do Aviso:	27/07/2022
Sessão Inicial:	18/08/2022
Assinatura:	14/09/2022
Proposta:	18/08/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 58/2022 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA ÁREA DO CAÇA E PESCA, NO BAIRRO PRAIA DO FUTURO II, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE
Ordem de Serviço:	24/10/2022
Contratada:	CSL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	24/06/2023
Prazo de Execução Atual:	24/06/2023
Vigência Atual:	14/08/2023

Valor P0 Inicial:	8.947.463,18
Valor P0 Atual:	8.947.463,18
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	466.334,77
Saldo P0	8.481.128,41
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	8.947.463,18
Percentual Executado	5,21%
Execução Financeira Produto	
URBANIZAÇÃO NA ÁREA DO CAÇA E PESCA- Novembro	466.334,77
Saldo P0	8.481.128,41
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	8.947.463,18
Percentual Executado	5,21%

Execução

Licitação	
Edital:	CP nº 01/2022-A
Publicação do Aviso:	11/02/2022
Sessão Inicial:	16/03/2022
Assinatura:	18/10/2022
Proposta:	00/00/0000
Contratação	
Contrato:	Nº 69/2022 – SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO CAMPINHO, NO BAIRRO ARACAPÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 01 – CAMPINHO SEU PEDRO
Ordem de Serviço:	01/11/2022
Contratada:	ACOSTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	01/04/2023
Prazo de Execução Atual:	01/04/2023
Vigência Atual:	18/06/2023

Valor P0 Inicial:	1.564.455,94
Valor P0 Atual:	1.564.455,94
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	1.047.333,95
Saldo P0	517.121,99
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	517.121,99
Valor Projetado	2.081.577,93
Percentual Executado	66,95%
Execução Financeira Produto	
REQUALIFICAÇÃO PROJETO CAMPINHO, NO BAIRRO ARACAPÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 01 – CAMPINHO SEU PEDRO- Dezembro	1.047.333,95
Saldo P0	517.121,99
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	517.121,99
Valor Projetado	2.081.577,93

Percentual Executado	66,95%
Execução	

Licitação	
Edital:	CP nº 01/2022-A
Publicação do Aviso:	11/02/2022
Sessão Inicial:	16/03/2022
Assinatura:	18/01/2022
Proposta:	01/01/1900
Contratação	
Contrato:	Nº 070/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO CAMPINHO, NO BAIRRO PIRAMBU - NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE – Lote 02.
Ordem de Serviço:	03/11/2022
Contratada:	MARQUINHOS CONSTRUCOES EIRELI
Prazo de Execução Inicial:	03/04/2023
Prazo de Execução Atual:	03/04/2023
Vigência Atual:	18/06/2023
Valor P0 Inicial:	835.533,83

Valor P0 Atual:	835.533,83
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Dezembro	242.250,85
Saldo P0	593.282,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	835.533,83
Percentual Executado	28,99%
Execução Financeira Produto	
REQUALIFICAÇÃO PROJETO CAMPINHO, NO BAIRRO PIRAMBU - NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE – Lote 02.- Dezembro	242.250,85
Saldo P0	593.282,98
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	835.533,83
Percentual Executado	28,99%

Execução

Licitação	
Edital:	RDC nº053/2022
Publicação do Aviso:	08/08/2022
Sessão Inicial:	31/08/2022
Assinatura:	22/09/2022
Proposta:	02/09/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 62/2022 - SEINF
Objeto:	CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE GENIBAÚ, NO BAIRRO GENIBAÚ, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Ordem de Serviço:	01/11/2022
Contratada:	EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/05/2023
Prazo de Execução Atual:	01/05/2023
Vigência Atual:	22/06/2023

Valor P0 Inicial:	7.375.744,03
Valor P0 Atual:	7.375.744,03
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 -	0,00
Saldo P0	0,00
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	0,00
Percentual Executado	0,00%
Execução	

Licitação	
Edital:	RDC nº 051/2022
Publicação do Aviso:	03/08/2022
Sessão Inicial:	26/08/2022
Assinatura:	05/10/2022
Proposta:	09/09/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 65/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA COMUNIDADE PORTELINHA, NO BAIRRO PLANALTO AYRTON SENNA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE
Ordem de Serviço:	17/01/2022
Contratada:	MPI CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	17/06/2023
Prazo de Execução Atual:	17/06/2023
Vigência Atual:	05/08/2023
Valor P0 Inicial:	6.936.895,19

Valor P0 Atual:	6.936.895,19
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	32.240,61
Saldo P0	6.904.654,58
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	6.936.895,19
Percentual Executado	0,46%
Execução Financeira Produto	
DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA COMUNIDADE PORTELINHA, NO BAIRRO PLANALTO AYRTON SENNA- Novembro	32.240,61
Saldo P0	6.904.654,58
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	6.936.895,19
Percentual Executado	0,46%

Execução

Licitação	
Edital:	RDC nº 032/2022
Publicação do Aviso:	05/04/2022
Sessão Inicial:	18/05/2022
Assinatura:	04/08/2022
Proposta:	29/07/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 50/2022 – SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, NO BAIRRO GRANJA LISBOA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA –CE
Ordem de Serviço:	06/12/2022
Contratada:	EDCON - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	06/10/2023
Prazo de Execução Atual:	06/10/2023
Vigência Atual:	04/09/2023

Valor P0 Inicial:	6.251.852,19
Valor P0 Atual:	6.251.852,19
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 -	0,00
Saldo P0	0,00
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	0,00
Percentual Executado	0,00%
Execução	

Licitação	
Edital:	TP nº 002/2022
Publicação do Aviso:	05/08/2022
Sessão Inicial:	24/08/2022
Assinatura:	20/10/2022
Proposta:	24/08/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 72/2022 - SEINF
Objeto:	CONCLUSÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PLÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – ARENINHA SANTA RITA, NO BAIRRO BARROSO, MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
Ordem de Serviço:	01/12/2022
Contratada:	BWS CONSTRUCOES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	01/03/2023
Prazo de Execução Atual:	01/03/2023
Vigência Atual:	20/04/2023
Valor P0 Inicial:	315.270,47

Valor P0 Atual:	315.270,47
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 -	0,00
Saldo P0	0,00
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	0,00
Percentual Executado	0,00%
Execução	

Licitação	
Edital:	RDC nº 057/2022
Publicação do Aviso:	16/08/2022
Sessão Inicial:	13/09/2022
Assinatura:	04/11/2022
Proposta:	23/09/2022
Contratação	
Contrato:	Nº 73/2022 - SEINF
Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS DO ENTORNO DA LAGOA DA ITAPERAOBA, NO BAIRRO SERRINHA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
Ordem de Serviço:	13/12/2022
Contratada:	MPI CONSTRUÇÕES LTDA
Prazo de Execução Inicial:	13/06/2023
Prazo de Execução Atual:	13/06/2023
Vigência Atual:	04/08/2023
Valor P0 Inicial:	1.845.248,42

Valor P0 Atual:	1.845.248,42
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 -	0,00
Saldo P0	0,00
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	0,00
Valor Projetado	0,00
Percentual Executado	0,00%
Execução	

4.2 AVANÇO E SITUAÇÃO GERAL DOS CONTRATOS DE GERENCIAMENTO

Licitação	
Edital:	CPI Nº 002/2019
Publicação do Aviso:	10/07/2019
Sessão Inicial:	27/08/2019
Assinatura:	25/05/2020
Proposta:	27/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 052/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCAÇÃO E SANEAMENTO DE FORTALEZA – PROINFRA. LOTE 02
Ordem de Serviço:	11/06/2020
Contratada:	ARCHITECTUS S/S
Prazo de Execução Inicial:	25/05/2021
Prazo de Execução Atual:	11/06/2023
Vigência Atual:	25/08/2023

Valor P0 Inicial:	7.221.620,49
Valor P0 Atual:	9.023.846,21
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	4.295.083,61
Saldo P0	4.728.762,60
Reajustes Medidos	1.487.444,41
Reajustes Projetados	797.808,45
Valor Projetado	11.309.099,07
Percentual Executado	47,60%
Execução Financeira Produto	
ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS - PROINFRA CAF- Novembro	4.295.083,61
Saldo P0	4.728.762,60
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	797.808,45
Valor Projetado	9.821.654,66
Percentual Executado	47,60%

Execução

Aditivo Nº 01 - Prorroga-se o presente contrato por 12 (doze) meses na execução e 15 (quinze) meses na vigência, com renovação do saldo contratual.

Aditivo Nº 02 - Promove-se o acréscimo de e R\$ 1.802.225,72 (um milhão, oitocentos e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 9.023.846,21 (nove milhões, vinte e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme manifestações técnicas.

Aditivo Nº 03 - Prorroga-se o presente contrato por 12 (doze) meses a execução e 12 (doze) meses a vigência com renovação de saldo contratual, considerando-se os valores com a data base de apresentação da proposta e aditivos posteriores, de R\$ 9.023.846,21 (nove milhões, vinte e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme manifestação técnica nos autos.

Licitação

Edital:	Concorrência Pública Internaci
Publicação do Aviso:	10/07/2019
Sessão Inicial:	27/08/2019
Assinatura:	25/05/2020
Proposta:	27/08/2019

Contratação

Contrato:	Nº 053/2020-SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCAÇÃO E SANEAMENTO DE FORTALEZA – PROINFRA. LOTE 03.
Ordem de Serviço:	11/06/2020
Contratada:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Prazo de Execução Inicial:	25/05/2021
Prazo de Execução Atual:	11/06/2023
Vigência Atual:	25/08/2023
Valor P0 Inicial:	2.489.220,06
Valor P0 Atual:	3.111.234,59
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	1.541.609,67
Saldo P0	1.569.624,92
Reajustes Medidos	564.115,97

Reajustes Projetados	264.817,69
Valor Projetado	3.940.168,25
Percentual Executado	49,55%
Execução Financeira Produto	
APOIO AO GERENCIAMENTO - PROINFRA CAF- Novembro	1.541.609,67
Saldo P0	1.569.624,92
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	264.817,69
Valor Projetado	3.376.052,28
Percentual Executado	49,55%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de vigência por 15 (quinze) e execução por 12 (doze) meses com renovação do saldo do contrato, dando-se da seguinte forma: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prorrogam-se os prazos de vigência do contrato, com encerramento previsto para o dia 25 de agosto de 2022, e de execução com término previsto para o dia 11 de junho de 2022. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Renova-se o valor do saldo do Contrato n.º 53/2020 em R\$ \$ 2.489.220,06 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte reais e seis centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - Promove-se o aditivo do Contrato, com um acréscimo no valor de R\$ 622.014,53 (seiscentos e vinte e dois mil, quatorze reais e cinquenta e três</p>	

centavos), passando assim o contrato para um valor previsto de R\$ 3.111.234,59 (três milhões, cento e onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Aditivo Nº 03 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de vigência e execução por 12 (doze) meses, com renovação do saldo do contrato, dando-se da seguinte forma: **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Renova-se o valor do saldo do Contrato n.º 53/2020 em R\$ 3.111.234,59 (três milhões, cento e onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Licitação	
Edital:	CPI nº 002/2019
Publicação do Aviso:	10/07/2019
Sessão Inicial:	27/08/2019
Assinatura:	10/09/2021
Proposta:	27/08/2019
Contratação	
Contrato:	Nº 30/2021 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCAÇÃO E SANEAMENTO DE

	FORTALEZA – PROINFRA. LOTE 01.
Ordem de Serviço:	15/09/2021
Contratada:	G.C.A. Consultores Associados S/S Ltda
Prazo de Execução Inicial:	10/09/2022
Prazo de Execução Atual:	10/09/2023
Vigência Atual:	10/12/2023
Valor P0 Inicial:	10.350.749,01
Valor P0 Atual:	12.746.835,58
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Novembro	3.370.117,37
Saldo P0	9.376.718,21
Reajustes Medidos	1.599.070,05
Reajustes Projetados	1.581.993,01
Valor Projetado	15.927.898,64
Percentual Executado	26,44%
Execução Financeira Produto	

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS PARA O PROGRAMA - PROINFRA- Novembro	3.370.117,37
Saldo P0	9.376.718,21
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	1.581.993,01
Valor Projetado	14.328.828,59
Percentual Executado	26,44%
Execução	
<p>Aditivo Nº 01 - Promove-se o acréscimo de valor à planilha de custos, com o impacto financeiro de R\$ 2.396.086,57 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), passando, assim, o valor global do contrato para R\$ 12.746.835,58 (doze milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).</p> <p>Aditivo Nº 02 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de vigência por 15 (quinze) meses e execução por 12 (doze), com renovação do saldo do contrato, dando-se da seguinte forma: Renova-se o valor do saldo do Contrato n.º 30/2021 em R\$ 12.746.835,58 (doze milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).</p>	

Licitação	
Edital:	TP 004/2020
Publicação do Aviso:	23/03/2020
Sessão Inicial:	24/04/2020
Assinatura:	06/11/2020
Proposta:	16/06/2020
Contratação	
Contrato:	Nº 123/2020 - SEINF
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA DE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA (CAF), NO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCAÇÃO E SANEAMENTO (PROINFRA).
Ordem de Serviço:	23/11/2020
Contratada:	SÁ LEITÃO AUDITORES S/S
Prazo de Execução Inicial:	23/11/2024
Prazo de Execução Atual:	23/11/2024
Vigência Atual:	06/11/2024

Valor P0 Inicial:	354.217,71
Valor P0 Atual:	354.217,71
Registro Banco:	
Execução Financeira	
Valor Medido P0 - Fevereiro	212.530,59
Saldo P0	141.687,12
Reajustes Medidos	2.932,16
Reajustes Projetados	141.687,12
Valor Projetado	498.836,99
Percentual Executado	60,00%
Execução Financeira Produto	
AUDITORIA EXTERNA - PROINFRA CAF- Fevereiro	212.530,59
Saldo P0	141.687,12
Reajustes Medidos	0,00
Reajustes Projetados	141.687,12
Valor Projetado	495.904,83
Percentual Executado	60,00%

Execução

4.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE GERENCIAMENTO

4.3.1 PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

Atividades Gerais

- Assessoramento à equipe de fiscalização da SEINF na supervisão técnica e na aprovação dos serviços;
- Análise das planilhas de quantidades executadas e compatibilização com as especificações do projeto e normas de medição e pagamento;
- Coordenar os serviços concernentes ao gerenciamento / gestão das obras do Programa.
- Apoio à UGP, na preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação perante os diversos órgãos de controle e entidades intervenientes, sempre quando solicitado.
- Acompanhamento, junto à UGP da implantação das medidas mitigadoras;
- Avaliação técnica de todos os serviços de engenharia componentes do projeto;
- Elaboração de relatórios mensais, parciais e finais.
- Atuar com sua equipe auxiliando na fiscalização de modo a proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais pela Construtora responsável pela execução da obra, informando à Fiscalização eventuais discordâncias.
- Preparar informes técnicos ou de qualquer outro tipo que sejam solicitados sobre as obras.
- Acompanhar a eficácia das medidas adotadas para promover a segurança de trânsito na fase de obras.
- Prover Assessoria Técnica às Obras e aos Serviços – ATO.

Atividades Realizadas no Mês

Gestão e Atualização do Escopo do Programa:

- Atualização do escopo do PROINFRA CAF, com a verificação dos contratos aprovados pelo Banco como componentes do Programa.

- Atualização da situação dos contratos do Programa.
- Atualização da situação das obras do Programa.

Controles e Gestão:

- Operação das rotinas de trabalho para a realização do Gerenciamento do Programa PROINFRA.
- Aplicação das ferramentas e controles para gestão física e financeira do Programa PROINFRA CAF.
- Atualização da situação do Contrato de Empréstimo do Programa PROINFRA.
- Atualização do Mapa de Localização das obras do Programa PROINFRA no sistema Plenus.
- Interface com Coordenadorias de Fiscalização de Obras da SEINF (COINFRA E COEDIF).
- Reuniões com técnicos da SEINF para coleta de informações sobre o andamento das obras do Programa PROINFRA.
- Ajustes de rotinas de trabalho com setores da COGEPRO.
- Atualização do Planejamento de Execução Física do Programa PROINFRA.
- Atualização do Planejamento de Execução Financeira do Programa PROINFRA.
- Apoio técnico no trabalho de campo à equipe de fiscalização da SEINF.
- Esclarecimento de questionamentos feitos pelo especialista da CAF quanto ao licenciamento às Escolas Areninhas do Programa PROINFRA.
- Gerenciamento dos trabalhos para contabilização de contrapartidas do Programa PROINFRA.
- Atualização do estudo de cenários de execução do Programa para apresentação ao Secretário da SEINF.
- Realização de ajuste, por solicitação da CAF, no pedido de Aditivo ao Contrato de Empréstimo do Programa PROINFRA para envio ao especialista da CAF.
- Desenvolvimento de Relatórios Dinâmicos para o Programa aplicando ferramentas de BI.
- Elaboração de Planejamento da Execução do Programa por meio da disponibilização de programações realizadas pelas empresas supervisoras e fiscalização.

- Realização de reuniões com engenheiros de obras da empresa supervisora para avaliação do desempenho das obras em execução.
- Atualização dos controles de gerenciamento das obras em execução do programa.
- Elaboração de pareceres sobre o desempenho das empresas executoras das obras do Programa.
- Desenvolvimento de relatórios de acompanhamento do programa no sistema Plenus.
- Elaboração de Apresentação dos Resultados do Programa PROINFRA CAF para o ano de 2022.

Elaboração de Relatórios:

- Atualização das informações para o relatório mensal de progresso.

Gestão do Projeto:

- Coordenação do projeto de desenvolvimento e implantação do Sistema de Gerenciamento de Portfólios da SEINF, denominado SYSPLENUS.
- Cadastro de informações, configuração e alimentação do SYSPLENUS.
- Treinamento e suporte técnico aos usuários do SYSPLENUS.
- Definição de diretrizes e arquitetura para automatização de relatórios de contratos no sistema SYSPLENUS.
- Criação de melhorias no Dashboard Mapa de Obras .
- Gestão dos trabalhos de desenvolvimento da funcionalidade de Análise Digital do Processos de Medições no SYSPLENUS.
- Reuniões técnicas com Secretário e Secretário Executivo para implantação de melhorias e novas funcionalidades.
- Reuniões técnicas com Gerente de Sistemas SEINF sobre gestão e desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades.
- Operacionalização da implantação da funcionalidade Cronograma Físico-Financeiro de Obras.
- Implantação de testes da funcionalidade funcionalidade de cadastro e análise de medições no Sysplenus.
- Atualização Relatórios Dinâmicos com ferramenta de BI.
- Participação do grupo de trabalho para desenvolvimento do projeto de digitalização dos processos de medições.
- Realização de reuniões de alinhamento com gestores da SEINF para implantação da etapa piloto da digitalização do processo de análise e tramitação dos processos de medições.

- Elaboração de apresentação dos resultados do projeto Plenus para o ano de 2022.

Desenvolvimento:

- Atualização do Dashboard de Localização de Obras.
- Criação de Relatórios.
- Alteração de cadastros de produtos.
- Correções e ajustes de textos na funcionalidade Diário de Obra Digital.
- Reuniões de levantamento de requisitos e solicitação de melhorias e criação de novas funcionalidades, com usuários e gestores da SEINF.
- Desenvolvimento de funcionalidades do projeto de digitalização do processos de medições.
- Realização de suporte ao usuário.
- Correções de Bugs.

Operação Suporte e Treinamento:

- Operação dos Sistemas de Informação Gerencial para acompanhamento da execução do Programa.
- Cadastro de informações, configuração e alimentação do SysPlenus.
- Treinamento e suporte técnico aos usuários do SysPlenus.
- Acompanhamento da aplicação de Dashboards.
- Carga de dados de contratos no SysPlenus.
- Cadastro de novos contratos no SysPlenus.
- Empresa.
- Contrato.
- Orçamento.
- Obra na EAP.
- Liberação de visualização de contratos para usuários.
- Cadastro de empresas e usuários no SysPlenus.
- Cadastro de novas obras na EAP.
- Treinamento on-line do módulo de medição para usuários do SysPlenus.
- Treinamento on-line do módulo de diário de obras para contratadas, supervisão e fiscais de obra.
- Cadastro prévio da planilha do aditivo de valor no SysPlenus.
- Suporte técnico para medições.

- Suporte técnico para fiscais e supervisores.
- Suporte técnico para diário de obras.
- Alimentação dos índices de reajuste publicados.
- Alimentação de mão de obra e equipamentos para diário de obras.
- Cadastro de aditivos do contrato.
- Cadastro de apostilamento de reajuste e quando necessário calcular a medição de reajuste.
- Gerar projeção financeira para auxiliar no cálculo do saldo para apostilamento de reajustamento.
- Gerar relatório de acompanhamento de serviços para análise de pedido de atestado técnico.
- Cadastro de glosas e desglosas de medição.
- Implantação dos realinhamentos de preços em itens de orçamento em contratos do Programa.

4.3.2 GESTÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

Atividades Gerais:

- Planejamento e gestão da execução orçamentária, jurídica, financeira e contábil da execução do Contrato de Empréstimo.
- Realização os trabalhos de planejamento orçamentário e financeiro da execução dos contratos dos diversos fornecedores (aquisições de obras, bens e consultorias), pela elaboração e gerenciamento dos cronogramas macro físico-financeiros das obras do Programa, pelo acompanhamento das licitações e contratos, dentre outros.

Atividades Realizadas no Mês

Gestão do Contrato de Empréstimo:

- Acompanhamento das Cláusulas Contratuais para gestão dos prazos e cumprimentos.
- Cumprimento de Cláusulas Contratuais previstas para o mês.

Gestão de Contratos (Obras/Consultorias/Aquisições de Bens):

- ✓ Participação de reuniões para programação, acompanhamento e desenvolvimento das atividades de gerenciamento;
- ✓ Solicitação de informações à contratada, consolidação de dados, atualização mensal do avanço físico dos contratos de consultoria e

- auditoria externa do Programa no MAPPFOR (Map 255 e 330) e monitoramento da aprovação;
- ✓ Atualização da execução orçamentária dos contratos de consultoria e acompanhamento dos saldos de MAPPFOR;
 - ✓ Reanálise do processo de solicitação de reajuste do contrato nº 07/2020-SIGNUS após retorno da Assessoria Jurídica e elaboração de Parecer Complementar;
 - ✓ Emissão de relatórios diversos do SYSPLENUS para acompanhamento do Programa;
 - ✓ Emissão de extratos bancários diários e mensais para acompanhamento da movimentação bancária do Programa e comprovação de valores junto à auditoria externa;
 - ✓ Atualização parcial das conciliações bancárias e seus detalhamentos relativos a dezembro/2022;
 - ✓ Atualização parcial da planilha de Gestão de Recursos e Conciliação do Programa, relativa a dezembro/2022, para controle das disponibilidades, pagamentos, desembolsos, prestações de contas emitidas, rendimentos, encargos (juros e comissão) e demonstrativos diversos;
 - ✓ Consulta aos sistemas de pagamento CPAG/SEINF e GRPFOR/SEFIN para controle e atualização da situação dos processos de pagamento das medições do Programa;
 - ✓ Atualização das planilhas de controle financeiro e contábil do Programa das fontes CAF e contrapartida;
 - ✓ Verificação de pagamentos efetivados no Programa e atualização do cenário para previsão de gastos e prestação de contas à CAF;
 - ✓ Atualização da planilha de acompanhamento do cronograma do 11º pedido de desembolso da CAF;
 - ✓ Atualização do controle de cláusulas contratuais do Contrato de Empréstimo da CAF;
 - ✓ Elaboração de cálculo prévio de empenhos dos processos de pagamento liberados pelo QUALIFOR;
 - ✓ Análise de documentação constante nos processos de pagamento das medições (físicos e virtuais) e solicitação de ajustes e/ou inclusão de documentos, quando necessário;
 - ✓ Verificação dos cálculos de empenho por fontes de recursos das medições dos contratos em andamento conforme disponibilidades e revisão, se necessário;
 - ✓ Envio de e-mail às empresas contratadas do Programa para análise e confirmação dos valores a serem empenhados e suas deduções legais;
 - ✓ Elaboração de comunicações internas e despachos da Gerenciadora para solicitação de empenho e pagamento das medições dos contratos em andamento;
 - ✓ Levantamento de documentação comprobatória dos pagamentos realizados na fonte CAF dos contratos do Programa nas pastas disponibilizadas pela SEINF, conferência dos documentos, organização e tratamento de arquivos para compor a 11ª prestação de contas final relativa ao 11º desembolso da CAF;

- ✓ Elaboração e envio ao Banco do Brasil e SEFIN do pedido de internalização do 12º desembolso da CAF, e envio de cópia do processo gerado sobre o assunto à SEFIN;
- ✓ Articulação com a COAFI para processamento da assinatura eletrônica dos contratos de câmbio relativos ao 12º desembolso da CAF;
- ✓ Continuidade do envio da documentação solicitada pelos auditores externos do Programa.

4.3.3 APOIO À LICITAÇÃO

Atividades Gerais

- Apoio à UGP na gestão as aquisições do Programa.
- Apoio na preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação perante os diversos órgãos de controle e entidades intervenientes, sempre quando solicitado.

Atividades Realizadas no Mês

- Apoio na condução dos processos de celebração de aditivos aos contratos;
- Apoio na condução dos processos de apostilamento de reajuste de preço de serviços;
- Apoio na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico financeiros dos contratos firmados;
- Apoio na elaboração de acordo de cooperação técnica a ser firmado com empresas concessionárias de serviços públicos para a execução das obras do Programa;
- Apoio na consolidação de informações para envio ao Banco Financiador.

4.3.4 APOIO ADMINISTRATIVO

Atividades Gerais

- Suporte às coordenações e apoio às questões administrativas, bem como pela integração das informações e processos administrativos.

Atividades Realizadas no Mês

- Participação de reuniões presenciais e on-line para programação, acompanhamento e desenvolvimento das atividades de gerenciamento.
- Supervisão e execução dos procedimentos administrativos necessários à realização das atividades da Gerenciadora para o Programa PROINFRA

(solicitações de pedido de compra, solicitações de autorização de pagamento, solicitações de reembolsos, controle/solicitações de material de expediente/suprimentos, solicitações de vale-transporte, rotinas relativas a departamento de recursos humanos, controle de frequência dos funcionários, dentre outros);

- Apoio nos procedimentos administrativos para admissão de colaboradores do contrato 53/2020 (Gerenciamento Programa PROINFRA);
- Apoio à UGP-PROINFRA na realização dos procedimentos administrativos necessários ao andamento dos Programas, tais como organização, protocolização, cópias e tramitação de processos e documentos, comunicação telefônica, dentre outros;
- Organização do arquivo físico e digital da documentação relativa aos Programas e às atividades da Gerenciadora;
- Digitação, digitalização e elaboração de planilhas, formulários e documentos diversos, conforme demanda;
- Serviços de apoio à equipe da UGP-PROINFRA, tais como operação de equipamentos de escritório, encadernações de relatórios, limpeza e conservação das instalações físicas, dentre outros;
- Serviços de logística:
- Transporte de documentos e equipamentos, suprimentos de materiais e recursos necessários ao andamento das atividades.
- Serviços de apoio à equipe da UGP-PROINFRA.
- Manutenção da rede local da equipe da CONCREMAT nas dependências da SEINF.
- Suporte, monitoramento e gerenciamento da rede da Gerenciadora.
- Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática e apoio à área de TI da UGP-PROINFRA.
- Apoio aos demais serviços relacionados à área de TI (instalação, configuração e monitoramento de software e hardware).
- Realização e verificação de backup dos dados da rede da Gerenciadora.
- Apoio à CEGETIC na prestação dos seguintes serviços de suporte da rede da SEINF, através de chamado via Open-source Ticket Request System (OTRS): manutenção preventiva e corretiva a computadores, impressoras, atendimento a usuários, rede e telefonia.